



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
 FEFOM-007-2020




EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA VENTA - JOCO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA - JOCO

DATOS GENERALES













UNIDAD EJECUTORA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN					
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA CAROLINA DURAN BARROSO				R.F.C.:	DUBA7305276Q1
NÚMERO DE CONTRATO:	MJO/DOP/FEFOM-07/2020.048.4.03.1/IR-07/2020					
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:		
28 de octubre de 2020	26 de noviembre de 2020	800.00	ML	100		
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:					
28 de octubre de 2020	26 de noviembre de 2020					
OFICIO (\$) DE AUTORIZACION						
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
207040030500001/2020.048.4.03.2-D	05-oct-20			-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$599,596.45	\$599,596.45	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$599,595.73	\$599,595.73	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p><u>C. ANA CAROLINA DURAN BARROSO</u> ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p></p> <p><u>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</u> PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021</p> <p></p> <p><u>PATRICIA GAMACHO VILCHIS</u> DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---



CLAVE DE LA OBRA
 FEFOM/007/2020

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
		
DELEGADO MUNICIPAL		
 <u>Guadalupe Guadalupe Guadalupe</u> NOMBRE Y FIRMA		
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021		
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 <u>Luis José Navarro Adec.</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Andrea González Contrillo</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Ana María De Jesús Sánchez</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 <u>Maria Grisela Nava Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Jovite Sánchez Cardenas</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Juventina González Hernández</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
 <u>Ana Carolina Durán Barrasa</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Arq. Adan Cuellar Sanchez</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 		
<u>LIC. EDUARDO ARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021		



QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA - JOCOTITLAN, CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 800 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 3" DE Ø RD 13.5 Y 3" DE Ø RD 17; INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, CORTE, DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO. EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN A TRAVÉS DEL ORGANISMO DEL AGUA POTABLE ADMINISTRARA EL SUMINISTRO DEL AGUA Y DARÁ EL MANTENIMIENTO A LA UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$0.00
1	28-oct-20	19-nov-20	\$517,558.43	\$0.00	\$12,046.62	\$505,511.81
2	20-nov-20	26-nov-20	\$70,721.81	\$0.00	\$1,909.49	\$80,127.81
TOTAL			\$588,280.24	\$0.00	\$13,956.11	\$585,639.62

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	0	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	2091876	\$59,959.65	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2096802	\$59,959.65	4 de diciembre de 2021