



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FEFOM-011-2020

EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA


DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN		
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	R.F.C.:	DUBA7305276Q1
NUMERO DE CONTRATO:	MJO/DOP/FEFOM-11/2020.048.6.06.2/AD-10/2020		
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	
28 de octubre de 2020	26 de noviembre de 2020	2.00	POSTES
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
28 de octubre de 2020	26 de noviembre de 2020	BENEFICIARIOS:	

OFICIO (S) DE AUTORIZACION




NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
20704003050000L/2020.046.6.06.2-D	05-oct-20			-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$174,966.00	\$174,966.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$174,966.00	\$174,966.00	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. ANA CAROLINA DURAN BARROSO ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>   <p>EDITH CONTRERAS VILCHIS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--



CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/011/2020

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
DELEGADO MUNICIPAL  <u>Juan Cruz Manuel</u> NOMBRE Y FIRMA		 OJO DE AGUA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021		
TESTIFICAN POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <u>Cecilia Cruz Sánchez</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Anny Cruz Ruiz</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Raymundo Hernández</u> NOMBRE Y FIRMA <i>Hernández</i>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>Pedro Cruz Manuel</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Oscar Hernández Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Esmeralda Cruz Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA  <u>Ana Carolina Durán Barroso</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>Alejandro Cruz Serrano</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021		



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)**



QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO 12-750 PARA LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA, PREPARACION PARA MEDICION TRIFASICA, ASI COMO HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$0.00
1	28-oct-20	26-nov-20	\$174,966.00	\$0.00	\$4,072.49	\$170,893.51
TOTAL			\$174,966.00	\$0.00	\$4,072.49	\$170,893.51

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NÚMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	0	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	2098351	\$17,496.60	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2098347	\$17,496.60	3 de diciembre de 2021