



Jocotitlán

Mos Vire

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **29** DE **OCTUBRE** DE **2020**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-05/IR-03/2020** DE FECHA **03** DE **SEPTIEMBRE** DE **2020**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 15EES000331 EN JOCOTITLAN, LOCALIDAD MAVORO**

UBICACIÓN: **MAVORO**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-05/IR-03/2020.**

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE PERFIL ESTRUCTURA DE ACERO TIPO C-1 CUADRADA DE 10" X 10" X 1/4" DE 5.80 MTS DE ALTURA, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TIPO C-1 A BASE DE MONTEN DE 10" CAL 14, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TIPO ACERO-TEJA EN COLOR ROJO POR LA PARTE SUPERIOR Y POR LA INFERIOR BLANCO CAL. 26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALONY BAJADA DE AGUA PLUVIAL.**

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR090406S30**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	751,466.19	SIN I.V.A.	647,815.68
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	751,466.19	SIN I.V.A.	647,815.68
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	-	SIN I.V.A.	-

VOLÚMENES CONTRATADOS: **617.76 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **617.76 M2**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL


FECHA DE INICIO: **04-sep-20** FECHA DE TERMINO: **18-oct-20**

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: **04-sep-20** FECHA DE TERMINO: **18-oct-20**



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

Jocotitlán

NOBIS VIVIT

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						225,439.85
1	04-sep-20	03-oct-20	740,436.31	225,439.85	0.00	514,996.46
2	04-oct-20	16-oct-20	11,029.88	0.00	0.00	11,029.88
	TOTAL DE ESTIMACIONES		751,466.19	225,439.85	0.00	751,466.19

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 194,344.70	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$751,466.19
I.V.A.:	\$31,095.15	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$225,439.85
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$225,439.85	SUBTOTAL:	\$526,026.34
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$526,026.34
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** No. DE FIANZA: **20A59607**

IMPORTE: **\$75,146.62** FECHA: **18 DE OCTUBRE DE 2020**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMOS. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-05/IR-03/2020.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL DÍA **29 DE OCTUBRE DE 2020**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

POR EL MUNICIPIO

[Signature]
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

[Signature]
T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO

[Signature]
T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA