



Jocotitlán

MUSEO

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **12** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-10/IR-07/2020** DE FECHA **11** DE **SEPTIEMBRE** DE **2020**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15EPR43381 2da. ETAPA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN**

UBICACIÓN: **SAN JOAQUIN**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-10/IR-07/2020.**

OBJETO DEL CONTRATO: **COLOCACION DE LARGUEROS LM-101, CONTRAVENTE CV-1 CON REDONDO DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL CON LAMINA GALVANIZADA CAL 18, COLOCACION DE CUBIERTA DE GALVATEJA Y CABALLETE, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO, PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS DE CONCRETO, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBO DE PVC DE 100 MM, PINTURA PARA DELIMITAR CANCHA DE BASQUETBOL Y TABLEROS EN AMBOS LADOS.**

CONTRATISTA: **CONSTRUCMIL, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **CON170521B63**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	499,912.71	SIN I.V.A.	430,959.23
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	457,126.17	SIN I.V.A.	394,074.28
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	42,786.54	SIN I.V.A.	36,884.95

VOLÚMENES CONTRATADOS: **397.00 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **397.00 M2**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: **14-sep-20** FECHA DE TERMINACION: **29-oct-20**

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: **14-sep-20** FECHA DE TERMINACION: **29-oct-20**

Jorge Luis



(01) 712 122 95 70
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

Jocotitlán

NOVENA

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						149,973.81
1	14-sep-20	13-oct-20	444,732.56	149,973.81	0.00	294,758.75
2	14-oct-20	29-oct-20	12,393.61	0.00	0.00	12,393.61
TOTAL DE ESTIMACIONES			457,126.18	149,973.81	0.00	457,126.17



(01) 712 122 95 70
www.jocotitlan.gob.mx

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 129,287.77	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$457,126.17
I.V.A.:	\$20,686.04	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$149,973.81
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$149,973.81	SUBTOTAL:	\$307,152.36
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$307,152.36
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

Jorge Luis

Jocotitlán

NOVIEMBRE

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** No. DE FIANZA: **20A62146**

IMPORTE: **\$45,712.61** FECHA: **29 DE OCTUBRE DE 2020**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/FISMDF-10/IR-07/2020.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:35 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

20

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.



POR EL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. ADAN CUELLAR SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

Jorge Luis
C. JORGE LUIS SANCHEZ TISCAREÑO
REPRESENTANTE LEGAL

Aleida Elsa Espino Barros Flores
ING. ALEIDA ELSA ESPINO BARROS FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA