



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/013/2020

EN LA LOCALIDAD DE EL RUSO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN			
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000	R.F.C.:	OAFS590624SJ6	
NUMERO DE CONTRATO:	MJO/DOP/FISMDF-13/AD-04/2020			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:	
11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25 DE OCTUBRE DE 2020	2.00	POSTES	
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			480
11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25 DE OCTUBRE DE 2020			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 312,712.44	\$ 312,712.44	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 312,712.44	\$ 312,712.44	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. SANTIAGO ORTA FABILA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. EDUARDO CADRACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/013/2020

RECIBE	
 <p>REPRESENTANTE DE COPACI</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Rafael Vazquez Barrios</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Felix Barrios Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILAN, MEX.
2019-2021
TESTIFICAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILAN, MEX.
2019-2021

<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Maria Ines Sanchez Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">SECRETARIO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Magali Barrios Marmolejo</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Rosario Vazquez Pizarra</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Adeth Rodriguez Osorio</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Antonio Barrios B</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	---

POR LA SUPERVISION

<p style="text-align: center;">EMPRESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>Santiago Fabila</u> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><u>ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


LIC. EDUARDO ARREOLA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILAN, MEX.
 2019-2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/013/2020

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO Y TORRE METALICA PARA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 23 KVA COMO HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PAREA SU CORRECTA EJECUCION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 93,813.74
1	11-sep-20	12-oct-20	\$ 249,706.48	\$ 74,911.94	\$ 27,967.13	\$ 202,761.67
2	13-oct-20	25-oct-20	\$ 19,873.20	\$ 5,961.97	\$ 2,225.80	\$ 16,137.03
TOTAL	-	-	\$ 269,579.68	\$ 80,873.91	\$ 30,192.93	\$ 312,712.44

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	2471975	\$93,813.74	
CUMPLIMIENTO :	2471942	\$31,271.24	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2500736	\$31,271.24	25 DE OCTUBRE DE 2021