

# Jocotitlán

*MOS VIVE*

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **6** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FIS MDF-14/AD-20/2020** DE FECHA **09** DE **OCTUBRE** DE **2020**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES**

UBICACIÓN: **BARRIO LOS JAVIERES**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FIS MDF-14/AD-20/2020**.

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTIO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO PARA SUMINISTRO DE LINEA DE MEDIA TENSION DE 104 MTS 2F-G, TRANSFORMADOR, CABLE 2 + 1 CRUCETA PV 200, TIRANTE T2, AISLADOR 22 DP, BASTIDOR B1, ABRAZADERA 2BS, CARRETE H, VARILLA PREFORMADA, ALAMBRE AS4, CONECTOR 1/0, BASTIDOR B3, AISLADOR 1 C, CONECTOR TIPO T, CONECTOR TIPO H, REMATE P, ALAMBRE CU-4, APARTARAYO, LISTON FUSIBLE, ABRAZADERA UC, ABRAZADERA UL, SOPORTE CV1, PLACA 1 PC, TORNILLO 16 X 63, CONECTOR ESTRIBO, CABLE COBRE CF-600V, BENTONITA SODICA, VARILLA DE COBRE 5/8", CONECTOR VARILLA, ABRAZADERA 3BS, AISLADOR 3R, GUARDACABO G3, CABLE NEUTRAL, CABLE ACSR 1/0 Y PROTECTOR PARA LA RETENIDA.

CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICA 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA**

R.F.C.: **OAFS590624SJ7**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	291,989.47	SIN I.V.A.	251,715.06
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	291,675.11	SIN I.V.A.	251,444.06
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	314.36	SIN I.V.A.	271.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: **4.00 POSTES** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **4.00 POSTES**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 12-oct-20 FECHA DE TERMINACION: 25-nov-20

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 12-oct-20 FECHA DE TERMINACION: 25-nov-20

# Jocotitlán

*NOS UNIR*

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						87,596.84
1	12-oct-20	11-nov-20	245,371.27	73,611.37	0.00	171,759.90
2	12-nov-20	25-nov-20	46,303.84	13,985.47	0.00	32,318.37
TOTAL DE ESTIMACIONES			291,675.11	87,596.84	0.00	291,675.11



(01) 712 122 95 70  
www.jocotitlan.gob.mx

## ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 75,514.52	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$291,675.11
I.V.A.:	\$12,082.32	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$87,596.84
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$87,596.84	SUBTOTAL:	\$204,078.27
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
		TOTAL A PAGAR:	\$204,078.27
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00		
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

# Jocotitlán

ANIVERSARIO

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** No. DE FIANZA: **2504638**

IMPORTE: **\$29,198.95** FECHA: **25 DE NOVIEMBRE DE 2020**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMOS. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/FISMDF-14/AD-20/2020.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021




(01) 712 122 95 70 ☎  
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

POR EL MUNICIPIO

  
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

  
ARQ. ADAN CUELLAR SANCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

  
C. SANTIAGO ORTA FABILA  
ADMINISTRADOR UNICO

  
C. SANTIAGO ORTA FABILA  
SUPERINTENDENTE DE OBRA