



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/015/2020**

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO BUENAVISTA** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DIA **06** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS  
REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL - BUENAVISTA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD UNA LOCALIDAD  
ASENTAMIENTO BUENAVISTA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.** R.F.C.: **GCR090406S30**  
NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-15/IR-09/2020**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>14 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>29 DE OCTUBRE DE 2020</b>	<b>27.00</b>	<b>POSTE</b>	<b>72</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>14 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>29 DE OCTUBRE DE 2020</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTA CONTRATADO :		\$ 1,099,817.25	\$ 1,099,817.25	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 1,095,405.65	\$ 1,095,405.65	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
ADMINISTRADOR UNICO  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2019-2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**ING. EDU. CAMACHO VILCHIS**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2019-2021  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA







**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/015/2020**

**RECIBE**

<p>REPRESENTANTE DE COPACI</p>  <p><i>Rosalva Valencia Nuñez</i>  <u>Rosalva Valencia Nuñez</u>      NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p><i>María Guadalupe...</i>  <u>María Guadalupe...</u>      NOMBRE Y FIRMA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TESTIFICAN**

<p>II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLÁN, MEX.        2019-2021</p> <p>PRESIDENTE</p> <p><i>Moises Andres Lopez Gonzalez</i>  <u>Moises Andres Lopez Gonzalez</u>      NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLÁN, MEX.        2019-2021</p> <p>SECRETARIO</p> <p><i>Noe Jesus Reyes Sanchez</i>  <u>Noe Jesus Reyes Sanchez</u>      NOMBRE Y FIRMA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>Padro Alejandro Santos Gonzalez</i>  <u>Padro Alejandro Santos Gonzalez</u>      NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>Mari Perla Monroy Lopez</i>  <u>Mari Perla Monroy Lopez</u>      NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>Edgarberto Vazquez</i>  <u>Edgarberto Vazquez</u>      NOMBRE Y FIRMA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**POR LA SUPERVISION**

<p>EMPRESA</p> <p><i>Juan Ramon...</i>  <u>Juan Ramon...</u>      SUPERINTENDENTE      NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>Arq. Adan Cuellar Sanchez</i>  <u>Arq. Adan Cuellar Sanchez</u>      SUPERVISOR      NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

<p><i>Lic. Eduardo Carreola Garcia</i>  <u>Lic. Eduardo Carreola Garcia</u>      CONTRALOR MUNICIPAL      NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/015/2020**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONISTIO EN LA COLOCACION DE 21 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 5 POSTES DE CONCRETO PC-9-450, COLOCACION DE TORRE DE FIERRO DOBLE DE 13 MTS., SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES D1-25-23200-240/120, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, CABLE MULTIPLE NEUTRAL (1+1), CABLE MULTIPLE ACC-ACSR 2+ 1 3/0 -1/0.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 329,945.18
1	14-sep-20	13-oct-20	\$ 905,764.58	\$ 284,435.50	\$ 99,412.65	\$ 720,741.73
2	14-oct-20	29-oct-20	\$ 38,550.64	\$ -	\$ 6,168.10	\$ 44,718.74
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 944,315.22</b>	<b>\$ 284,435.50</b>	<b>\$ 105,580.75</b>	<b>\$ 1,095,405.65</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Y CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	20A44544	\$329,945.18	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	20A44542	\$109,981.73	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	2097586	\$109,981.73	<b>29 DE OCTUBRE DE 2021</b>