



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/037/2020

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO ENDAVATI-SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **19** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD - BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD
 SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP740222718**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-37/AD-11/2020**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE NOVIEMBRE DE 2020	9.00	POSTE	230
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE NOVIEMBRE DE 2020			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 453,729.05	\$ 453,729.05	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 420,202.96	\$ 420,202.96	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 420,202.96	\$ 420,202.96	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JESUS ESQUER CRUZ
JOCOTITLAN, MÉX.
 2019-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





ING. EDDY CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/037/2020



RECIBE

 <p>REPRESENTANTE DE COPACI <i>Santa Mariposa M.</i> <i>Santa Mariposa Marroy</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p>DELEGADO MUNICIPAL <i>Sergio Gomez Nicolas</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--



TESTIFICAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOITILAN, MEX. 2019-2021



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE  <i>Guadalupe Gómez Sánchez</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO  <i>Martha Janeth Marquez Garcia</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA


<p>CONTRALOR SOCIAL A  <i>Bertha Reyes López</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B  <i>Silvia Gómez Salazar</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C <i>OLIVERIO RAMIREZ</i> <i>Oliverio Ramirez Leyva</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA  <i>Ing. Esteban Valle Nieto</i> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO  T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


 LIC. EDUARDO AREOLA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOITILAN, MEX.
 2019-2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/037/2020

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO, INCADO, VESTIDO Y CABLEADO DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 Y 09-450, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 K.V.A. PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E. Y PROYECTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	28-sep-20	28-oct-20	\$ 333,552.01	\$ -	\$ 53,368.32	\$ 386,920.33
2	29-oct-20	12-nov-20	\$ 28,691.92	\$ -	\$ 4,590.71	\$ 33,282.63
TOTAL	-	-	\$ 362,243.93	\$ -	\$ 57,959.03	\$ 420,202.96

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Y CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :			
CUMPLIMIENTO :	20A51440	\$42,020.30	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2096420	\$42,020.30	12 DE NOVIEMBRE DE 2021