



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/039/2020**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO CASANDEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **12:40** HORAS DEL DIA **20** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL KM 1 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP74022278**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-39/AD-13/2020**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>02 DE OCTUBRE DE 2020</b>	<b>16 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<b>8.00</b>	<b>POSTE</b>	<b>72</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>02 DE OCTUBRE DE 2020</b>	<b>16 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 281,640.01	\$ 281,640.01	-	-	-
CONVENIO MODIFICATORIO:		\$ 133,176.80	\$ 133,176.80	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 414,816.81	\$ 414,816.81	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MÉX.  
 2019-2021



**ING. ESTER CAMACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MÉX.  
 2019-2021



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/039/2020

**RECIBE**



REPRESENTANTE DE COPACI

*[Signature]*  
Gerardo Hernandez Ramirez  
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

*[Signature]*  
Fabian Lopez Mendez  
 NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2019-2021

**TESTIFICAN**

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2019-2021

PRESIDENTE

*[Signature]*  
Luciana Lucas Callejas  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

*[Signature]*  
Edith de la Cruz Albind  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

*[Signature]*  
Fidel Martinez Marin  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

*[Signature]*  
Sandra Jeronimo Gonzalez  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

*[Signature]*  
Eugenio Lucas Tellez  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

*[Signature]*  
Ing Esteban Valle Nieto  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
T.C.U. NICOLAS CID MORENO  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MEX.  
 2019-2021





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/039/2020**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN INSTALACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA, INSTALACION DE HERRAJES Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	02-oct-20	02-nov-20	\$ 209,795.82	\$ -	\$ 33,567.33	\$ 243,363.15
2	03-nov-20	16-nov-20	\$ 147,804.88	\$ -	\$ 23,648.78	\$ 171,453.66
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 357,600.70</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 57,216.11</b>	<b>\$ 414,816.81</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	-	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	20A51448	\$28,164.00	
<b>ENDOSO A LA DE CUMPLIMIENTO:</b>	20A51448	\$41,481.68	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	20A70092	\$41,481.68	16 DE NOVIEMBRE DE 2021