



# Jocotitlán

*NOB UAR*

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **14:40** HORAS DEL DÍA **25** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-46/IR-12/2020** DE FECHA **28** DE **SEPTIEMBRE** DE **2020**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LEONARDO BRAVO OFC. NO. 311 C.C.T. 15EE50552S EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE**

UBICACIÓN: **SAN FRANCISCO CHEJE**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-46/IR-12/2020**.

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTIO EN MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TIPO (E-1) A BASE DE MONTEN DE 10" CAL. 14 MONTAJE DE LARGUEROS TIPO (L-1) A BASE DE MONTEN DE 4" CAL. 14 MONTAJE DE CONTROFLAMBEO TIPO CF-1A BASE DE ANGULO 1" X 1/8" CON DESARROLLO PROMEDIO DE 1.05 MTS MONTAJE DE CONTRAVENTE EN CRUZ TIPO (CV-1) A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" COLOCACION DE LAMINA TIPO ACERO TEJA EN COLOR ROJO JANITZIO , COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA DE ACERO TEJA EN COLOR ROJO JANITZIO, COLOCACION DE CANALON Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL.**

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR090406S30**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	566,572.08	SIN I.V.A.	488,424.21
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	566,572.07	SIN I.V.A.	488,424.20
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	0.01	SIN I.V.A.	0.01

VOLÚMENES CONTRATADOS: **617.76 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **617.76 M2**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 28-sep-20 FECHA DE TERMINO: 12-nov-20

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 28-sep-20 FECHA DE TERMINO: 12-nov-20



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021



1020 - 2020  
BICENTENARIO  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70  
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.



# Jocotitlán

*MUSEO*

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						169,971.62
1	28-sep-20	27-oct-20	560,225.54	169,971.62	0.00	390,253.92
2	28-oct-20	12-nov-20	6,346.53	0.00	0.00	6,346.53
	TOTAL DE ESTIMACIONES		566,572.07	169,971.62	0.00	566,572.07



(01) 712 122 95 70 ☎  
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

## ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 146,527.26	EJECUTADA CON I.V.A.:	<b>\$566,572.07</b>
I.V.A.:	\$23,444.36	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$169,971.62
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	<b>\$169,971.62</b>	SUBTOTAL:	<b>\$396,600.45</b>
		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$396,600.45</b>
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00		
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	<b>\$ 0.00</b>		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS. POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

## GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.** No. DE FIANZA: **2098327**

IMPORTE: **\$56,657.21** FECHA: **12 DE NOVIEMBRE DE 2020**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMOS. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/FISMDF-46/IR-12/2020.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **15:20** HORAS DEL DÍA **25 DE NOVIEMBRE DE 2020**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**JOCOTITLÁN**  
Ayuntamiento 2019 - 2021



(01) 712 122 95 70 ☎  
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

**POR EL MUNICIPIO**

**EDITH GAMACHO VILCHIS**  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

**ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR LA EMPRESA**

**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
ADMINISTRADOR UNICO

**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA