

# Jocotitlán

*NOS UNIR*

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **9:30** HORAS DEL DÍA **18** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-64/IR-16/2020** DE FECHA **06** DE **OCTUBRE** DE **2020**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, SANTIAGO YECHE, JOCOTITLAN**

UBICACIÓN: **SANTIAGO YECHE**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-64/IR-16/2020**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO Y NIVELACION, CORTE Y DEMOLICION DE PISO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.50 MTS. DADO DE CONCRETO, COLUMNA DE CONCRETO Ø 35 CM, ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTEN DE 10", LARGUERO CON MONTEN DE 6" COLOCACION DE CONTRAVENTE CON REDONDO DE 5/8" COLOCACION DE LAMINA ACERO-TEJA CAL. 26 COLOCACION DE CANAL CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 Y 6 BAJADAS PLUVIALES.**

CONTRATISTA: **JENNY GONZALEZ BECERRIL**

R.F.C.: **GOBJ850329KJ7**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	799,607.52	SIN I.V.A.	689,316.83
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	799,590.51	SIN I.V.A.	689,302.16
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	17.01	SIN I.V.A.	14.66

VOLÚMENES CONTRATADOS: **438.05 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **438.05 M2**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 07-oct-20 FECHA DE TERMINO: 05-nov-20

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 07-oct-20 FECHA DE TERMINO: 05-nov-20



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020  
BICENTENARIO  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70  
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

# Jocotitlán

NOB UINE

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						239,882.26
1	07-oct-20	26-oct-20	346,240.29	103,872.08	0.00	242,368.21
2	27-oct-20	05-nov-20	453,350.21	136,010.17	0.00	317,340.04
TOTAL DE ESTIMACIONES			799,590.51	239,882.26	0.00	799,590.51



(01) 712 122 95 70  
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

## ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 239,882.26	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$799,590.51
I.V.A.:	\$33,087.21	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$239,882.26
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$239,882.26	SUBTOTAL:	\$559,708.25
		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$559,708.25</b>
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00		
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 278 DE SU REGLAMENTO.

*[Handwritten signatures]*

# Jocotitlán

NOVEMBRE

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

## GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** No. DE FIANZA: **20A61446**

IMPORTE: **\$79,960.75** FECHA: **05 DE NOVIEMBRE DE 2020**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-64/IR-16/2020.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:10** HORAS DEL DÍA **18 DE NOVIEMBRE DE 2020**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70  
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

POR EL MUNICIPIO

**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA EMPRESA

**C. JENNY GONZALEZ BECERRIL**  
ADMINISTRADOR UNICO

**T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**ING. GUADALUPE BASTIDA CONTRERAS**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA