

Jocotitlán

NOVIEMBRE

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **27** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-66/AD-19/2020** DE FECHA **09** DE **OCTUBRE** DE **2020**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFC. NO. 0296 RUBEN DARIO C.C.T. 15EES0630F EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE**

UBICACIÓN: **SANTIAGO CASANDEJE**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-66/AD-19/2020**.

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA TIPO ACERO TEJA CALIBRE 26, ASI MISMO SE HIZO LA COLOCACION DE CONTRAVENTEOS DE 3/8" CABALLETE DE LAMINA TIPO CB-1 Y COLOCACION DE BAJADAS PLUVIALES CON TUBO DE P.V.C. DE 4"**.

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR090406S30**

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 310,166.99 | SIN I.V.A. | 267,385.34 |
| IMPORTE EJERCIDO | CON I.V.A. | 288,694.94 | SIN I.V.A. | 248,874.95 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 21,472.05 | SIN I.V.A. | 18,510.39 |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **600.00 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **571.30 M2**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 12-oct-20 FECHA DE TERMINO: 11-nov-20

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 12-oct-20 FECHA DE TERMINO: 11-nov-20



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2024



1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

Jocotitlán

MAY 2020

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | - |
| 1 | 12-oct-20 | 06-nov-20 | 282,518.01 | 0.00 | 0.00 | 282,518.01 |
| 2 | 06-nov-20 | 11-nov-20 | 6,176.93 | 0.00 | 0.00 | 6,176.93 |
| | | | | | | |
| TOTAL DE ESTIMACIONES | | | 288,694.94 | 0.00 | 0.00 | 288,694.94 |



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|--|---------|--------------------------------|---------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 0.00 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$288,694.94 |
| I.V.A.: | \$0.00 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN: | \$0.00 | SUBTOTAL: | \$288,694.94 |
| | | MENOS RETENCIONES: | \$ 0.00 |
| RETENCIONES LEGALES | | TOTAL A PAGAR: | \$288,694.94 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | | |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$0.00 | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

Jocotitlán

Moscuatle

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.** No. DE FIANZA: **2098170**

IMPORTE: **\$31,016.70** FECHA: **11 DE NOVIEMBRE DE 2020**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMOS. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FIS MDF-66/AD-19/2020.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **12:40** HORAS DEL DÍA **27 DE NOVIEMBRE DE 2020**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70 ©
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

POR EL MUNICIPIO

INÉS EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

T.C.U. NICOLÁS CID MORENO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

T.C.U. JESÚS RODRÍGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR ÚNICO

T.C.U. JESÚS RODRÍGUEZ CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA