



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/068/2020

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO LA LUZ - SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **10** DE **DICIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS
REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO S.A. DE C.V.** R.F.C.: **PHC0310145Y6**
NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-68/IR-28/2020**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
20 DE OCTUBRE DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020	9.00	POSTES	35
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
20 DE OCTUBRE DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Monto Contratado :		\$ 846,695.17	\$ 846,695.17	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 846,499.16	\$ 846,499.16	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. FRANCISCO OJEDA MEJIA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;">IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLAN, MÉX. 2019-2021</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. EPIFANIO MACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MÉX. 2019-2021</p>
---	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/068/2020


RECIBE



REPRESENTANTE DE COPACI

Santa Margarita
Santa Margarita Manoy
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESTIFICAN

JOCOTILÁN, MÉX.

JOCOTILÁN, MÉX.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

2019-2021

2019-2021

PRESIDENTE

SECRETARIO

Monserrat Susana Gómez Osornio
 NOMBRE Y FIRMA

María Guadalupe Leon Juárez
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

Yesenia Rojas Nicolás
 NOMBRE Y FIRMA

Yuritzin Angeles Osornio
 NOMBRE Y FIRMA

Isabel Osornio Montoya
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

ABQ. VICTOR MANUEL HENDEZ
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO CARRERA GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTILÁN, MÉX.

2019-2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/068/2020

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO, EXCAVACION E INCADO Y VESTIDO DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12750, TORRE METALICA DOBLE Y SENCILLA DE 12 MTS, LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRANSFORMADOR DE 15 K.V.A., LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PAGO DE PROYECTO Y TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$
1	20-oct-20	20-nov-20	\$ 673,117.60	\$ -	\$ 107,698.82	\$ 780,816.42
2	20-nov-20	03-dic-20	\$ 56,623.05	\$ -	\$ 9,059.69	\$ 65,682.74
TOTAL	-	-	\$ 729,740.65	\$ -	\$ 116,758.51	\$ 846,499.16

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	0	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	2502455	\$84,669.52	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2502507	\$84,669.52	03 DE DICIEMBRE DE 2021