



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMF/070/2020**

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO DE GUADALUPE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **25** DE **NOVIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISDMF-70/AD-18/2020**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>07 DE OCTUBRE DE 2020</b>	<b>21 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<b>5.00</b>	<b>POSTES</b>	<b>70</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>07 DE OCTUBRE DE 2020</b>	<b>21 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 299,712.49	\$ 299,712.49	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 299,712.49	\$ 299,712.49	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**JOCOTITLAN, MÉX.**  
 2019-2021



**INGRID GAMACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/070/2020**

**RECIBE**

REPRESENTANTE DE COPAC


*[Signature]*  
**Javier Benito Vazquez**  
 NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DELEGADO MUNICIPAL

*[Signature]*  
**Juan Manuel Pineda**  
 NOMBRE Y FIRMA



GUADALUPE

JOCOTITLÁN, MEX. ESTIFICAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2019-2021  
 POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

JOCOTITLÁN, MEX.

2019-2021

PRESIDENTE

*[Signature]*  
**Gloria González Gernando**  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

*[Signature]*  
**Santiago Ramirez Leon**  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

*[Signature]*  
**Israel Benito Vazquez**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

*[Signature]*  
**Guadalupe Benito Vazquez**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

*[Signature]*  
**Edgar Cristiano Jimenez**  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

*[Signature]*  
**Eng. Esteban Valle Nieto**  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
**ARQ. ADAN CUELLAR SANCHEZ**  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**LIC. EDUARDO ARREOLA GARCIA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2019-2021



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/070/2020**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TRANSFORMADOR TIPO AEREO 37.5 KVA-23000-120/240, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO (1+1) 6C, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CRUCETA PV 200, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CRUCETA PR 200, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CORTACIRCUITO FUSIBLE CCF-25-100, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO 2+1 3/0 1/0 C, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CABLE AG 8, CABLE ACSR 1/0, CABLE AAC 3/0, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: BASTIDOR B3 Y B1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: GRAPA PARALELA GP 1, GRAPA REMATE RAL 8.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	07-oct-20	07-nov-20	\$ 194,432.22	\$ -	\$ 31,109.16	\$ 225,541.38
2	09-nov-20	21-nov-20	\$ 63,940.61	\$ -	\$ 10,230.50	\$ 74,171.11
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 258,372.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41,339.66</b>	<b>\$ 299,712.49</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Y CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	-	-	
CUMPLIMIENTO :	20A56951	\$29,971.25	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2099837	\$29,971.25	21 DE NOVIEMBRE DE 2021