



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/079/2020

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO EJIDO DE PROVIDENCIA** MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DIA **14** DE **DICIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA




DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP740222718**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-79/AD-27/2020**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
19 DE OCTUBRE DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020	6.00	POSTES	50
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
19 DE OCTUBRE DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 394,534.57	\$ 394,534.57	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 394,534.57	\$ 394,534.57	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p></p> <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021</p> <p></p> <p>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021</p>
---	--





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/079/2020

RECIBE

 <p>REPRESENTANTE DE COPACI</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Margarito Enriquez Jimenez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Madro María Socha</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---

TESTIFICAN

<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021</p> <p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>JULIO ALBERTO LOPEZ SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021</p> <p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Enrique Jimenez Jese</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA


<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Alberta Jimenez G.</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Ricard Emilio Vitero</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Fredy Salazar Brindley</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Ing Esteban Valle Nieto</u> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>T.C.U. RODOLFO ANTONIA GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]



LIC. EDUARDO CAMILO GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/079/2020

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN EL TRAZO, EXCAVACION, INCADO Y VESTIDO DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO, TENDIDO Y COLOCACION DE CABLE EN MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 K.V.A. PAGO DE PROYECTO Y TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	19-oct-20	19-nov-20	\$ 291,268.01	\$ -	\$ 46,602.88	\$ 337,870.89
2	20-nov-20	03-dic-20	\$ 48,848.00	\$ -	\$ 7,815.68	\$ 56,663.68
TOTAL	-	-	\$ 340,116.01	\$ -	\$ 54,418.56	\$ 394,534.57

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Y CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :			
CUMPLIMIENTO :	20A62150	\$39,453.46	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2096419	\$39,453.46	03 DE DICIEMBRE DE 2021