



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/083/2020

EN LA LOCALIDAD DE **LOS REYES** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **11** DE **DICIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES

DATOS GENERALES

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | | |
| DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICA 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA | | | R.F.C.: OAFS590624SJ6 | |
| NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-83/AD-25/2020 | | | | |
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: | META: | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2020 | 03 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2.00 | TORRES | |
| FECHA DE INICIO REAL: | FECHA DE TERMINO REAL: | | | 66 |
| 19 DE OCTUBRE DE 2020 | 03 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |

| OFICIO (S) DE AUTORIZACION | | INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---------------|---------|---------------|-------|
| NUMERO | FECHA | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | BENEFICIARIOS | OTROS |
| ASO/COPACI/001/2020 | 05/08/2020 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| MONTO CONTRATADO : | | \$ 437,298.32 | \$ 437,298.32 | - | - | - |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA : | | \$ 437,298.32 | \$ 437,298.32 | - | - | - |

ENTREGA

CONTRATISTA

C. SANTIAGO ORTA FABILA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021
ING. EDITH CATRACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/083/2020

RECIBE



REPRESENTANTE DE COPACI
 ARRIOLA VIDAL ROJAS
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

ADRIAN SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE

Lizbeth Anahí López Sánchez
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

Fabiola Vidal Rojas
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Maria de los Angeles
 Rojas Enriquez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Susana Bacilio Ventura
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

Maria Ines Martinez
 Angeles
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

Santiago Orta Fabila
 SUPERINTENDENTE
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



LIC. EDUARDO ARREOLA GARCÍA *
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMF/083/2020

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA TORRE SENCILLA Y UNA TORRE DOBLE, DOS POSTES DE CONCRETO 13-600 Y UN POSTE DE CONCRETO 9-400 PARA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION ASI COMO COLOCACION DE SUBESTACION AEREA (TRANSFORMADOR) DE 25 KVA, ASI COMO LOS TRAMITES ANTE LA COMISION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION | IMPORTE DE AMORTIZACION | I.V.A. | NETO A PAGAR |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | \$ 131,189.49 |
| 1 | 20-oct-20 | 19-nov-20 | \$ 347,683.63 | \$ 104,305.08 | \$ 38,940.57 | \$ 282,319.12 |
| 2 | 19-oct-20 | 03-dic-20 | \$ 29,297.68 | \$ 8,789.31 | \$ 3,281.34 | \$ 23,789.71 |
| | | | | | | |
| TOTAL | - | - | \$ 376,981.31 | \$ 113,094.39 | \$ 42,221.91 | \$ 437,298.32 |

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

| FIANZA DE | NUMERO | IMPORTE | VIGENCIA |
|--------------------------------|---------|--------------|-------------------------|
| ANTICIPO: | 2500988 | \$131,189.49 | |
| CUMPLIMIENTO: | 2500991 | \$43,729.83 | |
| POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: | 2504633 | \$43,729.83 | 03 DE DICIEMBRE DE 2021 |