



Jocotitlán

insigne

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MJO/DOP/FISMDF-84/AD-21/2020 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2020, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI C.C.T. 15EJN0851G EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI

UBICACIÓN: SIFFARI

NÚMERO DE CONTROL: MJO/DOP/FISMDF-84/AD-21/2020.

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA CORTE Y DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 1.0 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2 A.M. 3/4" ARMADA CON VARILLA 1/2" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, COLUMNA DE CONCRETO DE 35 CM DE DIAMETRO F' C= 250KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAMINA TIPO ACERO TEJA COLOR ROJO JANITZIO SUMINISTRO DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.

CONTRATISTA: CONSTRUYALE Y/O SILVANO ALEGRIA DIONICIO

R.F.C.: AEDS7101145V5

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	299,995.86	SIN I.V.A.	258,617.12
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	299,934.30	SIN I.V.A.	258,564.05
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	61.56	SIN I.V.A.	53.07

VOLÚMENES CONTRATADOS: 120.00 M2 VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: 120.00 M2

CONVENIO No.:

IMPORTE DEL CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL


FECHA DE INICIO: 12-oct-20 FECHA DE TERMINO: 11-nov-20

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 12-oct-20 FECHA DE TERMINO: 11-nov-20



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021



(01) 712 122 95 70 ©
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

Jocotitlán

ANIVERSARIO

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

RELACION DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						89,998.76
1	12-oct-20	31-oct-20	260,169.45	89,998.76	0.00	170,170.69
2	01-nov-20	11-nov-20	39,764.85	0.00	0.00	39,764.85
	TOTAL DE ESTIMACIONES		299,934.30	89,998.76	0.00	299,934.30



(01) 712 122 95 70 ©
www.jocotitlan.gob.mx

ACTA DE FINIQUITO

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 89,998.76	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$299,934.30
I.V.A.:	\$12,413.62	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$89,998.76
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$89,998.76	SUBTOTAL:	\$209,935.54
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
		TOTAL A PAGAR:	\$209,935.54
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00		
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



Jocotitlán

AYUNTAMIENTO

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** No. DE FIANZA: **20A69987**

IMPORTE: **\$29,999.590** FECHA: **11 DE NOVIEMBRE DE 2020**


VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMOS. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-84/AD-21/2020.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **13:40** HORAS DEL DÍA **1** DE **DICIEMBRE** DE **2020**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2015 - 2021



1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

POR EL MUNICIPIO



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA



C. SILVANO ALEGRIA DIONICIO
ADMINISTRADOR UNICO



T.C.U. MIGUEL ANGEL REYES MORENO
SUPERINTENDENTE DE OBRA