



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/085/2020

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CENTRO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO
 LOS REYES**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GIRACERO S.A DE C.V.	R.F.C.: GIR161107NNO
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-85/IR-22/2020	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:
13 DE OCTUBRE DE 2020	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:
13 DE OCTUBRE DE 2020	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
META: 567.00 ML	
BENEFICIADOS: 200	

OFICIO (\$) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2020	05/08/2020	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 1,379,268.08	\$ 1,379,268.08	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 1,379,268.08	\$ 1,379,268.08	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. MARCO ANTONIO GIL ROLDAN
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JESUS ESQUER CRUZ
 JOCOTITLAN, MÉX.
 2019-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ING. EDUARDO TAMACHO VILCHIS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JESUS ESQUER CRUZ
 JOCOTITLAN, MÉX.
 2019-2021
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/085/2020

RECIBE



REPRESENTANTE DE COPACI

Arturo Reyes Viera (Rosa)
 NOMBRE Y FIRMA

II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


JOCOTITLÁN, MEX.

2019-2021

DELEGADO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ADRIAN SANCHEZ MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA



LUS REYES

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MEX.

2019-2021

PRESIDENTE

Walter Juan Bonilla Hernández
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

Gerónimo Gil Velasco
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Eva Marlen Nava Suarez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Lorena Nava Perez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

Alejo Sanchez Gomez
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

Ing. M.E Alfonso Flores Sánchez

[Handwritten signature]
 SUPERINTENDENTE
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

ARG. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MEX.

2019-2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/085/2020

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" COLOCACION DE TUBERIA PAD DE 38 CM DE Ø RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO, COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO RECONEXION DE TOMA DOMICILIARIAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 413,780.42
1	13-oct-20	07-nov-20	\$ 875,877.96	\$ 262,893.26	\$ 98,077.55	\$ 711,062.25
2	08-nov-20	19-nov-20	\$ 113,697.82	\$ 93,814.00	\$ 3,181.41	\$ 23,065.23
3	20-nov-20	26-nov-20	\$ 199,448.43	\$ -	\$ 31,911.75	\$ 231,360.18
TOTAL	-	-	\$ 1,189,024.21	\$ 356,707.26	\$ 133,170.71	\$ 1,379,268.08

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	4495-03180-2	\$413,780.42	
CUMPLIMIENTO :	4495-03181-5	\$137,926.81	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4495-03258-0	\$137,926.81	26 DE NOVIEMBRE DE 2021