

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **22 DE NOVIEMBRE DEL 2021**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/RP-05/AD-003/2021** DE FECHA **08 DE OCTUBRE DEL 2021**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE BICENTENARIO, BARRIO SAN JUAN**

UBICACIÓN: **CABECERA MUNICIPAL**NÚMERO DE CONTROL: **RP-05-2021**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTIO EN COLOCACIÓN DE 5 POSTES DE CONCRETO PCR13-600, CRUCETA PR200, OJO RE, CRUCETA PV200, CARRETE H, VARILLA PERFORADA, CONECTOR 1/0, BASTIDOR B3, TIRANTE H1, CONECTOR ESTRIBOS, BENTONITA SÓDICA, CABLE NEUTRAL 1+1, CABLE ACSR1/0 ANCLA CÓNICA, CABLE AG 5/16, ABRAZADERA 3 BC, CONECTOR, VARILLA, DE COBRE 5/8, CONECTORES Y TRAMITE C.F.E.**

CONTRATISTA: **COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC, S.A. DE C.V.**R.F.C.: **CTR1508311P2**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	\$389,931.85	SIN I.V.A.	\$336,148.15
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	\$389,931.85	SIN I.V.A.	\$336,148.15
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	\$ 0.00	SIN I.V.A.	\$ 0.00

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUALFECHA DE INICIO: **11/10/2021**FECHA DE TERMINACION: **09/11/2021****PLAZO DE EJECUCION REAL**FECHA DE INICIO: **11/10/2021**FECHA DE TERMINACION: **09/11/2021****RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 01 ESTIMACIÓN (ES):



(01) 712 122 95 70 ©
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

[Handwritten signatures in blue ink]

0000358



2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	11-oct-21	09-nov-21	\$389,931.85	\$0.00	\$0.00	\$389,931.85
TOTAL			\$389,931.85	\$0.00	\$0.00	\$389,931.85

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICADAS EN SU EJECUCION; MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN EN SU CASO, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.	NO. DE FIANZA:	4495-04200-6
IMPORTE:	\$38,993.18	FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ VERIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y ANALIZADO EL BALANCE DE OBRA Y ESTANDO EN COMUN ACUERDO AMBAS PARTES, DECLARAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN ALGUNA Y/O EN SU CASO EXISTIECE SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/RP-05/AD-003/2021**. CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:20 HORAS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200
1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎

www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

POR EL MUNICIPIO

POR LA EMPRESA



200
1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN



(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ADAN CUELLAR SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. OMAR SANCHEZ FLORES
ADMINISTRADOR UNICO

ING. OMAR SANCHEZ FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA