

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTILÁN / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$18,930,633.72

Datos de la Obra y/o Acción						Fac. Ini. Pro.		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances								
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.					
176526/0097	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	B AMPLIACION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DOLORES / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	18/11/2013	29/12/2013	68,286.87	42,398.00	0.00	0.00	45,896.87	0.00	0.00	87,158.06	41,261.19	0.00	0.00	45,896.87	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	188.00		3 POBLADO	1	60	98	98				
176527/0088	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	ENCEMENTADO DE CALLE EN PARAJE TEPELLY / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	15/10/2013	29/12/2013	162,182.42	98,620.00	0.00	0.00	63,562.42	0.00	0.00	146,548.01	82,965.59	0.00	0.00	63,562.42	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	520.00		3 POBLADO	1	265	90	90				
176530/0089	03 ASH	EL ELECTRICACION	B AMPLIACION	033 ELECTRICACION RURAL	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO DE TULA/SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	07/10/2013	20/11/2013	378,809.80	339,582.16	0.00	0.00	38,227.64	0.00	0.00	378,809.80	339,582.16	0.00	0.00	38,227.64	0.00	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	120	100	100				
176531/0090	03 ASH	EL ELECTRICACION	B AMPLIACION	033 ELECTRICACION RURAL	ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO BOYECHA	CONTRATO	19/10/2013	22/11/2013	468,097.13	468,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,097.12	468,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	800	100	100				
177004/0091	03 ASH	UR URBANIZACION	B AMPLIACION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA LICONSA PARTE BAJA / BARRIO EL LINDERO/SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	06/11/2013	20/12/2013	223,509.79	149,364.00	0.00	0.00	74,145.79	0.00	0.00	219,615.71	145,469.92	0.00	0.00	74,145.79	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	865.00		3 POBLADO	1	150	100	98				
177005/0092	03 ASH	UR URBANIZACION	B AMPLIACION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	ENCEMENTADO DE CALLE CAMINO REAL / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	14/10/2013	15/12/2013	1,299,999.99	1,299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,980.53	1,265,980.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2279.00		3 POBLADO	1	600	98	97				
177006/0093	03 ASH	UR URBANIZACION	B AMPLIACION	145 ANDADOR	CONTINUACION DE ANDADOR HACIA EL COBAEM / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	15/11/2013	15/12/2013	157,125.34	157,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,125.34	157,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		3 POBLADO	1	600	100	100				
177396/0094	04 SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	A CONSTRUCCION	139 CENTROS DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	18/11/2013	17/12/2013	173,005.72	173,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,005.71	173,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		3 POBLADO	1	2500	99	100				
177397/0095	03 ASH	EL ELECTRICACION	B AMPLIACION	033 ELECTRICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LAS FUENTES / BARRIO DE LAS FUENTES/SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	18/11/2013	17/12/2013	276,288.38	276,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,288.38	276,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	357	99	100				
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 94									TOTAL	23,220,002.07	18,885,353.92	20,037.40	0.00	4,290,110.75	0.00	24,500.00	22,231,805.91	18,295,290.57	20,037.40	0.00	3,916,477.94	0.00	0.00											

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 27 ENE 2014
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO: _____
 HORA: _____