



JOCOTITLÁN
AYUNTAMIENTO 2022-2024

Jocotitlán

Gobierno que siempre cumple 2022-2024

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 09 de Octubre de 2023.

Oficio Número: TMJ/160/2023

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** de **2023**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/dns



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62392/000116953	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 15DPR1139Q EN JOCOTITLAN SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2023-03-20	2023-06-14	968,809.77	968,809.77	0.00	968,809.77	968,809.77	0.00	02 METRO CUADRADO	100.00		5 ALUMNO	1	120	100	100.00
62428/000217439	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2023-03-20	2023-04-18	847,183.46	847,183.46	0.00	847,183.46	847,183.46	0.00	01 METRO LINEAL	1,850.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
62433/000317473	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	CONTRATO	2023-03-20	2023-04-18	1,648,681.01	1,648,681.01	0.00	1,648,681.01	1,648,681.01	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	19,390.00		3 POBLADO	1	68	100	100.00
62932/000417036	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN C.C.T. 15EES0631E EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2023-03-20	2023-06-14	1,448,565.82	1,448,565.82	0.00	1,447,486.29	1,447,486.29	0.00	03 METRO CUBICO	100.00		5 ALUMNO	1	60	100	99.92
63588/000516991	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL FRESNO BARRIO LA CONASUPO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-05-04	2023-06-10	144,891.79	144,891.79	0.00	144,891.79	144,891.79	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
63887/000650569	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCCT 15DPR142711 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2023-05-02	2023-06-12	350,000.00	350,000.00	0.00	349,997.47	349,997.47	0.00	02 METRO CUADRADO	220.00		5 ALUMNO	1	40	99	100.00
63888/000763503	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIC. OLGA NAVARRO BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-05-15	2023-07-07	410,000.00	410,000.00	0.00	287,459.67	287,459.67	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	45	70	70.12
63889/000864584	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ AL NUEVO POZO COLONIA LA PRESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-15	1,012,213.64	1,012,213.64	0.00	1,012,213.64	1,012,213.64	0.00	02 METRO CUADRADO	1,485.00		3 POBLADO	1	400	100	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
11 OCT 2023
RECIBIDO
HORA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
63890/000965293	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TAPELLY EN BARRIO LA VENTA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-05-22	2023-08-30	81,789.13	81,789.13	0.00	81,789.13	81,789.13	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
63891/001066508	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2023-05-15	2023-06-15	689,592.69	689,592.69	0.00	550,398.96	550,398.96	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	120	80	79.82
63892/001172727	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2023-05-22	2023-07-21	255,772.04	255,772.04	0.00	255,772.04	255,772.04	0.00	02 METRO CUADRADO	529.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
64312/001217081	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-28	399,950.00	399,950.00	0.00	144,189.25	144,189.25	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	45	36	36.05
64316/001317126	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	REHABILITACION DE LA BANDA PRIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ADLER C.C.T. 15EJN0653G EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2023-03-29	2023-05-26	74,581.98	74,581.98	0.00	74,581.98	74,581.98	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		5 ALUMNO	1	70	100	100.00
64318/001417144	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-28	248,430.00	248,430.00	0.00	248,429.56	248,429.56	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
64320/001517158	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA DEL REFUGIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2023-03-23	2023-05-26	111,244.82	111,244.82	0.00	111,244.82	111,244.82	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	264.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
64322/001617203	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO CANICUA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2023-05-04	2023-05-25	48,199.91	48,199.91	0.00	48,199.91	48,199.91	0.00	02 METRO CUADRADO	90.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
64328/001717233	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACION	2023-05-25	2023-07-31	200,000.00	200,000.00	0.00	183,976.04	183,976.04	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	92	92	91.98

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
11 OCT 2023
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
HORA:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64336/001817287	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS CHAVARRIAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2023-05-08	2023-08-25	290,425.00	290,425.00	0.00	275,069.69	275,069.69	0.00	02 METRO CUADRO	595.00		3 POBLADO	1	58	95	94.72
64339/001917317	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2023-04-24	2023-05-26	116,460.00	116,460.00	0.00	116,027.32	116,027.32	0.00	02 METRO CUADRO	240.00		3 POBLADO	1	100	100	99.63
64343/002017349	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MIRADOR BARRIO DE LOS BARRIOS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2023-03-23	2023-05-26	341,599.48	341,599.48	0.00	341,599.48	341,599.48	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
64347/002117357	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SIN NOMBRE RUMBO A LOS MANANTIALES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-06-15	187,002.76	187,002.76	0.00	187,002.76	187,002.76	0.00	01 METRO LINEAL	1,650.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
64353/002217362	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE PALO MOCHO BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-06-15	202,069.65	202,069.65	0.00	202,069.65	202,069.65	0.00	02 METRO CUADRO	420.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
64354/002317391	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2023-03-24	2023-05-18	107,863.73	107,863.73	0.00	107,863.73	107,863.73	0.00	01 METRO LINEAL	470.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
64356/002464099	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 15DPB0044V EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-14	968,932.17	968,932.17	0.00	968,932.17	968,932.17	0.00	02 METRO CUADRO	414.40		5 ALUMNO	1	60	100	100.00
64361/002581435	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-06-01	2023-07-31	153,615.30	153,615.30	0.00	153,615.30	153,615.30	0.00	01 METRO LINEAL	318.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64372/002689749	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD SANTA MARIA CITENDEJE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2023-05-29	2023-08-30	4,707,078.70	4,707,078.70	0.00	2,775,436.21	2,775,436.21	0.00	02 METRO CUADRAO	6,020.00		3 POBLADO	1	7,052	58	58.96
64374/002789847	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS CEDILLO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA JOCOTITLAN / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2023-06-19	2023-08-31	289,960.00	289,960.00	0.00	122,810.21	122,810.21	0.00	02 METRO CUADRAO	540.00		3 POBLADO	1	26	43	42.36
64377/002889851	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-08-18	343,869.45	343,869.45	0.00	343,869.45	343,869.45	0.00	02 METRO CUADRAO	700.00		3 POBLADO	1	68	99	100.00
64382/002989857	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2023-07-17	2023-10-20	249,992.00	249,992.00	0.00	134,394.76	134,394.76	0.00	02 METRO CUADRAO	600.00		3 POBLADO	1	45	54	53.76
64385/003089866	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15DIN0093Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA ERA ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2023-06-20	2023-09-21	297,194.54	297,194.54	0.00	146,366.95	146,366.95	0.00	03 METRO CUBICO	204.00		5 ALUMNO	1	18	50	49.25
64388/003190647	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-06-30	120,839.80	120,839.80	0.00	120,839.80	120,839.80	0.00	02 METRO CUADRAO	186.00		3 POBLADO	1	45	100	100.00
64392/0032110741	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-06-12	46,430.00	46,430.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	210.00		3 POBLADO	1	200	56	56.00
64393/0033114958	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LEY JUAREZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTOSAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2023-06-15	2023-08-30	187,839.70	187,839.70	0.00	187,839.70	187,839.70	0.00	02 METRO CUADRAO	400.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS
11 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
HORA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64395/0034117547	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2023-06-14	2023-08-18	199,900.00	199,900.00	0.00	142,463.31	142,463.31	0.00	02 METRO CUADRAO	299.00		3 POBLADO	1	150	71	71.27
65031/003517305	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2023-07-07	2023-08-28	243,404.53	243,404.53	0.00	243,404.53	243,404.53	0.00	02 METRO CUADRAO	480.00		3 POBLADO	1	110	100	100.00
65046/003650886	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / REYES, LOS	ADMINISTRACION	2023-07-06	2023-08-27	164,380.00	164,380.00	0.00	141,224.82	141,224.82	0.00	02 METRO CUADRAO	300.00		3 POBLADO	1	50	86	85.91
65049/003750919	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CARRETERA IXTLAHUACA JILOTEPEC EN JOCOTITLAN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2023-07-08	2023-09-24	137,350.00	137,350.00	0.00	55,919.91	55,919.91	0.00	02 METRO CUADRAO	446.00		3 POBLADO	1	32	41	40.71
65054/003878951	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO ASENTAMIENTO EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2023-06-08	2023-09-10	199,730.00	199,730.00	0.00	178,689.75	178,689.75	0.00	02 METRO CUADRAO	372.00		3 POBLADO	1	50	90	89.46
65060/003996783	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2023-06-08	2023-09-10	99,840.00	99,840.00	0.00	31,364.98	31,364.98	0.00	02 METRO CUADRAO	167.50		3 POBLADO	1	50	31	31.41
65064/004098133	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO HEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2023-06-12	2023-09-12	637,554.78	637,554.78	0.00	637,554.78	637,554.78	0.00	01 METRO LINEAL	43.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
65068/0041103918	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 21 DE MARZO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO DE JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2023-06-20	2023-08-25	176,414.69	176,414.69	0.00	176,414.69	176,414.69	0.00	02 METRO CUADRAO	510.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
65072/0042103978	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2023-06-20	2023-08-23	136,020.00	136,020.00	0.00	134,879.80	134,879.80	0.00	02 METRO CUADRADO	276.00		3 POBLADO	1	60	99	99.16
65073/0043109359	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2023-07-03	2023-09-28	449,970.00	449,970.00	0.00	273,792.11	273,792.11	0.00	02 METRO CUADRADO	895.00		3 POBLADO	1	45	61	60.85
65078/0044109421	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS NAVA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2023-07-05	2023-08-07	204,460.00	204,460.00	0.00	28,459.95	28,459.95	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	1	200	14	13.92
65079/0045111141	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA CAPILLA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHÉ ASENTAMIENTO LA VENTA YECHÉ / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-06-30	183,320.00	183,320.00	0.00	157,594.75	157,594.75	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	150	86	85.97
65080/0046112962	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA MAVORO A CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO TOLUCA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA / BARRIO LA ERA	ADMINISTRACION	2023-07-01	2023-09-30	27,193.00	27,193.00	0.00	21,388.07	21,388.07	0.00	01 METRO LINEAL	42.00		3 POBLADO	1	50	78	78.65
65084/0047113616	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2023-07-26	2023-08-27	333,660.93	333,660.93	0.00	333,660.93	333,660.93	0.00	01 METRO LINEAL	555.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
65098/0048115013	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CCT 15EPR2753J1 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	CONTRATO	2023-06-26	2023-08-26	1,149,213.43	1,149,213.43	0.00	810,038.61	810,038.61	0.00	02 METRO CUADRADO	478.40		5 ALUMNO	1	152	70	70.49
66149/004917086	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO OTRO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-06-30	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66151/005017222	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAS FUENTES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2023-03-20	2023-03-27	38,238.01	38,238.01	0.00	38,238.01	38,238.01	0.00	01 METRO LINEAL	30.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
66153/005117430	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CLUES MCSSA003642 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2023-05-22	2023-06-25	199,943.84	199,943.84	0.00	189,481.43	189,481.43	0.00	02 METRO CUADRADO	36.50		3 POBLADO	1	150	95	94.77
66170/005281676	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTIAGO CASANDEJE SAN JUAN COAJOMULCO BARRIO EL ÁGUILA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-08-05	2023-10-31	193,219.39	193,219.39	0.00	193,219.39	193,219.39	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		3 POBLADO	1	200	99	100.00
66171/005389812	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS MONTOYA BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-06-15	242,000.00	242,000.00	0.00	193,354.65	193,354.65	0.00	02 METRO CUADRADO	440.00		3 POBLADO	1	100	80	79.89
66172/005489842	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO OTRO / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2023-08-03	2023-10-18	249,770.00	249,770.00	0.00	211,619.77	211,619.77	0.00	02 METRO CUADRADO	595.00		3 POBLADO	1	35	85	84.72
66173/005593117	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ÁNIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ÁNIMAS VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2023-06-24	2023-09-19	708,598.35	708,598.35	0.00	552,506.10	552,506.10	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	230	78	77.97
66174/005695265	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL POZO A LA MANGA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2023-08-05	2023-10-31	267,070.00	267,070.00	0.00	133,820.07	133,820.07	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		3 POBLADO	1	60	50	50.11
66175/005795355	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2023-07-03	2023-09-11	249,400.00	249,400.00	0.00	172,299.71	172,299.71	0.00	02 METRO CUADRADO	488.00		3 POBLADO	1	200	69	69.08
66176/005896753	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2023-08-05	2023-09-30	126,211.49	126,211.49	0.00	126,211.49	126,211.49	0.00	01 METRO LINEAL	1,296.00		3 POBLADO	1	57	100	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
11 OCT 2023
RECIBIDO
HORA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
66177/0059104105	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 15DPR2433Z1 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE / SANTA MARÍA ENDARE	ADMINISTRACION	2023-06-19	2023-08-23	1,149,999.98	1,149,999.98	0.00	816,266.13	816,266.13	0.00	02 METRO CUADRADO	504.00		5 ALUMNO	1	280	71	70.98		
66178/0060105934	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2023-08-05	2023-08-31	117,762.97	117,762.97	0.00	117,762.97	117,762.97	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00		
66183/0061109375	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2023-08-05	2023-09-30	208,809.60	208,809.60	0.00	208,809.60	208,809.60	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00		
66186/0062109399	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOS ÁLAMOS Y LOS MARCIALES RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACION	2023-07-05	2023-08-07	480,510.00	480,510.00	0.00	195,254.72	195,254.72	0.00	02 METRO CUADRADO	950.00		3 POBLADO	1	300	41	40.63		
66187/0063112005	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR2751L EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINISTRACION	2023-07-29	2023-10-29	180,983.20	180,983.20	0.00	180,983.20	180,983.20	0.00	03 METRO CUBICO	280.00		5 ALUMNO	1	280	100	100.00		
66188/0064117379	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ANTONIO CASIO BARRIO LA UNION EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2023-07-10	2023-09-07	447,992.79	447,992.79	0.00	358,506.20	358,506.20	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	200	80	80.02		
66189/0065117603	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES / LOS JAVIERES	ADMINISTRACION	2023-09-01	2023-10-31	180,000.00	180,000.00	0.00	28,459.96	28,459.96	0.00	02 METRO CUADRADO	1,000.00		3 POBLADO	1	200	16	15.81		
66190/0066153731	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO DE ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	ADMINISTRACION	2023-07-31	2023-09-25	237,569.61	237,569.61	0.00	237,569.61	237,569.61	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00		

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
11 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
HORA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66191/0067154182	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	2023-07-31	2023-09-25	322,329.57	322,329.57	0.00	322,329.57	322,329.57	0.00	02 METRO CUADRO	650.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
66548/006817019	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2023-09-13	2023-11-17	238,440.00	238,440.00	0.00	124,079.74	124,079.74	0.00	02 METRO CUADRO	500.00		3 POBLADO	1	150	52	52.04
66550/006966742	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT 15KJN1079L EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	CONTRATO	2023-06-06	2023-08-20	1,272,572.62	1,272,572.62	0.00	914,634.20	914,634.20	0.00	02 METRO CUADRO	490.36		5 ALUMNO	1	110	72	71.87
66555/007081611	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA VENTA AL CECYTEM EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-07-31	175,360.00	175,360.00	0.00	28,459.96	28,459.96	0.00	02 METRO CUADRO	372.00		3 POBLADO	1	124	16	16.23
66585/007181755	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2023-06-01	2023-06-30	112,480.00	112,480.00	0.00	109,599.83	109,599.83	0.00	02 METRO CUADRO	230.00		3 POBLADO	1	80	97	97.44
66684/007293084	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA VENTA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2023-06-24	2023-09-06	97,505.85	97,505.85	0.00	78,149.15	78,149.15	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	48	80	80.15
66702/0073113429	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PARAJE EL TEJOCOTE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUEMETLA ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINISTRACION	2023-09-11	2023-10-27	72,929.87	72,929.87	0.00	72,929.87	72,929.87	0.00	02 METRO CUADRO	390.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
66708/0074117626	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2023-09-26	2023-09-30	191,150.00	191,150.00	0.00	28,459.96	28,459.96	0.00	02 METRO CUADRO	400.00		3 POBLADO	1	150	15	14.89



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66710/0075198320	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS MONROY C.C.T. 15EPR2874V EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2023-08-01	2023-08-31	84,559.03	84,559.03	0.00	84,559.03	84,559.03	0.00	02 METRO CUADRO	74.00		5 ALUMNO	1	180	100	100.00
66713/0076223859	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA OFICIAL NO. 375 C.C.T. 15BH0026W EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2023-08-28	2023-12-10	3,458,624.99	3,458,624.99	0.00	1,037,587.50	1,037,587.50	0.00	02 METRO CUADRO	343.00		5 ALUMNO	1	150	30	30.00
66714/0077232694	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL POZO 127 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2023-09-09	2023-09-28	47,810.00	47,810.00	0.00	43,869.30	43,869.30	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	57	92	91.76
66715/0078235889	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2023-09-11	2023-11-10	245,030.00	245,030.00	0.00	28,459.96	28,459.96	0.00	02 METRO CUADRO	530.00		3 POBLADO	1	120	12	11.61
66755/0079236317	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2023-10-02	2023-11-24	289,987.00	289,987.00	0.00	37,929.66	37,929.66	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	246.00		3 POBLADO	1	160	13	13.08

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 79

TOTAL

33,815,347.86

33,815,347.86

0.00

24,882,303.70

24,882,303.70

0.00

Complementarios: 46

Directa: 33

C. JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,742,314.88 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61151/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	8,364,150.99	8,364,150.99	0.00	7,442,076.90	7,442,076.90	0.00	81 PAGO	36.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	76	88.94
61152/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	20,900,000.00	20,900,000.00	0.00	9,586,844.44	9,586,844.44	0.00	80 ELEMEN TO	114.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	42	45.88
61156/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,205,690.67	1,205,690.67	0.00	878,015.15	878,015.15	0.00	34 VEHICULO	35.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	72	72.82
61157/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	5,470,290.09	5,470,290.09	0.00	2,566,965.00	2,566,965.00	0.00	81 PAGO	45.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	44	46.93
61158/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	4,795,962.12	4,795,962.12	0.00	2,802,195.21	2,802,195.21	0.00	34 VEHICULO	35.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	56	58.43
61160/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,033,609.16	1,033,609.16	0.00	50 EQUIPO	114.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	33	34.46
61161/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	239,547.12	239,547.12	0.00	239,547.12	239,547.12	0.00	80 ELEMEN TO	114.00		3 POBLADO	1	69,264	100	100.00
61162/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE SEGURIDA PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	566,490.41	566,490.41	0.00	546,490.41	546,490.41	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	95	96.45
61163/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,680,352.35	1,680,352.35	0.00	1,237,084.65	1,237,084.65	0.00	63 MAQUINARIA	21.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	73	73.62
61167/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	2,542,447.21	2,542,447.21	0.00	1,737,630.88	1,737,630.88	0.00	63 MAQUINARIA	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	63	68.30
61171/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES 2020 Y 2021 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,760,202.73	2,760,202.73	0.00	81 PAGO	15.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	97	98.58
61174/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	467,262.00	467,262.00	0.00	365,236.00	365,236.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	76	78.16

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
11 OCT 2023
RECIBIDO
HORA:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,742,314.88 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
61178/0013	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE CAEM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,069,856.20	1,069,856.20	0.00	822,789.39	822,789.39	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	73	76.90		
62390/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008	ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2023-03-30	2023-12-31	1,221,480.00	1,221,480.00	0.00	1,221,480.00	1,221,480.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00		
62391/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	1,472,678.00	1,472,678.00	0.00	1,472,678.00	1,472,678.00	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	99	100.00		
62981/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	CONTRATO	2023-03-10	2023-12-31	1,401,658.91	1,401,658.91	0.00	1,399,995.55	1,399,995.55	0.00	50 EQUIPO	120.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	99	99.88		
63814/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119	ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	1,345,600.00	1,345,600.00	0.00	1,345,600.00	1,345,600.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00		
64306/0019	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	C REHABILITACION	067	PRESAS	CONTRATO	2023-05-05	2023-07-05	1,699,727.31	1,699,727.31	0.00	1,699,727.31	1,699,727.31	0.00	03 METRO CUBICO	6,948.90		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00		
64308/0020	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	C REHABILITACION	067	PRESAS	CONTRATO	2023-05-05	2023-07-05	1,499,121.50	1,499,121.50	0.00	1,499,121.50	1,499,121.50	0.00	03 METRO CUBICO	6,294.18		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19									TOTAL	61,742,314.88	61,742,314.88	0.00	40,657,289.40	40,657,289.40	0.00									1498

Complementarios: 0 Directa: 0

C. JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
11 OCT 2023
RECEBIDO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN MEX
2022-2024

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS, JOCOTITLÁN MEX
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469
2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024