

1, 2, 3 y 6

A/R

Jocotitlán
MEXICO

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 07 de Octubre de 2020.

Oficio Número: TMJ/148/2020



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) sin movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2020.**

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

c.c.p. archivo

MTGM/dns



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,960,691.14 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Inversión Ejecutada | | Intereses B. | Inversión Aprobada | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Inversión Ejecutada | | U. Medida | Mielas Totales | | Beneficiarios | | Avances |
|------------|--------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | |
| 35931/0001 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | ROBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 3,531,598.40 | 3,531,598.40 | 0.00 | 2,670,420.00 | 2,670,420.00 | 0.00 | 81 PAGO | 15.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 56 | 75.57 |
| 35932/0002 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | ROBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-15 | 2020-12-31 | 8,238,556.75 | 8,238,556.75 | 0.00 | 5,838,568.66 | 5,838,568.66 | 0.00 | 81 PAGO | 28.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 77 | 70.83 |
| 35933/0003 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | PNOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 8,834,996.30 | 8,834,996.30 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 122.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 48 | 51.97 |
| 35934/0004 | 08 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | OMANTENIMIENTO | 128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 748,025.27 | 748,025.27 | 0.00 | 34 VEHICULO | 25.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 56,000 | 87 | 94.87 |
| 35935/0005 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | OMANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 2,370,318.00 | 2,370,318.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 25.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 69 | 56.44 |
| 35936/0006 | 08 ADM | FMFORTALECIMIENTO MUNICIPAL | LMQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 1,523,063.96 | 1,523,063.96 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 20.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 46 | 43.50 |
| 35937/0007 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | IEQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 364,236.37 | 364,236.37 | 0.00 | 364,236.37 | 364,236.37 | 0.00 | 50 EQUIPO | 20.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 97 | 100.00 |
| 35938/0008 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | OADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2019 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 3,029,876.43 | 3,029,876.43 | 0.00 | 3,029,876.43 | 3,029,876.43 | 0.00 | 81 PAGO | 36.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 99 | 100.00 |
| 35939/0009 | 08 ADM | FMFORTALECIMIENTO MUNICIPAL | LMQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 430,184.32 | 430,184.32 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 30.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 68 | 71.70 |
| 36254/0010 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | IEQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 956,719.04 | 956,719.04 | 0.00 | 956,719.04 | 956,719.04 | 0.00 | 81 PAGO | 100.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 66,000 | 100 | 100.00 |
| 36253/0011 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | IEQUIPAMIENTO | 119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL | ADQUISICION DE AMBULANCIA / TOTAL MUNICIPAL | CONTRATO | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 1,029,999.96 | 1,029,999.96 | 0.00 | 1,029,999.96 | 1,029,999.96 | 0.00 | 34 VEHICULO | 1.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 64,000 | 100 | 100.00 |
| 36252/0012 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | IEQUIPAMIENTO | 119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL | ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 813,938.40 | 813,938.40 | 0.00 | 813,938.40 | 813,938.40 | 0.00 | 34 VEHICULO | 1.00 | 1 | 4 MUNICIPIOS | 64,000 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,960,691.14 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Incidio | Obram/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. In. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Intereses B. | Total | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|--------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-------------|------|------------|
| | | | | | | | Fec In Real | Fec Ter Real | | R. del Fondo | Intereses B. | | | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 36752/0013 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DEL AGUA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 340,647.83 | 0.00 | 200,392.00 | 200,392.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 60,000 | 56 | 56.82 | | |
| 36926/0014 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 250,000.00 | 0.00 | 187,671.72 | 187,671.72 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 100 | 75 | 75.07 | | |
| 36927/0015 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2,127,178.76 | 0.00 | 2,127,178.76 | 2,127,178.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 64,000 | 100 | 100.00 | | |
| 40219/0017 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE PATRULLA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 462,340.00 | 0.00 | 462,340.00 | 462,340.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 60,000 | 100 | 100.00 | | |
| 40226/0018 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL | 005 ADQUISICION DE MAQUINARIA | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1,435,600.00 | 0.00 | 815,600.00 | 815,600.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 60,000 | 80 | 42.88 | | |
| 40233/0019 | 03 ASH | UR URBANIZACION | CONSTRUCCION VIAL | 062 SEÑALAMIENTO VIAL | ADQUISICION DE SEMAFOROS / CABECERA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 299,999.20 | 0.00 | 299,999.20 | 299,999.20 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 3 POBLADOS | 50 | 60,000 | 100 | 100.00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 48,960,691.14 | 0.00 | 32,503,528.39 | 32,503,528.39 | 0.00 | | | | | | | | | 458 |

Complementarios: 0

Directa: 0

TOTAL


IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

09 OCT 2020

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31

REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|--------------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|------|--------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personales | Fin. | Fin. |
| 40191/ 0001 108523 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARA E CHICHE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 700,600.00 | 700,600.00 | 0.00 | 527,201.00 | 527,201.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 200 | 75 | 75.25 |
| 40192/ 0002 111700 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIAR EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 479,100.00 | 479,100.00 | 0.00 | 266,800.50 | 266,800.50 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 130 | 56 | 55.69 |
| 40194/ 0003 112335 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B. AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) | ADMINISTRACION | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 320 | 100 | 100.00 |
| 40196/ 0004 103354 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A. CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO Cárdenas DEL RIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORIO / MAVORIO | CONTRATO | 2020-08-24 | 2020-10-15 | 751,466.19 | 751,466.19 | 0.00 | 225,439.85 | 225,439.85 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5 ALUMNO | 1 | 120 | 30 | 30.00 |
| 40196/ 0005 109289 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN JOSE VILLEJE JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA | ADMINISTRACION | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 252,100.00 | 252,100.00 | 0.00 | 247,100.03 | 247,100.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 135 | 98 | 98.02 |
| 40197/ 0006 103057 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A. CONSTRUCCION DIRECTA | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | CONTRATO | 2020-08-24 | 2020-10-15 | 1,589,944.43 | 1,589,944.43 | 0.00 | 479,983.33 | 479,983.33 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 1 | 320 | 30 | 30.00 |
| 40198/ 0007 107369 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B. AMPLIACION DIRECTA | 211 PRIMARIA (AULAS) | MANTENIMIENTO AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 15PR2467P EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE | CONTRATO | 2020-08-24 | 2020-10-15 | 349,998.73 | 349,998.73 | 0.00 | 104,999.62 | 104,999.62 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5 ALUMNO | 1 | 120 | 30 | 30.00 |
| 40199/ 0008 107547 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B. AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" C.C.T. 15EPR4381 2da. ETAPA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN | CONTRATO | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 499,912.71 | 499,912.71 | 0.00 | 149,973.81 | 149,973.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 180 | 1 | 180 | 30 | 30.00 |

RECIBIDO

09 OCT 2020

SECRETARIA DE FINANZAS
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TEL: (01 722) 825948
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01 722) 825949

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Reporte de Ejercicio Acumulado

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Incidio | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Pro | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances Fis. | Avances Fin. | | |
|------------------|--------|--|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | | | U. Medida | U. Personas |
| 40200/0009110414 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 499,994.70 | 499,994.70 | 0.00 | 149,998.41 | 149,998.41 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 200 | 30 | 30,000 |
| 40201/0010107370 | 18 VIV | 17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRI FICACION | AMPLIACION DE ELECTRI FICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO / RUSO, EL | CONTRATO | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 312,712.44 | 312,712.44 | 0.00 | 93,813.74 | 93,813.74 | 0.00 | 17 PIEZA | 3 POBLADO | 1 | 480 | 30 | 30,000 |
| 40203/0011112499 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PENNA DE TAPPELY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 199,900.00 | 199,900.00 | 0.00 | 53,400.11 | 53,400.11 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 180 | 27 | 26,711 |
| 40206/0012116302 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) | ADMINISTRACION | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 199,900.00 | 199,900.00 | 0.00 | 134,000.25 | 134,000.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 280 | 67 | 67,003 |
| 40208/0013116396 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPPELY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | ADMINISTRACION | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 199,250.00 | 199,250.00 | 0.00 | 19,500.01 | 19,500.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 200 | 10 | 9,79 |
| 40209/0014115350 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO | ADMINISTRACION | 2020-09-03 | 2020-10-23 | 198,950.00 | 198,950.00 | 0.00 | 188,350.41 | 188,350.41 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 250 | 99 | 99,70 |
| 40305/0015115308 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA / CASA BLANCA | ADMINISTRACION | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 149,695.00 | 149,695.00 | 0.00 | 69,600.14 | 69,600.14 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 90 | 46 | 46,49 |
| 40307/0016124549 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LOS PEDREGALES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | ADMINISTRACION | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 67,712.00 | 67,712.00 | 0.00 | 28,900.48 | 28,900.48 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 84 | 42 | 42,53 |
| 40311/0017126808 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 199,050.00 | 199,050.00 | 0.00 | 181,000.36 | 181,000.36 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 280 | 90 | 90,93 |

UNIDAD DE INFORMATICA
RECIBIDO
 03 OCT 2020
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 COLOMBIA 101
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 UNIDAD DE INFORMATICA
 TEL: (01722) 825046
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 825468



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Inl. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Apr. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. |
| 40363/0018124550 | UR URBANIZACION | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE | ADMINISTRACION | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 126,000.22 | 126,000.22 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 150 | 63 | 63.80 | |
| 40367/0018125288 | UR URBANIZACION | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA / PASTEJE) | ADMINISTRACION | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 99,800.00 | 99,800.00 | 0.00 | 88,650.20 | 88,650.20 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 40 | 88 | 88.83 | |
| 40372/0020144760 | 15 AYS AP AGUA POTABLE | AP AGUA POTABLE | A. CONSTRUCCION DIRECTA | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / BARRIO LA VENTA | ADMINISTRACION | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 499,599.24 | 499,599.24 | 0.00 | 499,599.24 | 499,599.24 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 1 | 350 | 100 | 100.00 | |
| 40374/0021144761 | 15 AYS AP AGUA POTABLE | AP AGUA POTABLE | A. CONSTRUCCION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO / MAVORO | ADMINISTRACION | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 99,599.92 | 99,599.92 | 0.00 | 99,599.92 | 99,599.92 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 150 | 100 | 100.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 7,856,785.36 | 7,856,785.36 | 0.00 | 4,043,811.63 | 4,043,811.63 | 0.00 | | | | | 1241 | | |

Complementarios: 11 **Directa: 10**

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

LIC. EDUARDO GARREOLA GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

RECIBO
09 OCT 2020
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA