



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 07 de Octubre de 2024.

Oficio Número: TMJ/110/2024

LIC. NOHEMÍ GÓMEZ HERNÁNDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE :



FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

07/10/2024

RECIBIDO

Hora:

Recibe:

9:35

Isele

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2024.**

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



c.c.p. archivo

MTGM/ldns



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71316/000122365	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MONROY BARRIO SAN CARLOS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2024-04-01	2024-06-28	2,549,226.79	2,549,226.79	0.00	2,549,226.79	2,549,226.79	0.00	02 METRO CUADRADO	1,858.26		3 POBLADO	1	260	100	100.00
71357/000225720	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2024-04-09	2024-08-07	2,429,671.40	2,429,671.40	0.00	1,947,887.74	1,947,887.74	0.00	02 METRO CUADRADO	900.00		3 POBLADO	1	533	81	80.17
71361/0003107625	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2024-04-09	2024-04-23	263,528.24	263,528.24	0.00	263,528.24	263,528.24	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	225	100	100.00
72084/000421700	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TAPPELY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-03-18	2024-05-10	866,945.54	866,945.54	0.00	866,945.54	866,945.54	0.00	02 METRO CUADRADO	1,848.50		3 POBLADO	1	270	100	100.00
72110/000522118	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENDUSCHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-05-10	40,217.09	40,217.09	0.00	40,217.09	40,217.09	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		3 POBLADO	1	72	100	100.00
72111/000625583	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2024-03-15	2024-03-22	50,170.00	50,170.00	0.00	50,170.00	50,170.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	55	100	100.00
72112/000751978	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-05-30	65,572.35	65,572.35	0.00	65,572.35	65,572.35	0.00	02 METRO CUADRADO	19.60		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72113/000875532	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO DEL RINCÓN C.C.T. 15EJN0856B EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-05-15	395,047.50	395,047.50	0.00	395,047.50	395,047.50	0.00	02 METRO CUADRADO	198.00		5 ALUMNO	1	23	100	100.00
72128/000975539	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA DE BELLAS ARTES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-06-15	478,400.45	478,400.45	0.00	478,400.45	478,400.45	0.00	02 METRO CUADRADO	812.00		5 ALUMNO	1	80	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72131/001077180	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2024-04-22	2024-05-17	115,179.90	115,179.90	0.00	115,179.90	115,179.90	0.00	02 METRO CUADRADO	250.00		3 POBLADO	1	380	100	100.00
72137/001177252	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2024-05-06	2024-07-12	254,749.76	254,749.76	0.00	254,749.76	254,749.76	0.00	02 METRO CUADRADO	520.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00
72156/001277264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINO SACA COSECHAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2024-03-25	2024-05-06	104,008.20	104,008.20	0.00	104,008.20	104,008.20	0.00	02 METRO CUADRADO	24.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
72165/001377270	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2024-03-12	2024-04-15	240,900.02	240,900.02	0.00	240,900.02	240,900.02	0.00	02 METRO CUADRADO	465.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72172/001477276	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2024-03-12	2024-04-15	325,097.36	325,097.36	0.00	325,097.36	325,097.36	0.00	02 METRO CUADRADO	526.00		3 POBLADO	1	158	100	100.00
72218/0015108716	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-04-19	135,713.04	135,713.04	0.00	135,713.04	135,713.04	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
72220/0016108787	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2024-05-17	2024-05-31	270,473.81	270,473.81	0.00	270,473.81	270,473.81	0.00	02 METRO CUADRADO	2,640.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
72223/0017108827	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL HACIA 15 DE AGOSTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO ASENTAMIENTO EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2024-05-03	2024-06-04	236,749.56	236,749.56	0.00	236,749.56	236,749.56	0.00	02 METRO CUADRADO	502.00		3 POBLADO	1	40	97	100.00
72225/0018109410	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CÁRCAMO A LA PRIMARIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	207,996.43	207,996.43	0.00	207,996.43	207,996.43	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72227/0019109413	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE REVESTIMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-05-31	193,142.71	193,142.71	0.00	193,142.71	193,142.71	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72234/0020109414	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	59,913.30	59,913.30	0.00	59,913.30	59,913.30	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72248/0021109415	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO EN AVENIDA ALDAMA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	1,032,460.25	1,032,460.25	0.00	1,032,460.25	1,032,460.25	0.00	02 METRO CUADRADO	1,950.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72252/0022109416	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS GRANJAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	158,673.13	158,673.13	0.00	158,673.13	158,673.13	0.00	02 METRO CUADRADO	312.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
72255/0023109418	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2024-04-18	2024-06-02	156,796.12	156,796.12	0.00	156,796.12	156,796.12	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		3 POBLADO	1	130	100	100.00
72260/0024109551	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA SOLEDAD BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-06-06	290,675.22	290,675.22	0.00	290,675.22	290,675.22	0.00	02 METRO CUADRADO	483.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
72268/0025109995	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL TEJOCOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	336,749.99	336,749.99	0.00	336,749.99	336,749.99	0.00	02 METRO CUADRADO	690.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72273/0026110458	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	155 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE AUDITORIO EN ESCUELA PREPARATORIA EPO NO. 175 C.C.T. 15EBH0341L EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-07-22	185,227.29	185,227.29	0.00	185,227.29	185,227.29	0.00	50 EQUIPO	1.00		5 ALUMNO	1	220	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72281/ 0027 111028	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BANQUETAS DE CALLE CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CÁRDENAS MONROY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2024-05-20	2024-05-31	56,979.89	56,979.89	0.00	56,979.89	56,979.89	0.00	02 METRO C UADRAD O	140.00		3 POBLAD O	1	300	100	100.00
72289/ 0028 111105	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMI ENTO DIRECTA	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	MANTENIMIENTO DE SERVICIO BÁSICO ELECTRICIDAD EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINIST RACION	2024-05-20	2024-06-20	18,637.24	18,637.24	0.00	18,637.24	18,637.24	0.00	17 PIEZA	6.00		5 ALUMNO	1	150	100	100.00
72290/ 0029 111265	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA LOMA BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINIST RACION	2024-05-10	2024-07-10	114,669.80	114,669.80	0.00	114,669.80	114,669.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	297.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
72291/ 0030 111568	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINIST RACION	2024-05-06	2024-07-26	222,479.67	222,479.67	0.00	222,479.67	222,479.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	368.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
72292/ 0031 114340	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESUS ??CEDILLO GONZALEZ EN BARRIO LOS BARRIOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-07-25	240,923.02	240,923.02	0.00	240,923.02	240,923.02	0.00	02 METRO C UADRAD O	600.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
72295/ 0032 114341	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SIN NOMBRE BO. EL RINCÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2024-05-22	2024-07-25	347,357.47	347,357.47	0.00	347,357.47	347,357.47	0.00	02 METRO C UADRAD O	642.60		3 POBLAD O	1	130	100	100.00
72296/ 0033 114345	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-08-12	284,759.53	284,759.53	0.00	284,759.53	284,759.53	0.00	02 METRO C UADRAD O	605.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
72299/ 0034 114346	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NEZAHUALPILLI CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO TOLUCA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-07-10	58,062.56	58,062.56	0.00	58,062.56	58,062.56	0.00	01 METRO LINEAL	73.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72300/0035114348	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BANQUETA EN CALLE MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2024-05-22	2024-07-19	128,594.86	128,594.86	0.00	128,594.86	128,594.86	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
72301/0036114350	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA LOMA DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-07-28	316,716.44	316,716.44	0.00	316,716.44	316,716.44	0.00	02 METRO CUADRADO	500.50		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72302/0037114380	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN PEDRO DE LOS BAÑOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-07-30	200,413.04	200,413.04	0.00	200,413.04	200,413.04	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	438.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72303/0038119835	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-06-01	260,859.69	260,859.69	0.00	260,859.69	260,859.69	0.00	02 METRO CUADRADO	609.00		3 POBLADO	1	45	100	100.00
72305/0039119991	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-07-01	140,029.80	140,029.80	0.00	140,029.80	140,029.80	0.00	02 METRO CUADRADO	360.00		3 POBLADO	1	71	100	100.00
72306/0040123482	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO DE GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-07-01	409,691.49	409,691.49	0.00	409,691.49	409,691.49	0.00	02 METRO CUADRADO	360.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
72307/0041123525	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO BARRIO ENGUINDO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-07-01	201,375.70	201,375.70	0.00	201,375.70	201,375.70	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		3 POBLADO	1	45	100	100.00
72308/0042123571	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-07-31	813,913.19	813,913.19	0.00	813,913.19	813,913.19	0.00	02 METRO CUADRADO	1,680.00		3 POBLADO	1	400	100	100.00
72309/0043128599	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA DE PRESA EL TORIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2024-04-15	2024-06-15	1,499,587.68	1,499,587.68	0.00	1,499,587.68	1,499,587.68	0.00	01 METRO LINEAL	3,900.00		3 POBLADO	1	600	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72310/0044133704	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE JUNIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2024-04-03	2024-07-30	201,829.74	201,829.74	0.00	201,829.74	201,829.74	0.00	02 METRO CUADRADO	410.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
72311/0045136363	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL PARTE ALTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2024-05-13	2024-08-30	238,396.03	238,396.03	0.00	238,396.03	238,396.03	0.00	02 METRO CUADRADO	495.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
73191/004621057	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO / CONCEPCIÓN CARO	CONTRATO	2024-03-12	2024-05-28	119,995.84	119,995.84	0.00	119,995.84	119,995.84	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	125	100	100.00
73194/004725830	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE CHIAPAS BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-06-28	116,994.74	116,994.74	0.00	116,994.74	116,994.74	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	57	100	100.00
73195/004860340	15 AYS	AP AGUA POTABLE	O MANTENIMIENTO DIRECTA	110 PLANTA POTABILIZADORA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2024-05-01	2024-06-30	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	25.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
73196/004977281	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINISTRACION	2024-04-08	2024-05-24	228,266.40	228,266.40	0.00	228,266.40	228,266.40	0.00	02 METRO CUADRADO	428.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
73197/0050107515	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 0593 IGNACIO ALLENDE C.C.T. 15EES0925R EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	CONTRATO	2024-05-02	2024-07-02	1,099,904.76	1,099,904.76	0.00	1,099,904.76	1,099,904.76	0.00	02 METRO CUADRADO	481.40		5 ALUMNO	1	73	100	100.00
73203/0051109411	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA AL PARAJE SAN JOSE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	209,638.74	209,638.74	0.00	209,638.74	209,638.74	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00
73206/0052109815	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92 RAMON LÓPEZ VELARDE C.C.T. 15DST0104F EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-07-20	334,723.24	334,723.24	0.00	334,723.24	334,723.24	0.00	02 METRO CUADRADO	36.32		5 ALUMNO	1	80	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini Real	Fec. Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73207/0053120792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO CASO EN BARRIO LA UNIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2024-04-22	2024-05-17	303,539.77	303,539.77	0.00	303,539.77	303,539.77	0.00	02 METRO CUADRADO	348.00		3 POBLADO	1	78	100	100.00
73208/0054123435	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 15EPR27541 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO BARRIO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2024-05-21	2024-08-21	888,114.26	888,114.26	0.00	888,114.26	888,114.26	0.00	01 METRO LINEAL	205.20		5 ALUMNO	1	80	100	100.00
73209/0055133582	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA COL. DOLORES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-07-26	135,480.47	135,480.47	0.00	135,480.47	135,480.47	0.00	01 METRO LINEAL	243.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
73210/0056133749	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CIRCUITO SALIDA A CARRETERA PROVIDENCIA LOS REYES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-07-03	367,716.95	367,716.95	0.00	367,716.95	367,716.95	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
73212/0057137468	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-07-27	165,298.80	165,298.80	0.00	165,298.80	165,298.80	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
73215/0058141620	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO CCT 15DES01061 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-20	898,846.53	898,846.53	0.00	898,846.53	898,846.53	0.00	02 METRO CUADRADO	456.30		5 ALUMNO	1	155	100	100.00
73217/0059148566	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 15DPR1358C EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-05-30	96,961.28	96,961.28	0.00	96,961.28	96,961.28	0.00	02 METRO CUADRADO	41.50		3 POBLADO	1	300	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73219/ 0060 149692	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A UN COSTADO DE BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINIST RACION	2024-05-27	2024-06-29	254,079.79	254,079.79	0.00	254,079.79	254,079.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	600.00		3 POBLAD O	1	50	100	100.00
73221/ 0061 155453	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS BARRIO DE ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINIST RACION	2024-06-04	2024-07-04	196,159.72	196,159.72	0.00	196,159.72	196,159.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	409.00		3 POBLAD O	1	41	100	100.00
73224/ 0062 155969	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA BOMBA DE AGUA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO / CONCEPCION CARO	ADMINIST RACION	2024-06-10	2024-07-31	165,399.81	165,399.81	0.00	165,399.81	165,399.81	0.00	02 METRO C UADRAD O	335.00		3 POBLAD O	1	130	100	100.00
73285/ 0063 156103	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CÁRDENAS MONROY C.C.T. 15EPR2874V EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2024-06-10	2024-08-09	77,042.21	77,042.21	0.00	77,042.21	77,042.21	0.00	03 METRO CUBICO	32.50		5 ALUMNO	1	84	100	100.00
73286/ 0064 161208	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ C.C.T. 15EJN1491S EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRAT O	2024-06-18	2024-08-30	999,719.03	999,719.03	0.00	717,720.82	717,720.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	162.00		5 ALUMNO	1	31	72	71.78
73287/ 0065 164310	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CAMINO SIN NOMBRE REVESTIMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINIST RACION	2024-05-01	2024-07-31	144,302.03	144,302.03	0.00	144,302.03	144,302.03	0.00	02 METRO C UADRAD O	100.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00
73290/ 0066 164522	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI PARTE BAJA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINIST RACION	2024-06-01	2024-07-04	144,279.13	144,279.13	0.00	144,279.13	144,279.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	279.00		3 POBLAD O	1	83	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73291/0067164718	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA E.S.T.A. NO. 13 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2024-06-17	2024-07-31	97,560.94	97,560.94	0.00	97,560.94	97,560.94	0.00	02 METRO CUADRADO	250.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
73293/0068170689	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A FRENTE A LA PURIFICADORA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2024-06-27	2024-07-30	75,336.82	75,336.82	0.00	75,336.82	75,336.82	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
73294/0069171089	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2024-07-02	2024-08-13	293,222.85	293,222.85	0.00	293,222.85	293,222.85	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	57	100	100.00
73295/0070171089	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2024-07-02	2024-08-13	105,883.00	105,883.00	0.00	105,883.00	105,883.00	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
73296/0071172180	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA LAS FLORES COL. LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-08-30	780,081.83	780,081.83	0.00	780,081.83	780,081.83	0.00	02 METRO CUADRADO	1,665.00		3 POBLADO	1	300	100	100.00
73736/007225628	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 15EPRO226D EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	CONTRATO	2024-03-20	2024-06-28	799,357.24	799,357.24	0.00	799,357.24	799,357.24	0.00	02 METRO CUADRADO	361.00		5 ALUMNO	1	70	100	100.00
73765/0073114338	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0408 DANIEL DELGADILLO CCT 15EES0034H EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2024-05-21	2024-07-23	899,068.01	899,068.01	0.00	823,639.66	823,639.66	0.00	02 METRO CUADRADO	456.30		5 ALUMNO	1	88	92	91.61

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73768/0074 115896	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASKET BOL EN UNIDAD DEPORTIVA CRISTO REY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-20	350,000.00	350,000.00	0.00	237,300.93	237,300.93	0.00	02 METRO CUADRO	262.00		3 POBLADO	1	270	68	67.80
73774/0075 155601	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTANEDA CCT 15EJN3617W EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES / LOS JAVIERES	CONTRATO	2024-06-04	2024-07-04	329,677.25	329,677.25	0.00	329,677.25	329,677.25	0.00	02 METRO CUADRO	108.00		5 ALUMNO	1	155	100	100.00
73776/0075 223516	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALLENDE ESQUINA CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-06-10	2024-08-15	614,479.06	614,479.06	0.00	614,479.06	614,479.06	0.00	02 METRO CUADRO	1,100.00		3 POBLADO	1	600	100	100.00
73780/0077 159121	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2024-06-30	2024-08-30	899,560.81	899,560.81	0.00	704,498.45	704,498.45	0.00	03 METRO CUBICO	100.00		3 POBLADO	1	250	79	78.30
73781/0078 164953	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS ENCINOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	CONTRATO	2024-06-05	2024-07-12	249,943.16	249,943.16	0.00	217,757.23	217,757.23	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	40	87	87.12
73782/0079 223561	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL JARDIN DE NINOS ENRIQUE PESTALOZZI EN BARRIO LA UNIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2024-06-10	2024-07-04	118,368.24	118,368.24	0.00	118,368.24	118,368.24	0.00	02 METRO CUADRO	500.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
73783/0080 222424	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE NO. 2 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2024-06-10	2024-08-08	201,758.12	201,758.12	0.00	201,758.12	201,758.12	0.00	02 METRO CUADRO	100.00		3 POBLADO	1	150	99	100.00
73809/0081 223582	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS MARTINEZ JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2024-06-10	2024-08-10	94,433.60	94,433.60	0.00	91,434.80	91,434.80	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	50	97	96.81

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73810/ 0082 223610	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SINNOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NINOS CONAFE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINIST RACION	2024-07-16	2024-08-31	203,359.16	203,359.16	0.00	203,359.16	203,359.16	0.00	02 METRO C UADRADO	250.00		3 POBLADO	1	85	100	100.00
74240/ 0083 109347	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T.15RDJN21890 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINIST RACION	2024-05-13	2024-06-13	99,040.80	99,040.80	0.00	99,040.80	99,040.80	0.00	02 METRO C UADRADO	24.00		5 ALUMNO	1	50	100	100.00
74249/ 0084 155330	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA LOS REYES SAN JOSÉ BOQUI BARRIO LA MANZANA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	2024-06-04	2024-08-29	549,631.25	549,631.25	0.00	477,726.30	477,726.30	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	100	87	86.92
74251/ 0085 266052	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AUN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	ADMINIST RACION	2024-07-01	2024-08-30	151,131.55	151,131.55	0.00	151,131.55	151,131.55	0.00	02 METRO C UADRADO	510.00		3 POBLADO	1	110	100	100.00
74252/ 0086 159546	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SANCHEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	CONTRAT O	2024-07-15	2024-09-20	499,014.31	499,014.31	0.00	424,193.66	424,193.66	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	32	85	85.01
74254/ 0087 159624	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS C.C.T. 15EPR0910W EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	CONTRAT O	2024-06-10	2024-09-30	1,499,356.33	1,499,356.33	0.00	1,499,356.33	1,499,356.33	0.00	03 METRO CUBICO	126.10		5 ALUMNO	1	60	100	100.00
74255/ 0088 162374	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL LINDERO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO / CONCEPCION CARO	CONTRAT O	2024-05-21	2024-07-26	778,412.68	778,412.68	0.00	677,090.57	677,090.57	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	68	87	86.98
74256/ 0089 170474	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINIST RACION	2024-06-17	2024-08-27	348,147.98	348,147.98	0.00	348,147.98	348,147.98	0.00	02 METRO C UADRADO	840.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
74257/ 0090 172321	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE KM 14 RUMBO AL RIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	CONTRAT O	2024-06-10	2024-07-10	449,913.80	449,913.80	0.00	393,337.54	393,337.54	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	50	87	87.43

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
74258/0091173431	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE BENITO JUÁREZ COL. LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-05-06	2024-06-14	172,419.73	172,419.73	0.00	172,419.73	172,419.73	0.00	02 METRO CUADRADO	324.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00	
74260/0092211182	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2024-06-01	2024-08-29	220,832.83	220,832.83	0.00	220,832.83	220,832.83	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00	
74261/0093212360	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2024-05-06	2024-08-30	150,772.17	150,772.17	0.00	150,772.17	150,772.17	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00	
74286/0094225644	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2024-07-01	2024-09-30	91,094.79	91,094.79	0.00	91,094.79	91,094.79	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00	
74767/0095162776	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2024-06-10	2024-07-15	778,412.68	778,412.68	0.00	607,306.54	607,306.54	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	68	78	78.02	
74772/0096165530	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TAROJO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	CONTRATO	2024-05-27	2024-07-20	535,730.82	535,730.82	0.00	480,683.92	480,683.92	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	92	90	89.72	
74774/0097165600	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE XINANTECATL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-20	387,882.86	387,882.86	0.00	338,563.81	338,563.81	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	30	87	87.29	
74775/0098167325	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	CONTRATO	2024-06-10	2024-08-30	299,989.02	299,989.02	0.00	239,883.17	239,883.17	0.00	19 POSTE	2.00		3 POBLADO	1	28	80	79.96	

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
74776/0099266316	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA A LA LOMA DE VILLEJE, LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2024-09-12	2024-10-30	49,919.90	49,919.90	0.00	49,919.90	49,919.90	0.00	02 METRO CUADRO	255.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00	
74777/0100171937	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2024-06-10	2024-07-10	149,954.23	149,954.23	0.00	149,954.23	149,954.23	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00	
74778/0101173230	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EPO NO. 56 C.C.T. 15EBH0142M EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE BARRIO ENDAVATI / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2024-06-17	2024-08-17	649,972.75	649,972.75	0.00	649,972.75	649,972.75	0.00	02 METRO CUADRO	78.00		5 ALUMNO	1	160	89	89.26	
74779/0102215904	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN MARCOS COAJOMULCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2024-09-10	2024-10-30	298,639.23	298,639.23	0.00	298,639.23	298,639.23	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	420	100	100.00	
74784/0103269035	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	2024-08-19	2024-09-19	348,000.84	348,000.84	0.00	348,000.84	348,000.84	0.00	01 METRO LINEAL	164.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 103									TOTAL	38,811,786.43	38,811,786.43	0.00	36,919,649.59	36,919,649.59	0.00								10042

Complementarios: 57 Directa: 46

C. JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,649,534.62 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69165/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-18	2024-12-31	10,474,769.15	10,474,769.15	0.00	7,234,241.84	7,234,241.84	0.00	81 PAGO	36.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	65	69.07
69239/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	19,474,782.93	19,474,782.93	0.00	9,376,862.55	9,376,862.55	0.00	80 ELEMENTO	110.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	42	48.10
69241/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,241,687.52	1,241,687.52	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	68	73.03
69281/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	2,350,533.00	2,350,533.00	0.00	81 PAGO	45.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	51	52.25
69305/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	4,706,705.68	4,706,705.68	0.00	3,673,553.73	3,673,553.73	0.00	34 VEHICULO	31.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	75	78.05
69306/0006	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	2,901,940.63	2,901,940.63	0.00	2,752,914.15	2,752,914.15	0.00	63 MAQUINARIA	25.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	92	94.86
69307/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE CAEM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	743,972.03	743,972.03	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	64	67.63
69945/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	616,667.49	616,667.49	0.00	534,984.76	534,984.76	0.00	34 VEHICULO	27.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	83	86.75
69949/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	3,044,645.54	3,044,645.54	0.00	63 MAQUINARIA	18.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	95	98.19
71389/0010	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	260,322.00	260,322.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	62,649	21	23.66
71396/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-20	2024-12-31	2,261,945.00	2,261,945.00	0.00	2,261,945.00	2,261,945.00	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	62,649	100	100.00
71402/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-20	2024-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	899,999.94	899,999.94	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	62,649	42	60.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,649,534.62 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71416/0013	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION CON CONCRETO PREMEZCLADO EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO LA CONASUPO SANTIAGO CASANDEJE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-03-14	2024-06-29	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,165,804.85	7,165,804.85	0.00	02 METRO CUADRADO	15,330.00		3 POBLADO	1	5,000	99	95.53
73127/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-05-01	2024-12-31	314,312.48	314,312.48	0.00	314,312.48	314,312.48	0.00	80 ELEMENTO	104.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00
73130/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-12-31	1,908,575.29	1,908,575.29	0.00	1,850,732.20	1,850,732.20	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	91	96.96
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									TOTAL	63,159,698.65	63,159,698.65	0.00	43,706,511.59	43,706,511.59	0.00							1088

Complementarios: 0 Directa: 0


C. JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024


MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024


ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024


MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024