

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55353/ 0009 60954	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	465,000.00	465,000.00	0.00	427,959.07	427,959.07	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	65	92	92.03
55698/ 0010 56901	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	02 METRO CUADRADO	452.40		5 ALUMNO	1	180	99	100.00
55718/ 0012 1284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	950.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55729/ 0013 26928	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE. / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRADO	670.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
55732/ 0014 26930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	260,660.61	260,660.61	0.00	260,660.61	260,660.61	0.00	01 METRO LINEAL	146.00		3 POBLADO	1	170	100	100.00
55737/ 0016 32845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,107.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55740/ 0017 21764	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	99,970.00	99,970.00	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	40	40	95.50
55743/ 0018 21765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	196,646.00	196,646.00	0.00	54,934.58	54,934.58	0.00	02 METRO CUADRADO	837.00		3 POBLADO	1	50	28	27.94
55744/ 0019 21769	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	276,641.16	276,641.16	0.00	276,641.16	276,641.16	0.00	02 METRO CUADRADO	740.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 OCT 2022
RESIDIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55745/002021776	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	196,329.80	196,329.80	0.00	196,329.80	196,329.80	0.00	02 METRO CUADRAO	546.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55748/002121778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-06	53,789.95	53,789.95	0.00	53,789.95	53,789.95	0.00	02 METRO CUADRAO	138.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
55754/002233592	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-19	2022-06-06	149,190.00	149,190.00	0.00	135,248.77	135,248.77	0.00	01 METRO LINEAL	1,440.00		3 POBLADO	1	103	91	90.65
55761/002432679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-07-30	211,970.12	211,970.12	0.00	211,970.12	211,970.12	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55764/002591086	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-08-19	82,810.00	82,810.00	0.00	81,403.03	81,403.03	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO	1	90	98	98.30
55783/002691637	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-08-31	183,580.00	183,580.00	0.00	180,302.52	180,302.52	0.00	02 METRO CUADRAO	394.40		3 POBLADO	1	80	98	98.21
55797/002726931	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE TAPELLY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-08-31	955,403.59	955,403.59	0.00	955,403.59	955,403.59	0.00	02 METRO CUADRAO	1,893.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55799/002826938	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-11	202,214.60	202,214.60	0.00	202,214.60	202,214.60	0.00	02 METRO CUADRAO	525.00		3 POBLADO	1	54	90	100.00
55801/002921777	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-24	187,024.83	187,024.83	0.00	187,024.83	187,024.83	0.00	02 METRO CUADRAO	400.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
13 OCT 2022
RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55804/003021770	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-04	172,442.23	172,442.23	0.00	172,442.23	172,442.23	0.00	02 METRO CUADRO	384.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00
55806/003130168	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2022-05-24	2022-07-25	296,520.00	296,520.00	0.00	247,033.94	247,033.94	0.00	02 METRO CUADRO	800.00		3 POBLADO	1	80	83	83.31
55807/003230480	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2022-05-04	2022-06-28	212,850.00	212,850.00	0.00	211,474.80	211,474.80	0.00	02 METRO CUADRO	455.00		3 POBLADO	1	150	99	99.36
55824/003322486	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-22	204,957.07	204,957.07	0.00	204,957.07	204,957.07	0.00	01 METRO LINEAL	84.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
55828/003432407	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-05-09	2022-06-10	187,019.84	187,019.84	0.00	187,019.84	187,019.84	0.00	02 METRO CUADRO	372.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
55832/003521779	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	220,409.80	220,409.80	0.00	220,409.80	220,409.80	0.00	02 METRO CUADRO	570.00		3 POBLADO	1	420	100	100.00
55833/003630479	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2022-05-03	2022-07-29	180,000.00	180,000.00	0.00	176,211.85	176,211.85	0.00	02 METRO CUADRO	390.00		3 POBLADO	1	120	98	97.90
55834/003721767	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-06-20	153,252.37	153,252.37	0.00	153,252.37	153,252.37	0.00	02 METRO CUADRO	316.00		3 POBLADO	1	100	100.00	100.00
55835/003833598	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-10	479,856.88	479,856.88	0.00	479,856.88	479,856.88	0.00	02 METRO CUADRO	931.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55837/003921768	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2022-05-23	2022-06-30	389,048.40	389,048.40	0.00	389,048.40	389,048.40	0.00	02 METRO CUADRO	633.00		3 POBLADO	1	134	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO
13 Oct 2022

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55838/004021772	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-06-09	2022-08-30	325,236.84	325,236.84	0.00	325,236.84	325,236.84	0.00	02 METRO CUADRO	707.00		3 POBLADO	1	57	100	100.00
55839/0041101311	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2022-06-03	2022-08-04	185,890.00	185,890.00	0.00	184,177.92	184,177.92	0.00	02 METRO CUADRO	420.00		3 POBLADO	1	120	100	99.07
55849/004232766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL FRESNO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2022-05-16	2022-07-30	414,384.36	414,384.36	0.00	414,384.36	414,384.36	0.00	02 METRO CUADRO	982.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
56105/004333100	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-07-11	131,557.85	131,557.85	0.00	131,557.85	131,557.85	0.00	02 METRO CUADRO	238.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
56107/004435091	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-31	254,084.75	254,084.75	0.00	254,084.75	254,084.75	0.00	02 METRO CUADRO	580.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
56112/004568615	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	CONTRATO	2022-06-08	2022-07-31	1,095,454.98	1,095,454.98	0.00	981,922.52	981,922.52	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	520	90	89.64
56115/004690973	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-22	101,880.00	101,880.00	0.00	99,693.50	99,693.50	0.00	02 METRO CUADRO	279.00		3 POBLADO	1	50	98	97.85
56117/004761000	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-08-20	529,083.13	529,083.13	0.00	529,083.13	529,083.13	0.00	01 METRO LINEAL	594.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
56803/004821766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-30	185,400.00	185,400.00	0.00	123,803.29	123,803.29	0.00	02 METRO CUADRO	428.00		3 POBLADO	1	50	67	66.78

RECIBIDO
13 OCT 2022
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56879/ 0049 21773	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINIST RACION	2022-07-18	2022-09-30	223,710.00	223,710.00	0.00	56,162.96	56,162.96	0.00	01 METRO LINEAL	333.00		3 POBLAD O	1	100	25	25.11
56887/ 0050 26934	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE JUAN ALENDE COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINIST RACION	2022-07-08	2022-08-31	523,578.50	523,578.50	0.00	323,883.81	323,883.81	0.00	02 METRO C UADRAD O	975.00		3 POBLAD O	1	165	61	61.86
56889/ 0051 26936	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINIST RACION	2022-05-02	2022-06-24	196,250.00	196,250.00	0.00	171,039.82	171,039.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	582.00		3 POBLAD O	1	80	87	87.16
56956/ 0052 119231	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARAJE LA LOMITA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	194,700.00	194,700.00	0.00	193,319.80	193,319.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	420.00		3 POBLAD O	1	100	99	99.29
56981/ 0053 119250	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	161,584.84	161,584.84	0.00	161,584.84	161,584.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	240.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
56995/ 0054 119277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-02	2022-08-31	201,675.65	201,675.65	0.00	201,675.65	201,675.65	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
57003/ 0055 119302	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHÉ ASENTAMIENTO LA VENTA YECHÉ / BARRIO LA VENTA	ADMINIST RACION	2022-07-06	2022-08-10	112,725.00	112,725.00	0.00	92,743.31	92,743.31	0.00	02 METRO C UADRAD O	180.00		3 POBLAD O	1	60	82	82.28
57006/ 0056 119310	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-05	2022-08-19	111,050.00	111,050.00	0.00	104,563.72	104,563.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	223.00		3 POBLAD O	1	50	82	94.16
57007/ 0057 121479	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2022-07-09	2022-09-11	570,210.00	570,210.00	0.00	471,729.09	471,729.09	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,307.50		3 POBLAD O	1	120	82	82.72

ELBO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13 OCT 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
57018/ 0058 121614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-07-06	2022-08-10	111,975.00	111,975.00	0.00	100,006.91	100,006.91	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	100	89	89.31				
57021/ 0059 131768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 365 CCT 15EBH0016P EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-16	2022-09-07	95,624.83	95,624.83	0.00	95,624.83	95,624.83	0.00	02 METRO CUADRADO	146.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00				
57023/ 0060 131903	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-25	2022-09-30	268,784.94	268,784.94	0.00	268,784.94	268,784.94	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00				
57550/ 0061 21781	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-07-29	89,454.35	89,454.35	0.00	89,454.35	89,454.35	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00				
57567/ 0062 21782	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2022-04-23	2022-05-20	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00				
57613/ 0063 29097	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-05-31	111,202.00	111,202.00	0.00	111,202.00	111,202.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00				
57620/ 0064 29099	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00				
57634/ 0065 33527	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 15EJN3361M EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE	CONTRATO	2022-05-25	2022-08-30	486,892.00	486,892.00	0.00	458,552.59	458,552.59	0.00	01 METRO LINEAL	23.86		3 POBLADO	1	60	59	94.18				
57641/ 0066 35647	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	CONTRATO	2022-05-12	2022-06-30	479,946.91	479,946.91	0.00	410,318.71	410,318.71	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	60	85	85.49				

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 Oct 2022
RECEBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
57678/0067119262	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN JOCOTITLÁN, BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2022-06-23	2022-07-25	119,764.00	119,764.00	0.00	102,257.47	102,257.47	0.00	01 METRO LINEAL	420.00		3 POBLADO	1	103	85	85.39
57681/0069158792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-08-11	2022-09-11	275,000.00	275,000.00	0.00	265,704.46	265,704.46	0.00	02 METRO CUADRADO	110.20		3 POBLADO	1	35	97	96.62
57684/0069159387	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2022-08-10	2022-10-22	198,975.00	198,975.00	0.00	127,403.28	127,403.28	0.00	02 METRO CUADRADO	456.00		3 POBLADO	1	32	64	64.03
57686/0070159513	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-08-10	2022-10-07	288,969.73	288,969.73	0.00	288,969.73	288,969.73	0.00	02 METRO CUADRADO	650.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
58377/007121771	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2022-07-11	2022-08-20	243,493.10	243,493.10	0.00	147,499.80	147,499.80	0.00	01 METRO LINEAL	135.00		3 POBLADO	1	85	61	60.58
58378/007221775	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 92 RAMON LOPEZ VELARDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-30	75,040.00	75,040.00	0.00	19,574.98	19,574.98	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	150	26	26.09
58380/007326932	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CALLE EL ROBLE EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-11-30	405,255.00	405,255.00	0.00	43,209.95	43,209.95	0.00	02 METRO CUADRADO	834.00		3 POBLADO	1	150	11	10.66
58381/0074165701	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2022-08-22	2022-10-17	529,213.00	529,213.00	0.00	158,763.90	158,763.90	0.00	02 METRO CUADRADO	220.00		3 POBLADO	1	240	30	30.00

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 13 OCT 2022
 LIC. JOSÉ ANTONIO GARCÍA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
58382/ 0075 172266	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LOS LAVADEROS EN BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-08-22	2022-09-30	97,779.84	97,779.84	0.00	97,779.84	97,779.84	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00	
58383/ 0076 176891	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE EL MANANTIAL CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-11-03	301,045.00	301,045.00	0.00	43,209.95	43,209.95	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		3 POBLADO	1	120	14	14.35	
58384/ 0077 179390	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINISTRACION	2022-08-29	2022-09-30	135,681.23	135,681.23	0.00	135,681.23	135,681.23	0.00	01 METRO LINEAL	168.00		3 POBLADO	1	23	100	100.00	
58385/ 0078 194406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR EN VIVIENDAS A UN COSTADO DE RANCHO SECO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2022-09-02	2022-09-30	287,252.50	287,252.50	0.00	275,708.39	275,708.39	0.00	01 METRO LINEAL	15.00		3 POBLADO	1	58	96	95.98	
58386/ 0079 202004	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-09-26	2022-11-07	367,692.00	367,692.00	0.00	16,649.98	16,649.98	0.00	02 METRO CUADRADO	39.76		5 ALUMNO	1	5	5	4.53	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 76									TOTAL	26,352,275.11	26,352,275.11	0.00	23,169,070.36	23,169,070.36	0.00							6651	

Complementarios: 48 Directa: 28

EDOMEX
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 OCT 2022
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARÍA TERESA GARDUÑO MANARREZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL