

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55295/ 0001 30484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION D EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR2432Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-29	1,182,531.00	1,182,531.00	0.00	1,116,368.66	1,116,368.66	0.00	02 METRO CUADRO	447.87		5 ALUMNO	280	280	94	94.40
55314/ 0002 1027	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2022-04-20	2022-07-07	1,669,401.29	1,669,401.29	0.00	1,669,401.29	1,669,401.29	0.00	02 METRO CUADRO	1,570.30		3 POBLADO	1	200	100	100.00
55321/ 0003 26935	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-02	439,831.65	439,831.65	0.00	355,062.93	355,062.93	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	36	81	80.73
55326/ 0004 63404	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	CONTRATO	2022-05-06	2022-07-05	463,189.08	463,189.08	0.00	384,585.45	384,585.45	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	52	83	83.03
55327/ 0005 29100	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2022-04-25	2022-07-09	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	826,240.98	826,240.98	0.00	02 METRO CUADRO	73.00		5 ALUMNO	1	120	57	56.98
55334/ 0006 61052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T. 15DPR1360R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2022-05-23	2022-07-30	1,184,476.63	1,184,476.63	0.00	540,869.36	540,869.36	0.00	02 METRO CUADRO	493.00		5 ALUMNO	1	240	46	45.66
55343/ 0007 60797	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	CONTRATO	2022-04-07	2022-06-05	285,767.16	285,767.16	0.00	262,402.90	262,402.90	0.00	11 PIEZA			3 POBLADO	1	100	92	91.82
55346/ 0008 33640	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-30	442,487.80	442,487.80	0.00	413,228.48	413,228.48	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	60	93	93.39

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

14 JUL 2022

UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55353/ 0009 60954	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	465,000.00	465,000.00	0.00	427,959.07	427,959.07	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	65	92	92.03
55698/ 0010 56901	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	1,136,169.12	1,136,169.12	0.00	550,266.08	550,266.08	0.00	02 METRO CUADRADO	452.40		5 ALUMNO	1	180	48	48.43
55718/ 0012 1284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	950.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55729/ 0013 26928	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE. / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRADO	670.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
55732/ 0014 26930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	249,950.00	249,950.00	0.00	234,467.03	234,467.03	0.00	01 METRO LINEAL	146.00		3 POBLADO	1	170	94	93.81
55737/ 0016 32845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,107.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55740/ 0017 21764	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	99,970.00	99,970.00	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	40	96	95.50
55743/ 0018 21765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	196,646.00	196,646.00	0.00	50,890.54	50,890.54	0.00	02 METRO CUADRADO	837.00		3 POBLADO	1	50	26	25.88
55744/ 0019 21769	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	248,886.19	248,886.19	0.00	248,886.19	248,886.19	0.00	02 METRO CUADRADO	740.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

EDC  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
14 JUL 2022  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
55745/ 0020 21776	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINIST RACION	2022-04-27	2022-06-30	196,329.80	196,329.80	0.00	196,329.80	196,329.80	0.00	02 METRO C UADRADO	546.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00		
55748/ 0021 21778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2022-04-25	2022-06-06	53,789.95	53,789.95	0.00	53,789.95	53,789.95	0.00	02 METRO C UADRADO	138.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00		
55754/ 0022 33592	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINIST RACION	2022-05-19	2022-06-06	149,190.00	149,190.00	0.00	132,501.97	132,501.97	0.00	01 METRO LINEAL	1,440.00		3 POBLADO	1	103	89	88.81		
55761/ 0024 32679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINIST RACION	2022-06-10	2022-07-30	192,110.00	192,110.00	0.00	185,085.86	185,085.86	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO	1	150	96	96.34		
55764/ 0025 91086	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINIST RACION	2022-06-06	2022-08-19	82,810.00	82,810.00	0.00	81,403.03	81,403.03	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO	1	90	98	98.30		
55783/ 0026 91637	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-08-31	183,580.00	183,580.00	0.00	83,279.92	83,279.92	0.00	02 METRO C UADRADO	394.40		3 POBLADO	1	80	45	45.36		
55797/ 0027 26931	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE TAPELLY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2022-04-27	2022-08-31	783,001.73	783,001.73	0.00	783,001.73	783,001.73	0.00	02 METRO C UADRADO	1,893.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00		
55799/ 0028 26938	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINIST RACION	2022-05-20	2022-07-11	196,300.00	196,300.00	0.00	195,014.61	195,014.61	0.00	02 METRO C UADRADO			3 POBLADO	1	54	99	99.35		
55801/ 0029 21777	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINIST RACION	2022-04-25	2022-06-24	172,050.00	172,050.00	0.00	169,464.83	169,464.83	0.00	02 METRO C UADRADO	400.00		3 POBLADO	1	220	99	98.50		

SECRETARIA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 17 JUL 2022  
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
 RECIBIDO



### REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
55804/003021770	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-04	146,810.00	146,810.00	0.00	106,258.89	106,258.89	0.00	02 METRO CUADRADO	384.00		3 POBLADO	1	36	72	72.38		
55806/003130168	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2022-05-24	2022-07-25	296,520.00	296,520.00	0.00	107,607.30	107,607.30	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	80	36	36.29		
55807/003230480	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2022-05-04	2022-06-28	212,850.00	212,850.00	0.00	152,139.84	152,139.84	0.00	02 METRO CUADRADO	455.00		3 POBLADO	1	150	71	71.48		
55824/003322486	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-22	204,307.48	204,307.48	0.00	198,169.64	198,169.64	0.00	01 METRO LINEAL	84.00		3 POBLADO	1	75	97	97.00		
55828/003432407	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-05-09	2022-06-10	160,750.00	160,750.00	0.00	158,209.85	158,209.85	0.00	02 METRO CUADRADO	372.00		3 POBLADO	1	200	98	98.42		
55832/003521779	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	212,400.00	212,400.00	0.00	144,479.85	144,479.85	0.00	02 METRO CUADRADO	570.00		3 POBLADO	1	420	68	68.02		
55833/003630479	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2022-05-03	2022-07-29	180,000.00	180,000.00	0.00	40,499.96	40,499.96	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	120	22	22.50		
55834/003721767	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-06-20	150,748.10	150,748.10	0.00	98,987.25	98,987.25	0.00	02 METRO CUADRADO	316.00		3 POBLADO	1	50	66	65.66		
55835/003833598	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-10	411,960.00	411,960.00	0.00	259,287.12	259,287.12	0.00	02 METRO CUADRADO	934.00		3 POBLADO	1	150	63	62.94		
55837/003921768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2022-05-23	2022-06-30	288,210.00	288,210.00	0.00	67,787.52	67,787.52	0.00	02 METRO CUADRADO	633.00		3 POBLADO	1	134	24	23.52		

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

14 JUL 2022

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Secor	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
55838/004021772	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-06-09	2022-08-30	305,910.00	305,910.00	0.00	88,679.91	88,679.91	0.00	02 METRO CUADRADO	707.00		3 POBLADO	1	57	29	28.99		
55839/0041101311	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2022-06-03	2022-08-04	185,890.00	185,890.00	0.00	54,954.75	54,954.75	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	1	120	30	29.56		
55849/004232766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRESNO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2022-05-16	2022-07-30	319,616.04	319,616.04	0.00	319,616.04	319,616.04	0.00	02 METRO CUADRADO	982.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00		
56105/004333100	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-07-11	130,670.00	130,670.00	0.00	44,099.95	44,099.95	0.00	02 METRO CUADRADO	238.00		3 POBLADO	1	220	34	33.75		
56107/004435091	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-31	250,485.00	250,485.00	0.00	82,819.91	82,819.91	0.00	02 METRO CUADRADO	580.00		3 POBLADO	1	100	33	33.06		
56112/004568615	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	CONTRATO	2022-06-08	2022-07-31	1,095,454.98	1,095,454.98	0.00	328,497.29	328,497.29	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	520	30	29.99		
56115/004690973	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-22	101,880.00	101,880.00	0.00	47,699.94	47,699.94	0.00	02 METRO CUADRADO	279.00		3 POBLADO	1	50	47	46.82		
56117/004761000	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-08-20	507,008.20	507,008.20	0.00	401,087.79	401,087.79	0.00	01 METRO LINEAL	594.00		3 POBLADO	1	594	79	79.11		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 44									TOTAL			18,009,286.35	18,009,286.35	0.00	13,081,203.63	13,081,203.63	0.00							3227

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
14 JUL 2022  
RECIBIDO

Complementarios: 29      Directa: 15



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

CIUDADANO JOSÉ JESÚS  
CEDILLO GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



MARIA TERESA GARDUÑO  
MANJARREZ  
TESORERA MUNICIPAL



ING. ESTEVA CAMACHO  
VILCHIS  
DIRECTORA DE OBRAS  
PUBLICAS



MTRA. ALMA ROSA  
SÁNCHEZ MARTÍNEZ  
CONTRALORA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024

