

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
55295/ 0001 30484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION D EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR2432Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-29	1,182,531.00	1,182,531.00	0.00	1,180,774.76	1,180,774.76	0.00	02 METRO CUADRO	447.87		5 ALUMNO	280	280	99	99.85	
55314/ 0002 1027	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2022-04-20	2022-07-07	1,669,401.29	1,669,401.29	0.00	1,669,401.29	1,669,401.29	0.00	02 METRO CUADRO	1,570.30		3 POBLADO	1	200	100	100.00	
55321/ 0003 26935	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-02	439,831.65	439,831.65	0.00	355,062.93	355,062.93	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	36	81	80.73	
55326/ 0004 63404	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	CONTRATO	2022-05-06	2022-07-05	463,189.08	463,189.08	0.00	384,585.45	384,585.45	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	52	83	83.03	
55327/ 0005 29100	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2022-04-25	2022-07-09	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,153,287.48	1,153,287.48	0.00	02 METRO CUADRO	73.00		5 ALUMNO	1	120	80	79.53	
55334/ 0006 61052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T. 15DPR1360R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2022-05-23	2022-07-30	1,184,476.63	1,184,476.63	0.00	1,119,461.22	1,119,461.22	0.00	02 METRO CUADRO	493.00		5 ALUMNO	240	95	94.51		
55343/ 0007 60797	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2022-04-07	2022-06-05	285,767.16	285,767.16	0.00	262,402.90	262,402.90	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	100	92	91.82	
55346/ 0008 33640	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-30	442,487.80	442,487.80	0.00	413,228.48	413,228.48	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	60	93	93.39	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
12 AGO 2022
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55353/000960954	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	465,000.00	465,000.00	0.00	427,959.07	427,959.07	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	65	92	92.03
55698/001056901	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	02 METRO CUADRADO	452.40		5 ALUMNO	1	180	99	100.00
55718/00121284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	950.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55729/001326928	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRADO	670.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
55732/001426930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	249,950.00	249,950.00	0.00	246,167.01	246,167.01	0.00	01 METRO LINEAL	146.00		3 POBLADO	1	170	99	98.49
55737/001632845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,107.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55740/001721764	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	99,970.00	99,970.00	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	40	96	95.50
55743/001821765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	196,646.00	196,646.00	0.00	50,890.54	50,890.54	0.00	02 METRO CUADRADO	837.00		3 POBLADO	1	50	26	25.88
55744/001921769	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	276,641.16	276,641.16	0.00	276,641.16	276,641.16	0.00	02 METRO CUADRADO	740.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
17 AGO 2022
RECEBIDO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTILÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE JULIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55745/ 0020 21776	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI / ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINIST RACION	2022-04-27	2022-06-30	196,329.80	196,329.80	0.00	196,329.80	196,329.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	546.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
55748/ 0021 21778	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2022-04-25	2022-06-06	53,789.95	53,789.95	0.00	53,789.95	53,789.95	0.00	02 METRO C UADRAD O	138.00		3 POBLAD O	1	120	100	100.00
55754/ 0022 33592	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINIST RACION	2022-05-19	2022-06-06	149,190.00	149,190.00	0.00	132,501.97	132,501.97	0.00	01 METRO LINEAL	1,440.00		3 POBLAD O	1	103	89	88.81
55761/ 0024 32679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINIST RACION	2022-06-10	2022-07-30	211,970.12	211,970.12	0.00	211,970.12	211,970.12	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
55764/ 0025 91086	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINIST RACION	2022-06-06	2022-08-19	82,810.00	82,810.00	0.00	81,403.03	81,403.03	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLAD O	1	90	98	98.30
55783/ 0026 91637	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-08-31	183,580.00	183,580.00	0.00	177,339.82	177,339.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	394.40		3 POBLAD O	1	80	86	96.60
55797/ 0027 26931	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE TAPELY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2022-04-27	2022-08-31	954,491.58	954,491.58	0.00	954,491.58	954,491.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,893.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
55799/ 0028 26938	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINIST RACION	2022-05-20	2022-07-11	202,214.60	202,214.60	0.00	202,214.60	202,214.60	0.00	02 METRO C UADRAD O	525.00		3 POBLAD O	1	54	100	100.00
55801/ 0029 21777	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINIST RACION	2022-04-25	2022-06-24	187,024.83	187,024.83	0.00	187,024.83	187,024.83	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		3 POBLAD O	1	220	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
12 AGO 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE JULIO DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.			Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
55804/ 0030 21770	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINIST RACION	2022-05-20	2022-07-04	146,810.00	146,810.00	0.00	106,258.89	106,258.89	0.00	02 METRO C UADRAD O	384.00		3 POBLAD O	1	36	72	72.38
55806/ 0031 30168	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINIST RACION	2022-05-24	2022-07-25	296,520.00	296,520.00	0.00	146,327.26	146,327.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	800.00		3 POBLAD O	1	80	49	49.35
55807/ 0032 30480	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINIST RACION	2022-05-04	2022-06-28	212,850.00	212,850.00	0.00	152,139.84	152,139.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	455.00		3 POBLAD O	1	150	71	71.48
55824/ 0033 22486	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-22	204,307.48	204,307.48	0.00	198,169.64	198,169.64	0.00	01 METRO LINEAL	84.00		3 POBLAD O	1	75	97	97.00
55828/ 0034 32407	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	2022-05-09	2022-06-10	160,750.00	160,750.00	0.00	158,209.85	158,209.85	0.00	02 METRO C UADRAD O	372.00		3 POBLAD O	1	200	98	98.42
55832/ 0035 21779	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINIST RACION	2022-04-27	2022-06-30	212,400.00	212,400.00	0.00	169,859.82	169,859.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	570.00		3 POBLAD O	1	420	80	79.97
55833/ 0036 30479	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINIST RACION	2022-05-03	2022-07-29	180,000.00	180,000.00	0.00	48,944.76	48,944.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	390.00		3 POBLAD O	1	120	27	27.19
55834/ 0037 21767	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINIST RACION	2022-05-17	2022-06-20	151,652.20	151,652.20	0.00	151,652.20	151,652.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	316.00		3 POBLAD O	1	50	100	100.00
55835/ 0038 33598	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINIST RACION	2022-05-02	2022-06-10	425,846.96	425,846.96	0.00	425,846.96	425,846.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	931.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
55837/ 0039 21768	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINIST RACION	2022-05-23	2022-06-30	298,917.29	298,917.29	0.00	298,917.29	298,917.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	633.00		3 POBLAD O	1	134	100	100.00

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 AGO 2022
RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE JULIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56879/ 0049 21773	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINIST RACION	2022-07-18	2022-09-30	223,710.00	223,710.00	0.00	35,295.06	35,295.06	0.00	01 METRO LINEAL	333.00		3 POBLAD O	1	100	16	15.78
56887/ 0050 26934	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE JUAN ALLENDE COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINIST RACION	2022-07-08	2022-08-31	523,578.50	523,578.50	0.00	12,819.93	12,819.93	0.00	02 METRO C UADRAD O	975.00		3 POBLAD O	1	165	2	2.45
56889/ 0051 26936	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINIST RACION	2022-05-02	2022-06-24	196,250.00	196,250.00	0.00	163,839.84	163,839.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	582.00		3 POBLAD O	1	80	83	83.49
56956/ 0052 119231	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARAJE LA LOMITA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	194,700.00	194,700.00	0.00	193,319.80	193,319.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	420.00		3 POBLAD O	1	100	99	99.29
56981/ 0053 119250	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	161,584.84	161,584.84	0.00	161,584.84	161,584.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	240.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
56995/ 0054 119277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-02	2022-08-31	111,320.00	111,320.00	0.00	104,200.94	104,200.94	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLAD O	80	94	93.60	
57003/ 0055 119302	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHÉ ASENTAMIENTO LA VENTA YECHÉ / BARRIO LA VENTA	ADMINIST RACION	2022-07-06	2022-08-10	112,725.00	112,725.00	0.00	45,609.95	45,609.95	0.00	02 METRO C UADRAD O	180.00		3 POBLAD O	40	40	40.46	
57006/ 0056 119310	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-05	2022-08-19	111,050.00	111,050.00	0.00	53,644.97	53,644.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	223.00		3 POBLAD O	50	48	48.31	
57007/ 0057 121479	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2022-07-09	2022-09-11	570,210.00	570,210.00	0.00	161,379.85	161,379.85	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,307.50		3 POBLAD O	1	120	28	28.30

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

RECIBIDO
12 AGO 2022

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
57018/0058121614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-07-06	2022-08-10	111,975.00	111,975.00	0.00	91,754.51	91,754.51	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	100	82	81.94		
57021/0059131768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 365 CCT 15EBH0016P EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-16	2022-09-07	83,850.00	83,850.00	0.00	81,449.86	81,449.86	0.00	02 METRO CUADRADO	146.00		3 POBLADO	1	90	97	97.14		
57023/0060131903	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-25	2022-09-30	259,034.74	259,034.74	0.00	259,034.74	259,034.74	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 57									TOTAL			21,219,006.14	21,219,006.14	0.00	17,531,281.75	17,531,281.75	0.00							4624

Complementarios: 39 Directa: 18

CUADRO
CIUDADANO JOSÉ JESÚS
CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MTRA. A MA ROSA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
12 AGO 2022
RECIBIDO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.