



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55295/ 0001 30484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION D EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR2432Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-29	1,182,531.00	1,182,531.00	0.00	1,180,774.76	1,180,774.76	0.00	02 METRO CUADRO	447.87		5 ALUMNO	280	280	99	99.85
55314/ 0002 1027	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2022-04-20	2022-07-07	1,819,401.10	1,819,401.10	0.00	1,819,401.10	1,819,401.10	0.00	02 METRO CUADRO	1,570.30		3 POBLADO	1	200	100	100.00
55321/ 0003 26935	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-02	439,831.65	439,831.65	0.00	355,062.93	355,062.93	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	36	81	80.73
55326/ 0004 63404	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	CONTRATO	2022-05-06	2022-07-05	463,189.08	463,189.08	0.00	384,585.45	384,585.45	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	52	83	83.03
55327/ 0005 29100	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2022-04-25	2022-07-09	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,153,287.48	1,153,287.48	0.00	02 METRO CUADRO	73.00		5 ALUMNO	1	120	80	79.53
55334/ 0006 61052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T. 15DPR1360R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2022-05-23	2022-07-30	1,184,476.63	1,184,476.63	0.00	1,182,754.87	1,182,754.87	0.00	02 METRO CUADRO	493.00		5 ALUMNO	1	240	99	99.85
55343/ 0007 60797	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2022-04-07	2022-06-05	285,767.16	285,767.16	0.00	262,402.90	262,402.90	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	100	92	91.82
55346/ 0008 33640	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-30	442,487.80	442,487.80	0.00	413,228.48	413,228.48	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	60	93	93.39	

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
13 SEP 2022
RECEBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55353/000960954	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	465,000.00	465,000.00	0.00	427,959.07	427,959.07	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	65	92	92.03
55698/001056901	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	02 METRO CUADRADO	452.40		5 ALUMNO	1	180	99	100.00
55718/00121284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	950.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55729/001326928	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE. / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRADO	670.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
55732/001426930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	260,660.61	260,660.61	0.00	260,660.61	260,660.61	0.00	01 METRO LINEAL	146.00		3 POBLADO	1	170	100	100.00
55737/001632845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,107.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55740/001721764	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	99,970.00	99,970.00	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	40	96	95.50
55743/001821765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	196,646.00	196,646.00	0.00	54,934.58	54,934.58	0.00	02 METRO CUADRADO	837.00		3 POBLADO	1	50	28	27.94
55744/001921769	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	276,641.16	276,641.16	0.00	276,641.16	276,641.16	0.00	02 METRO CUADRADO	740.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

EDOMEX
 GOBIERNO FEDERAL, INSTITUCIONES FEDERATIVAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 13 SEP 2022
 RECIBIDO
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55804/ 0030 21770	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINIST RACION	2022-05-20	2022-07-04	146,810.00	146,810.00	0.00	143,357.26	143,357.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	384.00		3 POBLAD O	1	36	97	97.65
55806/ 0031 30168	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINIST RACION	2022-05-24	2022-07-25	296,520.00	296,520.00	0.00	185,974.03	185,974.03	0.00	02 METRO C UADRAD O	800.00		3 POBLAD O	1	80	62	62.72
55807/ 0032 30480	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINIST RACION	2022-05-04	2022-06-28	212,850.00	212,850.00	0.00	211,474.80	211,474.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	455.00		3 POBLAD O	1	150	99	99.36
55824/ 0033 22486	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINIST RACION	2022-06-13	2022-07-22	204,307.48	204,307.48	0.00	203,757.07	203,757.07	0.00	01 METRO LINEAL	84.00		3 POBLAD O	1	75	99	99.73
55828/ 0034 32407	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	2022-05-09	2022-06-10	160,750.00	160,750.00	0.00	158,209.85	158,209.85	0.00	02 METRO C UADRAD O	372.00		3 POBLAD O	1	200	98	98.42
55832/ 0035 21779	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINIST RACION	2022-04-27	2022-06-30	213,059.80	213,059.80	0.00	213,059.80	213,059.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	570.00		3 POBLAD O	1	420	100	100.00
55833/ 0036 30479	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINIST RACION	2022-05-03	2022-07-29	180,000.00	180,000.00	0.00	127,761.89	127,761.89	0.00	02 METRO C UADRAD O	390.00		3 POBLAD O	1	120	71	70.98
55834/ 0037 21767	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINIST RACION	2022-05-17	2022-06-20	151,652.20	151,652.20	0.00	151,652.20	151,652.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	316.00		3 POBLAD O	1	50	100	100.00
55835/ 0038 33598	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINIST RACION	2022-05-02	2022-06-10	451,046.89	451,046.89	0.00	451,046.89	451,046.89	0.00	02 METRO C UADRAD O	633.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
55837/ 0039 21768	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINIST RACION	2022-05-23	2022-06-30	375,978.40	375,978.40	0.00	375,978.40	375,978.40	0.00	02 METRO C UADRAD O	633.00		3 POBLAD O	1	134	100	100.00

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
13 SEP 2022
RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55838/004021772	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-06-09	2022-08-30	305,910.00	305,910.00	0.00	214,301.95	214,301.95	0.00	02 METRO CUADRADO	707.00		3 POBLADO	1	57	70	70.06
55839/0041101311	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2022-06-03	2022-08-04	185,890.00	185,890.00	0.00	177,855.43	177,855.43	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	1	120	97	95.67
55849/004232766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRESNO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2022-05-16	2022-07-30	414,384.36	414,384.36	0.00	414,384.36	414,384.36	0.00	02 METRO CUADRADO	982.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
56105/004333100	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-07-11	131,557.85	131,557.85	0.00	131,557.85	131,557.85	0.00	02 METRO CUADRADO	238.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
56107/004435091	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-31	254,084.75	254,084.75	0.00	254,084.75	254,084.75	0.00	02 METRO CUADRADO	580.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
56112/004568615	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	CONTRATO	2022-06-08	2022-07-31	1,095,454.98	1,095,454.98	0.00	328,497.29	328,497.29	0.00	60 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	520	30	29.99
56115/004690973	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-22	101,880.00	101,880.00	0.00	99,693.50	99,693.50	0.00	02 METRO CUADRADO	279.00		3 POBLADO	1	50	98	97.85
56117/004761000	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-08-20	529,083.13	529,083.13	0.00	513,463.43	513,463.43	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	594	100	97.03
56803/004821766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-30	185,400.00	185,400.00	0.00	49,533.35	49,533.35	0.00	02 METRO CUADRADO	128.00		3 POBLADO	1	50	27	26.72

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO
13 SEP 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inolso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56879/ 0049 21773	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINIST RACION	2022-07-18	2022-09-30	223,710.00	223,710.00	0.00	35,295.06	35,295.06	0.00	01 METRO LINEAL	333.00		3 POBLAD O	1	100	16	15.78
56887/ 0050 26934	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE JUAN ALLENDE COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINIST RACION	2022-07-08	2022-08-31	523,578.50	523,578.50	0.00	70,173.86	70,173.86	0.00	02 METRO C UADRAD O	975.00		3 POBLAD O	1	165	13	13.40
56889/ 0051 26936	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINIST RACION	2022-05-02	2022-06-24	196,250.00	196,250.00	0.00	163,839.84	163,839.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	582.00		3 POBLAD O	1	80	83	83.49
56956/ 0052 119231	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARAJE LA LOMITA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	194,700.00	194,700.00	0.00	193,319.80	193,319.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	420.00		3 POBLAD O	1	100	99	99.29
56981/ 0053 119250	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	161,584.84	161,584.84	0.00	161,584.84	161,584.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	240.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
56995/ 0054 119277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-02	2022-08-31	162,525.70	162,525.70	0.00	162,525.70	162,525.70	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLAD O	1	80	98	100.00
57003/ 0055 119302	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE / BARRIO LA VENTA	ADMINIST RACION	2022-07-06	2022-08-10	112,725.00	112,725.00	0.00	54,183.33	54,183.33	0.00	02 METRO C UADRAD O	180.00		3 POBLAD O	1	60	48	48.07
57006/ 0056 119310	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-05	2022-08-19	111,050.00	111,050.00	0.00	53,644.97	53,644.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	225.00		3 POBLAD O	1	50	48	48.31
57007/ 0057 121479	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2022-07-09	2022-09-11	570,210.00	570,210.00	0.00	408,249.15	408,249.15	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,300.00		3 POBLAD O	1	120	71	71.59

DOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13 SEP 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
57018/ 0058 121614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-07-06	2022-08-10	111,975.00	111,975.00	0.00	91,754.51	91,754.51	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	100	82	81.94
57021/ 0059 131768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 365 CCT 15EBH0016P EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-16	2022-09-07	92,249.83	92,249.83	0.00	92,249.83	92,249.83	0.00	02 METRO CUADRADO	146.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00
57023/ 0060 131903	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-25	2022-09-30	268,784.94	268,784.94	0.00	259,034.74	259,034.74	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	200	100	96.37
57550/ 0061 21781	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-07-29	89,454.35	89,454.35	0.00	89,454.35	89,454.35	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
57567/ 0062 21782	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2022-04-23	2022-05-20	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57613/ 0063 29097	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-05-31	111,202.00	111,202.00	0.00	111,202.00	111,202.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57620/ 0064 29099	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
57634/ 0065 33527	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 15EJN3361M EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE	CONTRATO	2022-05-25	2022-08-30	486,892.00	486,892.00	0.00	458,552.59	458,552.59	0.00	01 METRO LINEAL			3 POBLADO	1	60	94	94.18
57641/ 0066 35647	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	CONTRATO	2022-05-12	2022-06-30	479,946.91	479,946.91	0.00	410,318.71	410,318.71	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	60	85	85.49

EDOMÉ
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN
13 SEP 2022
UNIDAD DE NORMALIDAD
RECIBIDO