

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Ejecución		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejes	Per. Pl. Real	Per. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Ejec. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Pl. Real	Pl. Ter. Real
55295/000130484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION D EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR2432Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-28	1,180,774.76	1,180,774.76	0.00	1,180,774.76	1,180,774.76	0.00	02 METRO CUADRO	447.87		5 ALUMNO	280	280	99	100.00
55314/00021027	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2022-04-20	2022-07-07	1,819,401.10	1,819,401.10	0.00	1,819,401.10	1,819,401.10	0.00	02 METRO CUADRO	1,570.30		3 POBLADO	1	280		100.00
55321/000328935	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-02	439,831.65	439,831.65	0.00	355,082.93	355,082.93	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	280		80.73
55326/000463404	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	CONTRATO	2022-05-06	2022-07-05	463,189.08	463,189.08	0.00	384,585.45	384,585.45	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	280		83.03
55327/000529100	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2022-04-25	2022-07-09	1,449,982.50	1,449,982.50	0.00	1,449,982.50	1,449,982.50	0.00	02 METRO CUADRO	73.00		5 ALUMNO	1	120	100	100.00
55334/000661052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T. 15DPR1360R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2022-05-23	2022-07-30	1,182,754.87	1,182,754.87	0.00	1,182,754.87	1,182,754.87	0.00	02 METRO CUADRO	493.00		5 ALUMNO	1	240	100	100.00
55343/000760797	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2022-04-07	2022-06-05	285,703.81	285,703.81	0.00	285,703.81	285,703.81	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
55346/000833640	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-30	439,847.95	439,847.95	0.00	439,847.95	439,847.95	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE INFORMATICA Y PRESUPUESTO

13 DE JUNIO 2022

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra o Actividad			Med. Ejec.	Feo. Inic. Eje.	Feo. Ter. Eje.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Mtas. Totales		Beneficiarios		Avances		
				Indicador	Objeto/Localidad	Med. Ejec.				Total	% del Fondo	Intereses E.	Total	% del Fondo	Intereses E.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Sec.	U. Medida	Cantidad	Personas	Fin.
55353/000960954	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	458,431.24	458,431.24	0.00	458,431.24	458,431.24	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	65	100	100.00
55698/001058901	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	02 METRO CUADRAD	452.40		5 ALUMNO	1	150	98	100.00
55718/00121284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	950.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
55729/001326928	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE. / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRADO	670.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
55732/001426930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	260,660.61	260,660.61	0.00	260,660.61	260,660.61	0.00	01 METRO LINEAL	146.00		3 POBLADO	1	170	100	100.00
55737/001632845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,107.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55740/001721764	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	95,471.02	95,471.02	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
55743/001821765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	76,984.56	76,984.56	0.00	76,984.56	76,984.56	0.00	02 METRO CUADRADO	837.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
55744/001921769	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	276,641.16	276,641.16	0.00	276,641.16	276,641.16	0.00	02 METRO CUADRADO	740.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS
13 DIC 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Código	Sección	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Asignación			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Generalidades		Avances					
				Imped	Obra/Calidad	Mod. Ejec.	Feb. Int. Pro.	Feb. Ter. Pro.	Total	F. del Fondo	Intereses D.	Total	F. del Fondo	Intereses D.	U. Medida	Aprobada	Apog. Real.	U. Medida	Canj. Sca.	D. Personas	D. P.	D. M.
55745/002021776	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	196,329.60	196,329.60	0.00	196,329.60	196,329.60	0.00	02 METRO CUADRO	546.00		3 POBLADO		150	100	100.00
55748/002121778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE PARA EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-06	53,789.95	53,789.95	0.00	53,789.95	53,789.95	0.00	02 METRO CUADRO	138.00		3 POBLADO		120	100	100.00
55754/002233552	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-19	2022-06-06	135,248.77	135,248.77	0.00	135,248.77	135,248.77	0.00	01 METRO LINEAL	1,440.00		3 POBLADO		103	91	100.00
55761/002432679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-07-30	211,970.12	211,970.12	0.00	211,970.12	211,970.12	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO		150	100	100.00
55764/002591086	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-08-19	81,403.03	81,403.03	0.00	81,403.03	81,403.03	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO		90	98	100.00
55783/002891637	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-08-31	180,302.52	180,302.52	0.00	180,302.52	180,302.52	0.00	02 METRO CUADRO	394.40		3 POBLADO		80	98	100.00
55797/002726931	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE TAPELY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-08-31	972,414.80	972,414.80	0.00	972,414.80	972,414.80	0.00	02 METRO CUADRO	1,893.00		3 POBLADO		150	100	100.00
55799/002826938	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-11	202,214.60	202,214.60	0.00	202,214.60	202,214.60	0.00	02 METRO CUADRO	525.00		3 POBLADO		54	100	100.00
55801/002921777	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-24	187,024.83	187,024.83	0.00	187,024.83	187,024.83	0.00	02 METRO CUADRO	400.00		3 POBLADO		220	100	100.00

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS
 13 DIC 2022
 LA SECRETARÍA DE FINANZAS

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. In. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Carácter	Sesión	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses D.	Total	R. del Fondo	Intereses D.	U. Medida	Asignada	Aprob. Real	U. Medida	Capacidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
55804/003021770	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-04	172,442.23	172,442.23	0.00	172,442.23	172,442.23	0.00	02 METRO CUADRO	384.00		3 POBLADO	1	36	100	100.00				
55808/003130168	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2022-05-24	2022-07-25	302,768.88	302,768.88	0.00	302,768.88	302,768.88	0.00	02 METRO CUADRO	800.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00				
55807/003230480	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2022-05-04	2022-06-28	211,474.80	211,474.80	0.00	211,474.80	211,474.80	0.00	02 METRO CUADRO	455.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00				
55824/003322486	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-22	209,907.07	209,907.07	0.00	209,907.07	209,907.07	0.00	01 METRO LINEAL	84.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00				
55828/003432407	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-05-09	2022-06-10	187,019.84	187,019.84	0.00	187,019.84	187,019.84	0.00	02 METRO CUADRO	372.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00				
55832/003521779	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	220,409.80	220,409.80	0.00	220,409.80	220,409.80	0.00	02 METRO CUADRO	570.00		3 POBLADO	1	420	100	100.00				
55833/003630479	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2022-05-03	2022-07-29	198,074.05	198,074.05	0.00	198,074.05	198,074.05	0.00	02 METRO CUADRO	390.00		3 POBLADO	1	120	89	100.00				
55834/003721767	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-06-20	177,332.35	177,332.35	0.00	177,332.35	177,332.35	0.00	02 METRO CUADRO	316.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00				
55835/003833598	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-10	496,736.88	496,736.88	0.00	496,736.88	496,736.88	0.00	02 METRO CUADRO	931.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00				
55837/003921768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2022-05-23	2022-06-30	389,048.40	389,048.40	0.00	389,048.40	389,048.40	0.00	02 METRO CUADRO	633.00		3 POBLADO	1	134	100	100.00				

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INICIATIVAS Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO
15 DE NOVIEMBRE DE 2022
UNIDAD DE PRESUPUESTO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,789.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Ejec. Inicial			Ejec. Final			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Cíclicas			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Per. Inicial	Per. Final	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	U.	Fin.	U.	Fin.	
56838/004021772	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-06-09	2022-08-30	325,236.84	325,236.84	0.00	325,236.84	325,236.84	0.00	02 METRO CUADRAD	707.00		3 POBLADO			100		100.00		
56839/0041101311	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2022-06-03	2022-08-04	184,177.92	184,177.92	0.00	184,177.92	184,177.92	0.00	02 METRO CUADRAD	420.00		3 POBLADO			100		100.00		
56849/004232756	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRESNO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2022-05-16	2022-07-30	422,889.97	422,889.97	0.00	422,889.97	422,889.97	0.00	02 METRO CUADRAD	982.00		3 POBLADO			100		100.00		
56105/004333100	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-07-11	131,557.85	131,557.85	0.00	131,557.85	131,557.85	0.00	02 METRO CUADRAD	238.00		3 POBLADO			220	100	100.00		
56107/004435091	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-31	254,084.75	254,084.75	0.00	254,084.75	254,084.75	0.00	02 METRO CUADRAD	580.00		3 POBLADO			100	100	100.00		
56112/004588615	16 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2022-06-08	2022-07-31	1,156,491.04	1,156,491.04	0.00	1,156,491.04	1,156,491.04	0.00	60 EQUIPO	1.00		3 POBLADO			520	100	100.00		
56115/004690973	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.5 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-22	101,072.90	101,072.90	0.00	101,072.90	101,072.90	0.00	02 METRO CUADRAD	279.00		3 POBLADO			50	99	100.00		
56117/004791090	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-08-20	529,083.13	529,083.13	0.00	529,083.13	529,083.13	0.00	01 METRO LINEAL	594.00		3 POBLADO			594	100	100.00		
56803/004821766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-30	179,580.64	179,580.64	0.00	179,580.64	179,580.64	0.00	02 METRO CUADRAD	428.00		3 POBLADO			50	100	100.00		

RECEIBIDO
 13 DIC 2022
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y Asignación							Fec. In. Pre		Fec. Ter. Pre		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Físicas		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	Subprograma	Tramo	Objeto Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses F.	Total	R. del Fondo	Intereses F.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Capacidad	U. Personas	Fís.	Fin.	
56879/ 0049 21773	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINIST RACION	2022-07-18	2022-09-30	298,288.99	298,288.99	0.00	298,288.99	298,288.99	0.00	01 METRO LINEAL	333.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00	
56887/ 0050 26934	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE JUAN ALLENDE COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINIST RACION	2022-07-08	2022-09-31	570,142.38	570,142.38	0.00	570,142.38	570,142.38	0.00	02 METRO C UADRAD O	975.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00	
56889/ 0051 26936	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINIST RACION	2022-05-02	2022-06-24	190,764.81	190,764.81	0.00	190,764.81	190,764.81	0.00	02 METRO C UADRAD O	582.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00	
56956/ 0052 119231	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARAJE LA LOMITA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	193,319.80	193,319.80	0.00	193,319.80	193,319.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	420.00		3 POBLAD O	1	100	99	100.00	
56981/ 0053 119250	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINIST RACION	2022-06-08	2022-07-08	161,584.84	161,584.84	0.00	161,584.84	161,584.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	240.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00	
56995/ 0054 119277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-02	2022-08-31	210,850.82	210,850.82	0.00	210,850.82	210,850.82	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLAD O	1	80	100	100.00	
57003/ 0055 119302	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHÉ ASENTAMIENTO LA VENTA YECHÉ / BARRIO LA VENTA	ADMINIST RACION	2022-07-08	2022-09-10	112,725.00	112,725.00	0.00	104,039.50	104,039.50	0.00	02 METRO C UADRAD O	180.00		3 POBLAD O	1	60	92	92.30	
57006/ 0056 119310	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINIST RACION	2022-07-05	2022-08-19	118,113.71	118,113.71	0.00	118,113.71	118,113.71	0.00	02 METRO C UADRAD O	223.00		3 POBLAD O	1	50	100	100.00	
57007/ 0057 121479	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2022-07-09	2022-09-11	750,828.79	750,828.79	0.00	750,828.79	750,828.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,307.50		3 POBLAD O	1	120	100	100.00	

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13 DIC 2022
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra/Acción							Fecha Inicial		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sección	Programa	SubPrograma	Objeto	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fed (M. Real)	Est (M. Real)	Total	Del Fondo	Intereses B.	Total	Del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	%	%
57018/0058 121614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-07-05	2022-08-10	135,214.07	135,214.07	0.00	135,214.07	135,214.07	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
57021/0069 131768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	062 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 365 CCT 156BH0016P EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-16	2022-09-07	95,624.83	95,624.83	0.00	95,624.83	95,624.83	0.00	02 METRO CUADRADO	146.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
57023/0060 131903	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-25	2022-09-30	270,176.34	270,176.34	0.00	270,176.34	270,176.34	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57550/0061 21781	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-07-29	89,454.35	89,454.35	0.00	89,454.35	89,454.35	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
57567/0062 21782	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUEMETLA ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINISTRACION	2022-04-23	2022-05-20	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57613/0063 29097	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-05-31	111,202.00	111,202.00	0.00	111,202.00	111,202.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57620/0084 29099	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
57634/0065 33627	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 16EJN3381M EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE	CONTRATO	2022-05-25	2022-08-30	485,954.92	485,954.92	0.00	485,954.92	485,954.92	0.00	01 METRO LINEAL	23.86		3 POBLADO	1	60	100	100.00
57641/0066 35647	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	CONTRATO	2022-05-12	2022-06-30	479,946.91	479,946.91	0.00	410,318.71	410,318.71	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	60	85	85.49

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 13 JUL 2022

RECIBIDO
 HORAS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMÁS ZONAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,768.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. In. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	Subprograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.		
57678/0067119262	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN JOCOTITLÁN, BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2022-06-23	2022-07-25	102,257.47	102,257.47	0.00	102,257.47	102,257.47	0.00	01 METRO LINEAL	420.00		3 POBLADO		103	100	100.00		
57981/0068158792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-08-11	2022-09-11	274,783.77	274,783.77	0.00	274,783.77	274,783.77	0.00	02 METRO CUADRADO	110.20		3 POBLADO			100	100.00		
57684/0069159387	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2022-08-10	2022-10-22	220,232.70	220,232.70	0.00	220,232.70	220,232.70	0.00	02 METRO CUADRADO	456.00		3 POBLADO			100	100.00		
57686/0070158513	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-08-10	2022-10-07	288,969.73	288,969.73	0.00	288,969.73	288,969.73	0.00	02 METRO CUADRADO	650.00		3 POBLADO			100	100.00		
58377/007121771	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2022-07-11	2022-08-20	373,850.84	373,850.84	0.00	373,850.84	373,850.84	0.00	01 METRO LINEAL	135.00		3 POBLADO		85	100	100.00		
58378/007221775	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 92 RAMON LOPEZ VELARDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-30	77,100.63	77,100.63	0.00	77,100.63	77,100.63	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO		150	100	100.00		
58380/007328932	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CALLE EL ROBLE EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-11-30	392,945.19	392,945.19	0.00	392,945.19	392,945.19	0.00	02 METRO CUADRADO	884.00		3 POBLADO		150	100	100.00		
58381/0074165701	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2022-08-22	2022-10-17	529,213.00	529,213.00	0.00	497,165.58	497,165.58	0.00	02 METRO CUADRADO	220.00		3 POBLADO		246	94	93.94		

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 13 DE DIC 2022
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Código	Sector	Programa	Subprograma	Indicador	Obra/Localidad	Mod. Eje	Fecha Inicial/Pro			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Inic. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
58382/0075 172268	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LOS LAVADEROS EN BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-08-22	2022-09-30	97,779.84	97,779.84	0.00	97,779.84	97,779.84	0.00	02 METRO CUADRO	560.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00
58383/0076 176891	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL MANANTIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-11-03	302,763.70	302,763.70	0.00	302,763.70	302,763.70	0.00	02 METRO CUADRO	700.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
58384/0077 178390	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINISTRACION	2022-08-29	2022-09-30	141,031.03	141,031.03	0.00	141,031.03	141,031.03	0.00	01 METRO LINEAL	168.00		3 POBLADO	1	23	100	100.00
58385/0078 194406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR EN VIVIENDAS A UN COSTADO DE RANCHO SECO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE) BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2022-09-02	2022-09-30	284,776.89	284,776.89	0.00	284,776.89	284,776.89	0.00	01 METRO LINEAL	15.00		3 POBLADO	1	58	99	100.00
58386/0079 202004	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-09-26	2022-11-07	280,802.00	280,802.00	0.00	162,400.74	162,400.74	0.00	02 METRO CUADRO	39.76		5 ALUMNO	1	34	54	54.26
59137/0080 73760	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE OFC 0593 CCT 15EES0925R EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	CONTRATO	2022-05-23	2022-08-16	1,079,808.00	1,079,808.00	0.00	1,064,759.49	1,064,759.49	0.00	02 METRO CUADRO	84.60		5 ALUMNO	1	195	98	98.61
59142/0081 159566	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2022-08-10	2022-09-19	335,401.17	335,401.17	0.00	335,401.17	335,401.17	0.00	01 METRO LINEAL	377.00		3 POBLADO	1	35	100	100.00
59145/0082 172157	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-08-29	2022-10-21	215,421.20	215,421.20	0.00	215,421.20	215,421.20	0.00	02 METRO CUADRO	420.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00

RECEBIDO
 19 DIC 2022
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
 SECRETARIA DE FINANZAS
 COLOREN #101, COL. LOMAS ALTAS
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: (01722) 6250482
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 6260469

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción						Reg. Inicial		Inversión Autorizada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Reg. Inicial	Reg. Final	Total	Del Fondo	Intereses Br.	Total	Del Fondo	Intereses Br.	U. Medida	Autob. Real.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
59151/ 0083 191354	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-10-18	2022-10-24	196,236.52	196,236.52	0.00	196,236.52	196,236.52	0.00	02 METRO CUADRADO	4,000.00	3 POBLADO	1	135	100	100.00
59154/ 0084 222343	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA ALDAMA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-10-03	2022-11-30	356,301.05	356,301.05	0.00	356,301.05	356,301.05	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00	3 POBLADO	1	20	100	100.00
59156/ 0085 222442	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-10-03	2022-11-08	95,363.34	95,363.34	0.00	95,363.34	95,363.34	0.00	01 METRO LINEAL	89.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00
59168/ 0088 22493	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL CERRITO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO OTRO / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-10-03	2022-11-30	300,674.71	300,674.71	0.00	300,674.71	300,674.71	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00	3 POBLADO	1	250	100	100.00
59170/ 0087 222497	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-10-03	2022-11-08	230,970.87	230,970.87	0.00	230,970.87	230,970.87	0.00	01 METRO LINEAL	467.00	3 POBLADO	1	120	100	100.00
59171/ 0088 223622	16 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO OTRO / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2022-11-05	2022-11-30	207,227.80	207,227.80	0.00	194,107.82	194,107.82	0.00	01 METRO LINEAL	354.00	3 POBLADO	1	200	94	93.66
59172/ 0089 223718	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO OTRO / BARRIO DE ENGASEME	ADMINISTRACION	2022-10-03	2022-11-20	298,052.62	298,052.62	0.00	163,052.62	163,052.62	0.00	02 METRO CUADRADO	640.00	3 POBLADO	1	150	55	54.70
59173/ 0090 225356	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARSI C.C.T. 15EJN0654F EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-10-07	2022-12-15	231,816.35	231,816.35	0.00	182,118.20	182,118.20	0.00	01 METRO LINEAL	90.00	5 ALUMNO	1	50	81	78.56



RECEBIDO
 13 DIC 2022
 UNIDAD DE INFORMATICA
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Accion							Fec. In. Pro.		Inversión Autorizada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Concil	Sector	Programa	SubPrograma	Inaso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Rs.	Fluj.		
59735/0091/159430	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2022-10-18	2022-10-24	150,382.41	150,382.41	0.00	143,182.41	143,182.41	0.00	02 METRO CUADRO	2,160.00		3 POBLADO	1	150	95	95.21		
59752/0092/256925	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CONSTITUYENTES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLAN	ADMINISTRACION	2022-10-25	2022-12-15	207,523.78	207,523.78	0.00	203,223.23	203,223.23	0.00	01 METRO LINEAL	42.00		3 POBLADO	1	98	98	97.93		
59754/0093/268478	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS ORQUIDEAS BARRIO SANTA RITA JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2022-09-12	2022-10-31	463,996.47	463,996.47	0.00	431,388.24	431,388.24	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1					
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 30									31,089,742.63	31,089,742.63	0.00	30,430,034.67	30,430,034.67	0.00										


Complementarios: 54 Directa: 36


 JOSÉ JESUS CEDILLO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024


 MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
 TESORERA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024


 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024


 MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024

RECEBIDO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 13 DIC 2022