



Jocotitlán

ESTADO DE MÉXICO


"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

1,2,3 y 6

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 08 de Noviembre de 2019.

Oficio Número: TMJ/360/2019



JOCOTITLÁN

AGOSTO 2019 - 2021

200

1828 - 2020

CENTENARIO
JOCOTITLÁN

☎ 01 712 22 95 70
jocotitlan.gob.mx


Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

LIC. ROBERTO INDÁ GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el reporte del SIAVAMEN de los programas del ramo 33 en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MX.

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

18/11/2019





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos) MUNICIPIO: 049 JOCOTLLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. Año de Ejercicio 2019, Al 31 DE OCTUBRE 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,270.17

REINTEGRO: \$ 0.00

Reporte de Ejercicio Acumulado

Table with columns for Program, Project, Activity, Description, Unit, Quantity, Value, and Date. Includes a 'REGISTRO' stamp and a 'EDOMEX' logo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos) MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2019, AL 31 DE OCTUBRE 2019 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,916,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with multiple columns including ID, Program, Modality, Date, Amount, and Description of works. Includes a stamp 'RECIBIDO' and 'EDOMEX'.



ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTILAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2019, AL 31 DE OCTUBRE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Clave de la Cuenta	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Unidad de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3232/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	199,600.00	199,600.00	189,600.00	0.00	79,600.11	79,600.11	600.00	3	POBLAD	1	39.83
3232/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	179,854.00	179,854.00	179,854.00	0.00	65,400.13	65,400.13	670.00	3	POBLAD	1	36.86
3223/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	58,799.19	58,799.19	298.29	3	POBLAD	1	98.90
3224/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	156,032.98	156,032.98	540.00	3	POBLAD	1	37.52
3224/05	EDU	BASICA DEL SECTOR	N	CONSTRUCION DE BANDA	212 PRIMARIA	PERMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA / BARRIO LA VENTA	0.00	79,982.75	79,982.75	79,982.75	0.00	35,975.07	35,975.07	11.50	5	ALUMNO	1	44.99
3225/05	EDU	BASICA DEL SECTOR	N	CONSTRUCION DE TEJADO	245	EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA / SAN JUAN COAJUILCO FISICA	0.00	565,759.27	565,759.27	565,759.27	0.00	299,285.28	299,285.28	264.00	5	ALUMNO	1	52.90
3226/05	EDU	INFRAESTR	B	IMPARTICION	245	EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA / SAN JUAN COAJUILCO FISICA	0.00	100,400.20	100,400.20	100,400.20	0.00	100,400.20	100,400.20	360.00	3	POBLAD	1	100.00
3226/05	EDU	BASICA DEL SECTOR	N	CONSTRUCION DE LA	212 PRIMARIA	RENOVACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS / MEJE PERMETRAL	0.00	49,908.82	49,908.82	49,908.82	0.00	27,955.05	27,955.05	99.23	5	ALUMNO	1	56.59
3226/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	194,780.00	194,780.00	194,780.00	0.00	186,800.36	186,800.36	720.00	3	POBLAD	1	95.59
3226/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	292,300.00	292,300.00	292,300.00	0.00	284,250.41	284,250.41	860.00	3	POBLAD	1	97.25
3226/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	0.00	112,830.32	112,830.32	462.00	3	POBLAD	1	88.88
3226/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	256,256.36	256,256.36	256,256.36	0.00	246,256.36	246,256.36	700.00	3	POBLAD	1	100.00
3231/17	UR	URBANIZACION	N	CONSTRUCION CON	168 CALLES	CONCRETO HIDRAULICO DE LA RACION	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,446.61	211,446.61	930.00	3	POBLAD	1	94.58

RECIBIDO
 1 1 2019
 EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACION

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACION
 TEL: (01222) 825022
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 COLON 191, COL. LOMAS ALTAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2019, AL 31 DE OCTUBRE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,819,279.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Programa		Subprograma		Objetivo		Actividad		Producto		Unidad de Medida		Módulo		Módulo		Módulo		Módulo		Módulo		Módulo		Módulo			
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Descripción		
32319	UR	17	URB	URB	CONSTRUCCION CON	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA		
15419	UR	17	URB	URB	CONSTRUCCION CON	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA		
32319	UR	17	URB	URB	CONSTRUCCION CON	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA		
0040	UR	17	URB	URB	CONSTRUCCION CON	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA	CONCRETO HIDRAULICO DE LA		
32320	UR	15	AVS	AVS	CONSTRUCCION DE DRENAJE	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO		
0041	UR	15	AVS	AVS	CONSTRUCCION DE DRENAJE	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO		
154717	UR	15	AVS	AVS	CONSTRUCCION DE DRENAJE	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO	CONCRETO Y EMPEDRADO		
TOTAL DE FONDO POR FONDO EJERCIDO:		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00		378,200.00	


Complementarios: 22 Directa: 19

IVAN DE JESUS ESQUER
 CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JUCOTITLAN, MEX.
 2019-2021

DRA. EMILIA MARIA TERESA
 GARDUÑO MANJAREZ
 TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JUCOTITLAN, MEX.
 2019-2021

ING. EDITH CAMACHO
 VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS
 PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JUCOTITLAN, MEX.
 2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
 GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JUCOTITLAN, MEX.
 2019-2021

RECIBIDO
 10 NOV 2019
 UNIDAD DE REGISTROS