


A/R



"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 12 de Noviembre de 2020.

Oficio Número: TMJ/166/2020



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2025 - 2021

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E :



1220 - 2020
BILLETENARIO
JOCOTITLÁN


(01) 712 122 95 70
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el Reporte de Avance del Ramo 33 en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) sin movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.


ATENTAMENTE



DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MARRAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTRO/idas





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fiscales y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTILÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sección	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Pl. Pro.		Inversión Autorizada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
				Indicador	Obra/Localidad		Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Pts.	Fin.
40191/0001/108523	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARA JE CHICHE EN JOCOTILÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2020-08-17	2020-08-30	700,600.00	700,600.00	0.00	682,801.23	682,801.23	0.00	02 METRO CUADRADO	2,045.00		3 POBLADO	1	200	97	87.46
40192/0002/114700	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIAR EN JOCOTILÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-30	479,100.86	479,100.86	0.00	479,100.86	479,100.86	0.00	02 METRO CUADRADO	1,433.00		3 POBLADO	1	130	100	100.00
40194/0003/112335	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN JOCOTILÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	378.00		3 POBLADO	1	320	100	100.00
40195/0004/103364	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN JOCOTILÁN LOCALIDAD MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2020-08-24	2020-10-15	751,466.19	751,466.19	0.00	225,439.86	225,439.86	0.00	02 METRO CUADRADO	617.70		5 ALUMNO	1	120	30	30.00
40196/0005/109260	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN JOSÉ VILLEJE JOCOTILÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2020-08-09	2020-08-30	255,300.02	255,300.02	0.00	255,300.02	255,300.02	0.00	02 METRO CUADRADO	915.00		3 POBLADO	1	135	100	100.00
40197/0006/103057	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	205 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTILÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2020-06-24	2020-10-15	1,599,944.43	1,599,944.43	0.00	479,983.33	479,983.33	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	320	30	30.00
40199/0007/107369	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO C.C.T. 15EPR2467P EN JOCOTILÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	CONTRATO	2020-08-24	2020-10-15	349,898.73	349,898.73	0.00	272,293.82	272,293.82	0.00	02 METRO CUADRADO	79.00		5 ALUMNO	1	120	78	77.79
40199/0008/107647	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAFATA" C.C.T. 15EPR4338I 2da. ETAPA EN JOCOTILÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	CONTRATO	2020-09-14	2020-10-14	499,912.71	499,912.71	0.00	149,973.81	149,973.81	0.00	02 METRO CUADRADO	384.00		5 ALUMNO	1	180	30	30.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. Al 31 DE OCTUBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,614,141.31

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Código	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Avanzada	U. Medida	Cantidad	U. Persona	Fis.	Fin.
40200/0308/110414	18 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL JOCOTITLAN LOCALIDAD CRIDAD DE JOCOTITLAN / CABECERA MUNICIPAL	CONTRAT O	2020-09-14	2020-10-14	499,994.70	499,994.70	0.00	149,999.41	149,999.41	0.00	D1 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	200	30	30.00
40201/0310/107370	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	CONTRAT O	2020-08-17	2020-09-30	312,712.44	312,712.44	0.00	93,813.74	93,813.74	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	480	30	30.00
40203/0311/112490	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PEÑA DE TAPELLY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	201,050.18	201,050.18	0.00	201,050.18	201,050.18	0.00	02 METRO CUADRADO	820.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
40206/0312/116302	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	199,000.00	199,000.00	0.00	187,400.36	187,400.36	0.00	02 METRO CUADRADO	740.00		3 POBLADO	1	200	84	83.74
40208/0313/116386	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	209,132.03	209,132.03	0.00	209,132.03	209,132.03	0.00	02 METRO CUADRADO	590.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
40209/0314/115350	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2020-09-03	2020-10-23	201,950.40	201,950.40	0.00	201,950.40	201,950.40	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00
40305/0315/115308	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-11-13	156,830.33	156,830.33	0.00	156,830.33	156,830.33	0.00	02 METRO CUADRADO	455.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00
40307/0316/124548	18 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LOS PEDREGALES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-09-30	67,712.00	67,712.00	0.00	67,312.48	67,312.48	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	84	98	99.41
40311/0317/126908	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-31	199,050.00	199,050.00	0.00	199,850.40	199,850.40	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		3 POBLADO	1	280	95	95.88

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
13 NOV 2020

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. In. Prs.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicia	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Años Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40383/0018 124850	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2020-09-10	2020-11-10	237,890.48	237,890.48	0.00	237,890.48	237,890.48	0.00	02 METRO CUADRADOS	600.00		3 POBLADOS	1	150	100	100.00
40387/0010 122288	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	2020-08-21	2020-11-20	88,800.00	88,800.00	0.00	88,800.20	88,800.20	0.00	02 METRO CUADRADOS	300.00		3 POBLADOS	1	40	88	88.83
40372/0020 144760	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	489,699.24	489,699.24	0.00	489,699.24	489,699.24	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADOS	1	350	100	100.00
40374/0021 144761	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-15	89,599.92	89,599.92	0.00	89,599.92	89,599.92	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADOS	1	150	100	100.00
41855/0022 104838	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO No. 07 CCT-15ETK0007K EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE / TIACAQUE	CONTRATO	2020-09-02	2020-10-24	646,812.84	649,812.84	0.00	194,943.85	194,943.85	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	90	30	30.00
41872/0023 107652	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	CONTRATO	2020-09-17	2020-10-30	229,988.93	229,988.93	0.00	68,988.68	68,988.68	0.00	01 METRO LINEAL	11.00		3 POBLADOS	1	85	30	30.00
41879/0024 112899	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL PANTÓN MUNICIPAL BUENAVISTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD UNA LOCALIDAD ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	CONTRATO	2020-09-14	2020-10-30	1,059,817.25	1,060,817.25	0.00	329,845.18	329,845.18	0.00	17 PIEZA	27.00		3 POBLADOS	1	72	30	30.00
41877/0025 112422	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHONITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	148,450.00	148,450.00	0.00	147,149.91	147,149.91	0.00	02 METRO CUADRADOS	402.00		3 POBLADOS	1	250	93	80.12
41964/0026 112600	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA RITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	174,400.00	174,400.00	0.00	174,000.35	174,000.35	0.00	02 METRO CUADRADOS	670.00		3 POBLADOS	1	180	93	80.77
41987/0027 118589	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	261 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESBIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-17	150,200.00	150,200.00	0.00	113,389.70	113,389.70	0.00	04 KILOMETRO	0.60		3 POBLADOS	1	280	75	75.50

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control		Sector		Datos de la Obra y/o Acción			Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	U. Medida	Aprobada	Avanzada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
41990/0028 118591	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA - JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-11-30	59,874.00	59,874.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	342.00		3 POBLADOS	1	300	94	94.56				
41991/0029 110607	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2020-08-17	2020-08-30	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	685.00		3 POBLADOS	1	100	36	36.00				
41992/0030 116467	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-08-01	2020-11-27	306,774.88	306,774.88	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	876.00		3 POBLADOS	1	400	100	100.00				
41994/0031 116592	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-10-31	106,625.00	106,625.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	312.00		3 POBLADOS	1	225	99	80.80				
41995/0032 116594	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-10-31	101,400.03	101,400.03	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	288.00		3 POBLADOS	1	225	100	100.00				
41997/0033 118593	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	250 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS GUENIOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-09-30	85,839.87	85,839.87	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	193.00		3 POBLADOS	1	80	100	100.00				
41998/0034 118595	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-15	293,900.00	293,900.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	900.00		3 POBLADOS	1	150	57	57.14				
42001/0035 119811	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-11-13	202,400.91	202,400.91	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	700.00		3 POBLADOS	1	125	100	100.00				
42004/0036 119600	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-21	48,864.00	48,864.00	0.00	0.00	04 KILOMETRO	0.21		3 POBLADOS	1	130	96	96.56				

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.81 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fed. Inf. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Código	Social	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fed Inf Real	Fed Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses F.	Total	R. del Fondo	Intereses F.	U. Medición	Aprobada	Avance Real	U. Medición	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
42009/0037 121242	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO JUÁREZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-16	115,620.00	115,620.00	0.00	51,090.18	51,090.18	0.00	01 METRO LINEAL	211.00		3 POBLADO	1	102	44	44.20
42009/0038 125070	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	CONTRATO	2020-09-21	2020-10-23	302,719.33	302,719.33	0.00	276,242.64	275,242.64	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO	1	60	90	60.92
42010/0039 130253	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LEONARDO BRAVO OFC. NO. 311 C.O.T. 16E8805925 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2020-09-21	2020-10-31	666,572.08	566,572.08	0.00	169,971.62	169,971.62	0.00	02 METRO CUADRADO	617.76		5 ALUMNO	1	90	30	30.00
42011/0040 130254	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ASFOLO, ASPALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-09-11	2020-10-23	477,936.00	477,936.00	0.00	237,228.70	237,228.70	0.00	02 METRO CUADRADO	440.00		3 POBLADO	1	194	48	48.64
42012/0041 147737	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN JOSE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-10-05	2020-11-13	105,975.88	105,975.00	0.00	91,173.55	91,173.55	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		3 POBLADO	1	60	66	66.03
42013/0042 148201	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PREGA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-16	200,339.94	200,339.94	0.00	200,339.94	200,339.94	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		3 POBLADO	1	160	100	100.00
42014/0043 146871	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	156 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	CONTRATO	2020-09-28	2020-10-31	659,257.58	659,257.68	0.00	209,777.28	209,777.28	0.00	01 METRO LINEAL	360.43		3 POBLADO	1	100	30	30.00
42015/0044 145002	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 CALLES (ASFOLO, ASPALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2020-09-24	2020-10-21	400,200.00	400,200.00	0.00	399,800.78	399,800.78	0.00	02 METRO CUADRADO	1,400.00		3 POBLADO	1	100	99	99.99
42015/0045 144988	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTAGO DEL CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2020-09-12	2020-09-19	29,600.88	29,600.88	0.00	29,600.88	29,600.88	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		3 POBLADO	1	20	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Med. Ejec.	Fed. Inf. Fís.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Montos Totales		Beneficiarios		Avances					
				Inicio	Obra/Localidad		Pde Inf Real	Fce Inf Fís	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apiso Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fís.	Fin.		
42017/0046/144989	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2020-09-12	2020-09-30	187,581.30	187,581.30	0.00	186,780.02	186,780.02	0.00	01 METRO LINEAL	1,602.00		3 POBLADO	1	260	99	99.67		
42018/0047/147679	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	249 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA SANTIAGO YECHE JOCOTITLÁN / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2020-10-05	2020-11-09	799,607.52	799,607.52	0.00	482,260.47	482,260.47	0.00	03 METRO CUBICO	439.50		5 ALUMNO	1	139	60	60.51		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47									TOTAL			15,722,852.00	16,722,852.00	0.00	9,775,166.82	9,775,166.82	0.00							3826

Complementarios: 26 Directa: 21



IVAN DE JESÚS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


DRA. EN A. MARÍA TERESA
GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



M. EDITH CAMACHO
VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS


LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021


TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021


RECIBIDO
13 NOV 2020