

1,2,3 y 6

A/R




Jocotitlán
cabecera

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 07 de Octubre de 2020.

Oficio Número: TMJ/148/2020



JOCOTITLÁN
Agrupamiento 2019 - 2021

2020

1920 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, Méico,
C.P. 50700.

MTR. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) sin movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2020.**


Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENAMENTE


DRA. EN A. MARIATERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.p.p. aratiro

INFORMES



GOBIERNO CONSTITUCIONAL
COAHUILA, DE
MEXICO





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Subprograma	Programa	Objetivo	Objeto	Modalidad	Mod. Espec.	Reg. Fin. Fed. (P)	Reg. Fin. Fed. (R)	Reg. Fin. Fed. (T)	Reg. Fin. Fed. (I)	Reg. Fin. Fed. (E)	Reg. Fin. Fed. (O)	Reg. Fin. Fed. (D)	Reg. Fin. Fed. (C)	Reg. Fin. Fed. (A)	Reg. Fin. Fed. (S)	Reg. Fin. Fed. (M)	Reg. Fin. Fed. (N)	Reg. Fin. Fed. (L)	Reg. Fin. Fed. (J)	Reg. Fin. Fed. (H)	Reg. Fin. Fed. (G)	Reg. Fin. Fed. (F)	Reg. Fin. Fed. (B)	Reg. Fin. Fed. (V)	Reg. Fin. Fed. (X)	Reg. Fin. Fed. (Z)			
40191	17 URB	UR	A CONSTRUC	169 CALLES	CONSTRUCCION CON	ADMINIST	2020-08-17	700,600.00	700,600.00	0.00	527,201.00	527,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40192	17 URB	UR	URBANIZACION	169 CALLES	CONSTRUCCION CON	ADMINIST	2020-08-15	479,100.00	479,100.00	0.00	266,800.50	266,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111700																														
40194	15 AYS	AP AGUA	POTABLE	217 REB O	AMPLIACION DE	ADMINIST	2020-08-14	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112335																														
40195	08 EDU	UR	A CONSTRUC	248	CONSTRUCCION DE	CONTRAT	2020-08-21	751,468.19	751,468.19	0.00	225,439.69	225,439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103054																														
40169	17 URB	UR	URBANIZACION	169 CALLES	CONSTRUCCION CON	ADMINIST	2020-09-09	252,100.00	252,100.00	0.00	247,100.03	247,100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108298																														
40187	16 AYS	AP AGUA	POTABLE	201 POZO	EQUIPAMIENTO DE POZO	CONTRAT	2020-08-21	1,599,944.43	1,599,944.43	0.00	479,983.33	479,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102057																														
40188	05 EDU	UR	A CONSTRUC	211 PRIMARIA	MANTENIMIENTO AULA EN	CONTRAT	2020-08-24	349,998.73	349,998.73	0.00	104,999.82	104,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107369																														
40199	05 EDU	UR	A CONSTRUC	248	CONSTRUCCION DE	CONTRAT	2020-08-14	499,012.71	499,012.71	0.00	149,973.81	149,973.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107547																														

RECIBIDO

09 OCT 2020

40191	17 URB	UR	A CONSTRUC	169 CALLES	CONSTRUCCION CON	ADMINIST	2020-08-17	700,600.00	700,600.00	0.00	527,201.00	527,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40192	17 URB	UR	URBANIZACION	169 CALLES	CONSTRUCCION CON	ADMINIST	2020-08-15	479,100.00	479,100.00	0.00	266,800.50	266,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111700																															
40194	15 AYS	AP AGUA	POTABLE	217 REB O	AMPLIACION DE	ADMINIST	2020-08-14	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112335																															
40195	08 EDU	UR	A CONSTRUC	248	CONSTRUCCION DE	CONTRAT	2020-08-21	751,468.19	751,468.19	0.00	225,439.69	225,439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103054																															
40169	17 URB	UR	URBANIZACION	169 CALLES	CONSTRUCCION CON	ADMINIST	2020-09-09	252,100.00	252,100.00	0.00	247,100.03	247,100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108298																															
40187	16 AYS	AP AGUA	POTABLE	201 POZO	EQUIPAMIENTO DE POZO	CONTRAT	2020-08-21	1,599,944.43	1,599,944.43	0.00	479,983.33	479,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102057																															
40188	05 EDU	UR	A CONSTRUC	211 PRIMARIA	MANTENIMIENTO AULA EN	CONTRAT	2020-08-24	349,998.73	349,998.73	0.00	104,999.82	104,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107369																															
40199	05 EDU	UR	A CONSTRUC	248	CONSTRUCCION DE	CONTRAT	2020-08-14	499,012.71	499,012.71	0.00	149,973.81	149,973.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107547																															

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado


REINTEGRO: \$ 0.00

Contorno	Programa	Subprograma	Indicador	Objetivo	Mod. Ejec.	Form. Inicial	Form. Actual	Total	Integrados F.	Integrados F.	F. del Fondo	Metas Totales	Avance Fis.	Avance Fin.				
40337/	17 Urb	UR	169 CALLES	CONSTRUCCION CON	ADMINIST	2020-08-10	2020-11-10	197,600.00	107,600.00	0.00	126,000.22	126,000.22	63.80	63.80				
126288	0018	URBANIZACION	COMPLEMEN	ASfalto, concreto y adoquin, concreto hidráulico en calle sin nombre en JOCOTTLAN (PRINCIPAL)- LAS AMIGAS DE VILLAGE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLAGE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLAGE	ADMINIST	2020-09-21	2020-11-20	98,300.00	98,300.00	0.00	82,650.20	82,650.20	88	88.83				
40372/	16 AYS	AP AGUA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	ADMINIST	2020-08-14	2020-10-14	499,599.24	499,599.24	0.00	499,599.24	499,599.24	360	360				
0203	0020	POTABLE	DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONSTRUCCION	ADMINIST	2020-08-14	2020-10-14	499,599.24	499,599.24	0.00	499,599.24	499,599.24	100	100.00				
40372/	15 AYS	AP AGUA	217 REO O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	ADMINIST	2020-08-15	2020-08-15	99,599.92	99,599.92	0.00	99,599.92	99,599.92	100	100.00				
144761	0021	POTABLE	DIRECTA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD MAVORO / MAVORO	ADMINIST	2020-08-15	2020-08-15	99,599.92	99,599.92	0.00	99,599.92	99,599.92	100	100.00				
TOTAL											7,896,786.36	7,896,786.36	0.00	4,043,211.63	4,043,211.63	0.00		

Complementarios: 11

Directa: 10


IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




DRA. EN A. MARIA TERESA GARDINO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



MIGUEL CAMARGO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. EDUARDO CARREOLAN
CONTADOR MUNICIPAL



09 OCT 2020

RECIBIÓ

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMATICA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

Reporte: AvanceFisicoFinanciero de Ramo: 07/10/2020 13:08:17 Pagina: 39