


1, 2, 3 y 6

Jocotitlán
MEXICO

"2021 Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 14 de Enero de 2021.

Oficio Número: TMJ/007/2021



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020
MAYOR AYUNTAMIENTO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTR. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) sin movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **DICIEMBRE de 2020**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTG/Idms
EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO

15 ENE 2021

M. C. I. B. D. O. N.
14.03



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control		Programa	Subprograma	Objeto	Ejec. del Ejercicio		Ejec. del Ejercicio		Ejec. del Ejercicio		Ejec. del Ejercicio		Ejec. del Ejercicio		Ejec. del Ejercicio		Ejec. del Ejercicio		
Contro	Programa	Subprograma	Objeto	Mod. Ejec.	Reg. Inicial	Reg. Final	Reg. Inicial	Reg. Final	Reg. Inicial	Reg. Final	Reg. Inicial	Reg. Final	Reg. Inicial	Reg. Final	Reg. Inicial	Reg. Final	Reg. Inicial	Reg. Final	
40363/	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	ADMINISTRACION	2020-09-10	2020-11-10	238,290.48	238,290.48	0.00	238,290.48	238,290.48	238,290.48	0.00	238,290.48	238,290.48	238,290.48	0.00	238,290.48
128288	0019	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-11-20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20
40372/	0020	AP AGUA	A CONSTRUCCION	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24
144760	0020	POTABLE	DIRECTA	DE AGUA POTABLE EN	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24
40374/	0021	AP AGUA	A CONSTRUCCION	REHABILITACION DE SISTEMA	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-15	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92
144761	0021	POTABLE	DIRECTA	DE AGUA POTABLE EN	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-15	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92
41856/	05 EDU	INFRAESTR	A CONSTRUCCION	207	CONTRATACION	2020-09-02	2020-10-24	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95
104838	0022	ACTURA	DIRECTA	PREPARATORIA	CONTRATACION	2020-09-02	2020-10-24	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95
41872/	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	CONTRATACION	2020-08-17	2020-10-30	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82
107552	0023	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CONCRETO Y	CONTRATACION	2020-08-17	2020-10-30	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82
41875/	18 VIV	17 ELECTRICI	B	181 ELECTRICI	CONTRATACION	2020-09-14	2020-10-30	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65
112899	0024	CAJON	DIRECTA	AMPLIACION	CONTRATACION	2020-09-14	2020-10-30	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65
41877/	0025	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91
112422	0025	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CONCRETO Y	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91
41864/	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37
112600	0026	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CONCRETO Y	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37
41987/	0027	URBANIZACION	C REHABILITACION	261 CARRERAS	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-17	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70
118589	0027	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CARRERAS	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-17	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70
40363/	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	ADMINISTRACION	2020-09-10	2020-11-10	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20
124550	0018	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CONCRETO Y	ADMINISTRACION	2020-09-10	2020-11-10	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20
40372/	0020	AP AGUA	A CONSTRUCCION	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24
144760	0020	POTABLE	DIRECTA	DE AGUA POTABLE EN	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24	499,998.24	499,998.24	0.00	499,998.24
40374/	0021	AP AGUA	A CONSTRUCCION	REHABILITACION DE SISTEMA	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-15	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92
144761	0021	POTABLE	DIRECTA	DE AGUA POTABLE EN	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-15	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92
41856/	05 EDU	INFRAESTR	A CONSTRUCCION	207	CONTRATACION	2020-09-02	2020-10-24	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95
104838	0022	ACTURA	DIRECTA	PREPARATORIA	CONTRATACION	2020-09-02	2020-10-24	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95
41872/	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	CONTRATACION	2020-08-17	2020-10-30	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82
107552	0023	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CONCRETO Y	CONTRATACION	2020-08-17	2020-10-30	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82
41875/	18 VIV	17 ELECTRICI	B	181 ELECTRICI	CONTRATACION	2020-09-14	2020-10-30	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65
112899	0024	CAJON	DIRECTA	AMPLIACION	CONTRATACION	2020-09-14	2020-10-30	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65
41877/	0025	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91
112422	0025	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CONCRETO Y	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91
41864/	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	169 CALLES	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37
112600	0026	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CONCRETO Y	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37
41987/	0027	URBANIZACION	C REHABILITACION	261 CARRERAS	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-17	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70
118589	0027	URBANIZACION	COMPLEMENTARIOS	CARRERAS	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-17	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
Municipio: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020, Al 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TCOHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,614,144.31
RENTREGO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Obtencion de Localidad, Mod. Ejec., Fec. Inic. Pro., Fec. Ter. Pro., Fec. Inic. Real., Fec. Ter. Real, Total, R. del Fondo, Intereses B., Inversion B., Inversion Ejecutada, Total, R. del Fondo, Intereses B., Intereses B., U. Medida, U. Medida, U. Medida, U. Medida, Cantidad, U. Personas, Fjs., Fin., Avances



REGISTRO DE AVANCES RAMO 33
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTILÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción		Categorización		Fechas		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Conto	Sector	Programa	Subprograma	Insgo	Contratabilidad	Mod. Eje	Fec. Inic. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	Fis.
14 DRENAJE Y	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE	CONSTRUCION DE DRENAJE	CONTRAT	2020-10-12	2020-10-31	317,954.16	317,954.16	0.00	317,954.16	317,954.16	0.00	317,954.16
15 AVS	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
0055	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
0057	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
165577	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
43083/	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
0057	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
43083/	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
0058	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
165576	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
43090/	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
0058	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
165576	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-12	2020-11-23	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20	98,150.20	0.00	98,150.20
43096/	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
0058	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
165767	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
43126/	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
0060	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
43126/	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
0061	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
165574	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
43132/	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
0061	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
165574	17 URB	LETINMAS	AMPLIACION DIRECTA	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23
43134/	05 EDU	15 INFRAESTR	AMPLIACION DIRECTA	248	EN AREA DE IMPARTICION DE	CONTRAT	2020-10-21	2020-11-21	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30
0062	05 EDU	15 INFRAESTR	AMPLIACION DIRECTA	248	EN AREA DE IMPARTICION DE	CONTRAT	2020-10-21	2020-11-21	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30
112843	05 EDU	15 INFRAESTR	AMPLIACION DIRECTA	248	EN AREA DE IMPARTICION DE	CONTRAT	2020-10-21	2020-11-21	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30
43136/	05 EDU	15 INFRAESTR	AMPLIACION DIRECTA	248	EN AREA DE IMPARTICION DE	CONTRAT	2020-10-21	2020-11-21	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30
0063	05 EDU	15 INFRAESTR	AMPLIACION DIRECTA	248	EN AREA DE IMPARTICION DE	CONTRAT	2020-10-21	2020-11-21	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30
170929	05 EDU	15 INFRAESTR	AMPLIACION DIRECTA	248	EN AREA DE IMPARTICION DE	CONTRAT	2020-10-21	2020-11-21	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30
43139/	17 URB	URBANIZACION	TARIOS	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE SIN	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-19	109,626.22	109,626.22	0.00	109,626.22	109,626.22	0.00	109,626.22
0064	17 URB	URBANIZACION	TARIOS	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE SIN	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-19	109,626.22	109,626.22	0.00	109,626.22	109,626.22	0.00	109,626.22
170931	17 URB	URBANIZACION	TARIOS	169 CALLES	CONSTRUCION DE CALLE SIN	ADMINIST	2020-10-19	2020-11-19	109,626.22	109,626.22	0.00	109,626.22	109,626.22	0.00	109,626.22



REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE
 Reporte de Avance Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso.	Datos de la Obra y/o Accion		Eje. Ejec.	Mod. Ejec.	Eje. Inj. Pro.	Eje. Inj. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		U. Medida	Aprob. Real	Beneficiarios	Avances	
					Total	R. del Fondo					Total	R. del Fondo							
43804/0083	18 VIV	17 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	AMPLIACION DE CACION	181 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	CONTRAT	2020-11-03	2020-12-30	846,499.16	846,499.16	0.00	846,499.16	0.00	846,499.16	17 PIEZA	9.00	3 POBLAD	100.00
43811/0094	18 VIV	17 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	AMPLIACION DE CACION	181 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	CONTRAT	2020-10-07	2020-11-21	299,712.49	299,712.49	0.00	299,712.49	0.00	299,712.49	17 PIEZA	5.00	3 POBLAD	100.00
43812/0085	17 URB	UR	URBANIZACION	COMPLEMEN TARIOS	251 CAMINOS/ GARRETERAS	REVESTIMIENTO DE CAMINO	ADMINIST RACION	2020-11-20	2020-11-20	99,699.81	99,699.81	0.00	99,699.81	0.00	99,699.81	04 KILOM ETR	0.31	3 POBLAD	100.00
43613/0066	15 AYS	AP AGUA	POTABLE	ACION DIRECTA	217 RED O	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT	2020-10-13	2020-11-10	233,351.75	233,351.75	0.00	233,351.75	0.00	233,351.75	04 METRO LINEAL	1.00	3 POBLAD	100.00
43614/0087	15 AYS	AP AGUA	POTABLE	ACION DIRECTA	217 RED O	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ	CONTRAT	2020-10-13	2020-10-19	159,593.99	159,593.99	0.00	159,593.99	0.00	159,593.99	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLAD	100.00
43615/0088	18 VIV	17 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	AMPLIACION DE CACION	181 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	CONTRAT	2020-10-19	2020-12-03	394,534.57	394,534.57	0.00	394,534.57	0.00	394,534.57	17 PIEZA	6.00	3 POBLAD	100.00
43616/0089	17 URB	UR	URBANIZACION	COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADQUIN, ASPALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLES SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA LOCALIDAD BOYECHA / BARRIO DE BOYECHA / JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO BOYECHA	ADMINIST RACION	2020-10-19	2020-11-30	59,440.12	59,440.12	0.00	59,440.12	0.00	59,440.12	02 METRO C UADRAD	179.00	3 POBLAD	100.00
43617/0090	18 VIV	17 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	AMPLIACION DE CACION	181 ELECTRI B	AMPLIACION DE CACION	CONTRAT	2020-10-19	2020-12-03	437,298.32	437,298.32	0.00	437,298.32	0.00	437,298.32	17 PIEZA	2.00	3 POBLAD	100.00
43621/0091	17 URB	UR	URBANIZACION	TARIOS COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICION S Y BANCQUETAS	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANADOR EN JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD / ASENTAMIENTO LA SOLEDAD	ADMINIST RACION	2020-10-26	2020-11-26	197,759.58	197,759.58	0.00	197,759.58	0.00	197,759.58	02 METRO C UADRAD	1,300.00	3 POBLAD	100.00

