



1, 2, 3 y 6

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

Ciudad de Jocotitlan, México a 30 de Julio del 2018

OFICIO No.TMJ/232/2018.

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN**  
**PRESENTE.**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 1ER. PARRAFO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SE REMITE EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIAVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.S.M.D.F.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE **AL MES DE JUNIO DEL 2018.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

MTRA. MIREYA MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL



c.c.p. T.C. ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ- ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS  
archivo\*

Plaza Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
[www.jocotitlan.gob.mx](http://www.jocotitlan.gob.mx)



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 41,601,075.32 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.
16598/0001	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	222,097.98	222,097.98	0.00	63 MAQUINARIA	25	100	32	44.41
16599/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	1,993,787.78	1,993,787.78	0.00	66 LITRO	25	62,000	44	72.50
16600/0003	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,736,527.14	1,736,527.14	0.00	66 LITRO	40	62,000	33	52.62
16600/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	16,950,000.00	16,950,000.00	0.00	6,828,284.50	6,828,284.50	0.00	80 ELEMENTO	100	62,000	35	40.25
18065/0005	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	250,591.66	250,591.66	0.00	50 EQUIPO	15	62,000	48	71.59
18067/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	725,000.00	725,000.00	0.00	297,392.95	297,392.95	0.00	50 EQUIPO	100	62,000	10	41.02
18070/0007	08 ADM	EP EDIFICIOS DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	721,433.91	721,433.91	0.00	02 METRO CUADRA	1	62,000	24	27.03
18077/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	1,338,365.99	1,338,365.99	0.00	81 PAGO	1	62,000	39	47.11
18080/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	3,486,223.62	3,486,223.62	0.00	81 PAGO	1	62,000	39	47.11
18082/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	244,597.90	244,597.90	0.00	244,597.90	244,597.90	0.00	50 EQUIPO	40	62,000	99	100.00
18087/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	146,212.80	146,212.80	0.00	34 VEHICULO	18	62,000	18	24.36
18512/0012	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	375,000.00	375,000.00	0.00	93,467.00	93,467.00	0.00	15 SISTEMA	1	62,000	1	24.92
18516/0013	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS ANTERIORES	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	1,844,765.20	1,844,765.20	0.00	1,844,765.20	1,844,765.20	0.00	81 PAGO	4	62,000	88	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 41,601,075.32 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inj. Pro.		Inversión: Aprobada		Intereses B.	Intereses B.	Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Inj. Regl.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo			Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
20906/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	135,520.00	135,520.00	0.00	0.00	135,520.00	50 EQUIPO	90.00	4 MUNICIPIOS	90	90	100.00	100.00	
20906/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	EXAMENES DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	37,600.26	37,600.26	0.00	0.00	37,600.26	50 EQUIPO	90.00	4 MUNICIPIOS	90	90	100.00	100.00	
TOTAL									41,562,483.36	41,562,483.36	0.00	0.00	19,374,868.69							723	

Complementarios: 0

Directa: 0

LIC. JOSE EDUARDO  
TAFOLIA ALVARADO  
PRESIDENTE MPAL. POR  
MINISTERIO DE LEY



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2018-2019

M. En C. y C.P. MIREYA  
MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2018-2019

ARQ. FELICIANO DÍAZ  
RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2018-2019

T.C. ELISEO HERNANDEZ  
GUTIERREZ  
ENCARGADO DE LA  
CONTRALORIA INT. MPAL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2018-2019






GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fig.
20323/0001/51387	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEM TARIOS	016 CAMINOS RURALES	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO - SANTIAGO CASANDEJE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRAT O	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	1,071,692.39	0.61	04 KILOM ETRO	3 POBLAD O	1	1,800	100	100.00
20324/0002/51388	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT O	757,707.61	757,707.61	0.00	757,707.61	886.20	03 METRO CUBICO	3 POBLAD O	1	1,000	100	100.00
20350/0003/108976	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINIST RACION	294,724.57	294,724.57	0.00	294,697.65	700.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	200	100	99.99
20351/0004/109154	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEM TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / RUSO, EL	ADMINIST RACION	493,219.98	493,219.98	0.00	406,543.61	8.00	19 POSTE	3 POBLAD O	1	80	82	82.43
20352/0005/109568	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE / PROVIDENCIA, LA	CONTRAT O	525,000.00	525,000.00	0.00	296,808.18	1.00	17 PIEZA	5 ALUMINO	1	200	57	56.53
20353/0006/109288	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEM TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA / BARRIO EL LINDERO	ADMINIST RACION	80,916.45	80,916.45	0.00	80,916.45	2.00	19 POSTE	3 POBLAD O	1	100	100	100.00
20373/0007/109410	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEM TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	38,473.72	38,473.72	0.00	38,473.72	2.00	19 POSTE	3 POBLAD O	1	25	100	100.00
20376/0008/109573	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA CALLE BARCELONA / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINIST RACION	199,860.00	199,860.00	0.00	199,410.70	385.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	80	100	99.78
20377/0009/109875	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL DE CAMINO SACA COSECHA / CONCEPCION CARO	ADMINIST RACION	76,148.80	76,148.80	0.00	62,945.47	30.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	100	83	82.66
20379/0010/109879	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL EN CAMINO SACA COSECHA / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	163,433.00	163,433.00	0.00	151,354.77	87.50	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	200	93	92.60
20380/0011/109278	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEM TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINIST RACION	100,153.72	100,153.72	0.00	100,153.72	2.00	19 POSTE	3 POBLAD O	1	50	100	100.00
20388/0012/109281	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEM TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE / OJO DE AGUA	ADMINIST RACION	100,562.55	100,562.55	0.00	100,562.55	2.00	17 PIEZA	3 POBLAD O	1	100	100	100.00
21057/0013/161247	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	240,000.00	240,000.00	0.00	195,862.68	140.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	82	82	81.61
21070/0014/161305	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA SOLEDAD/REYES, LOS	ADMINIST RACION	150,061.79	150,061.79	0.00	106,010.36	406.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	23	02	70.64





MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprmb Real	U. Medida	U. Personas
2107/0015162295	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO-TOLUCA / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	71,778.60	71,778.60	0.00	71,778.60	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	32	100	100.00
2107/0016161760	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO / MAVORO	ADMINISTRACION	2018-03-21	2018-04-30	172,577.52	172,577.52	0.00	172,577.52	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	100	100.00
2107/0017160182	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LAS VIAS / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2018-05-14	2018-07-30	346,055.00	346,055.00	0.00	321,243.97	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	500	93	92.83
2107/0018110137	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO PASTEJE AL BARRIO DEL TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-15	188,250.00	188,250.00	0.00	132,089.15	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	60	70	70.17
2107/0019161306	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DRENAJE SANITARIO / REYES, LOS	ADMINISTRACION	2018-05-08	2018-06-04	82,489.52	82,489.52	0.00	72,674.43	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	60	88	88.10
2107/0020161311	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA Y 20 DE NOVIEMBRE / REYES, LOS	ADMINISTRACION	2018-05-14	2018-05-18	56,600.00	56,600.00	0.00	36,969.19	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	24	65	65.35
2107/0021160143	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-03	372,000.00	372,000.00	0.00	288,057.07	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	60	77	77.43
2107/0022160341	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NEZAHUALCOYOTL / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	277,000.00	277,000.00	0.00	214,162.83	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	30	77	77.32
2107/0023160380	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN ANDRES / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	271,000.00	271,000.00	0.00	183,005.28	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	60	68	67.53
2108/0024160385	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LAS ESCUELAS BARRIO EMILIANO ZAPATA 1ERA SECCION / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	316,000.00	316,000.00	0.00	227,046.77	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	300	72	71.85
21237/0025160390	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRIFICACION EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COLONIA LA PRESA / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	321,000.00	321,000.00	0.00	225,633.63	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	40	70	70.29
21238/0026161161	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DICONSA - POZO DE AGUA / HUEMETLA	CONTRATO	2018-05-14	2018-07-12	350,000.00	350,000.00	0.00	104,962.79	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	50	50	50.99
21239/0027161332	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO 1ERA ETAPA / TIACAQUE	CONTRATO	2018-05-18	2018-08-15	590,000.00	590,000.00	0.00	227,026.00	0.00	17 PIEZA	5 ALUMNO	1	38	38	38.78
21302/0028110044	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE EN PARAJE NENE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-11	2018-06-30	140,035.00	140,035.00	0.00	105,170.02	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	70	75.10





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Med. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apr. Real	U. Medida	Cantidad	U. Persoñas
21303/0029/160453	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL PARQUE HUNDIDO / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-06-09	28,815.00	28,815.00	0.00	23,127.70	0.00	01 METRO LINEAL	31.00		3 POBLADO	1	40	80.26
21304/0030/160459	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-06-27	47,500.00	47,500.00	0.00	42,619.59	0.00	01 METRO LINEAL	86.00		3 POBLADO	1	60	89.73
21305/0031/162315	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BODEGA ZDA ETAPA / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-08-30	120,187.00	120,187.00	0.00	120,185.90	0.00	02 METRO CUADRAD	448.00		3 POBLADO	1	200	100.00
21306/0032/161877	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2018-06-01	2018-07-31	199,935.00	199,935.00	0.00	133,319.37	0.00	02 METRO CUADRAD	582.00		3 POBLADO	1	100	66.82
21307/0033/160460	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-06-09	53,470.00	53,470.00	0.00	53,460.82	0.00	01 METRO LINEAL	130.00		3 POBLADO	1	50	99.98
21308/0034/160169	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO DE LAS BUENA VISTA / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2018-06-01	2018-07-30	31,025.00	31,025.00	0.00	23,474.57	0.00	01 METRO LINEAL	750.00		3 POBLADO	1	60	75.66
21309/0035/160463	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENITO JUAREZ / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2018-06-01	2018-07-30	157,013.00	157,013.00	0.00	118,225.43	0.00	01 METRO LINEAL	248.00		3 POBLADO	1	150	75.30
21310/0036/161757	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / LOS REYES	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-07-30	49,930.62	49,930.62	0.00	49,930.62	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	30	100.00
21311/0037/161759	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2018-06-20	2018-08-08	96,992.00	96,992.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	230.00		3 POBLADO	1	100	0.00
21315/0038/163592	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / LOS REYES	CONTRATO	2018-03-23	2018-04-02	250,000.00	250,000.00	0.00	243,800.17	0.00	01 METRO LINEAL	364.00		3 POBLADO	1	60	97.92
21321/0039/183113	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ETAPA 1 DE 2 / HUEMETLA	CONTRATO	2018-05-18	2018-05-15	850,000.00	850,000.00	0.00	254,978.53	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMINO	1	60	30.00
<b>TOTAL</b>									<b>9,731,207.84</b>	<b>9,731,207.84</b>	<b>0.00</b>	<b>7,308,679.81</b>	<b>0.00</b>		<b>7,308,679.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3107</b>			

Complementarios: 24

Directa: 15



