



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	SI	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	1	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO 15 DE AGOSTO MUNICIPIO DE JO	ADMINISTRACIÓN	BARRIO 15 DE AGOSTO	150	AD	0.00	-94,800.00	0.00	0.00	-94,800.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	10	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN -BARRIO LA TENERIA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTI	ADMINISTRACIÓN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO LA TENERIA	75	AD	0.00	-219,618.00	0.00	0.00	-219,618.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	11	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD DE JOCOTITLÁN EN BARRIO LA TENERIA EN EL MUNICIPIO DE JO	ADMINISTRACIÓN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO LA TENERIA	120	AD	0.00	-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	12	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE MORELOS EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN BARRIO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO SANTO DOMINGO	100	AD	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	128	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CECYTEM EN LA LOCALIDAD DE SANTI	Administ	SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	100	AD	1,069,243.06	1,069,243.06	1,069,243.06	100.00	0.00	1,069,243.06	100.00	310,756.91
02	01	03	01	01	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE PASTEJE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	ADMINISTRACIÓN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN-PARAJE PASTEJE	60	AD	0.00	-331,000.00	0.00	0.00	-331,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	130	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL EJIDO EN LA LOCALIDAD EL RUSO, JOCOTITL	Administ	EL RUSO, JOCOTITLÁN	100	AD	1,369,115.89	1,369,115.89	1,369,115.89	100.00	0.00	1,369,115.89	100.00	360,883.61
02	01	03	01	01	01	250101	143	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENO	Contrato	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
02	01	03	01	01	01	250101	144	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALID	Contrato	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
02	01	03	01	01	01	250101	148	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LAS JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE	Contrato	SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
02	01	03	01	01	01	250101	149	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE, JOC	Administ	SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.01	
02	01	03	01	01	01	250101	15	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL HUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO	ADMINISTRACIÓN	EL HUERTO	100	AD	0.00	-152,000.00	0.00	0.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	150	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALPILLI, LOCALIDAD MAVORO, JOCOTITLÁN	Contrato	MAVORO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,999.94	
02	01	03	01	01	01	250101	152	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA MANGA DE LA LOCALIDAD DE OJO D	Administ	OJO DE AGUA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,985.94	
02	01	03	01	01	01	250101	155	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO CHIMEJE EN LA LOCALIDAD DE SANT	Administ	SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,999.99	
02	01	03	01	01	01	250101	16	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL RUSO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO	CONTRATO	EL RUSO	230	IR	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	167	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO LA PERA EN LA LOCALIDAD DE SAN	Administ	SAN FRANCISCO CHEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,999.98	
02	01	03	01	01	01	250101	178	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA M	Administ	SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	
02	01	03	01	01	01	250101	184	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TENERIA, J	Administ	BARRIO LA TENERIA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,491.61	
02	01	03	01	01	01	250101	27	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	ADMINISTRACIÓN	OJO DE AGUA	60	AD	0.00	-189,618.00	0.00	0.00	-189,618.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	29	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BOQUI EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONTRATO	SAN JOSE BOQUI	280	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	31	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO EN DIRECCION A LA PREPARATO	ADMINISTRACIÓN	SAN JUAN COAJOMULCO	120	AD	0.00	-426,640.50	0.00	0.00	-426,640.50	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Si	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Asignación (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	34	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN COAJ	ADMINISTRACION	SAN JUAN COAJOMULCO EL CRISTO	35	AD	0.00	-189,000.00	0.00	0.00	-189,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	36	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN EL MUN	CONTRATO	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	120	IR	0.00	-474,000.00	0.00	0.00	-474,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	37	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	ADMINISTRACION	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	460	AD	0.00	-341,000.00	0.00	0.00	-341,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	38	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	120	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	4	MANTENIMIENTO DE FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JOCOTITLAN	ADMINISTRACION	CIUDAD DE JOCOTITLAN	1,200	AD	0.00	-758,472.00	0.00	0.00	-758,472.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	41	CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO DE AGUA PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO	ADMINISTRACION	SANTA MARIA CITENDEJE	120	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	43	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO	ADMINISTRACION	SANTA MARIA CITENDEJE	500	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	53	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARAQUE PUBLICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 56 EN LA LOCALI	CONTRATO	SANTIAGO YECHE	500	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	57	CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR EN CLINICA DE BARRIO LA LUZ EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE BARRIO LA	ADMINISTRACION	SANTIAGO YECHE - BARRIO LA LUZ	2,369	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	7	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN - BARRIO GUDALUPE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLAN - BARRIO DE GUADALUPE	125	IR	0.00	-413,218.55	0.00	0.00	-413,218.55	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250218	101	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS COAJOMULCO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	SAN MARCOS COAJOMULCO	150	IR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	01	03	01	01	01	250218	102	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BULEVAR DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	400	AD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	01	03	01	01	01	250218	105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNIC	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	175	IR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	01	03	01	01	01	250218	107	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA LA CONASUPO SANTIAGO CASANDEJE MUNICIPIO	ADMINISTRACION	SANTIAGO CASANDEJE	300	AD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	01	03	01	01	01	250218	109	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO DE TULA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE	CONTRATO	SANTIAGO YECHE	200	IR	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
02	01	03	01	01	01	250218	110	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GUTIERREZ	ADMINISTRACION	ZACUALPAN	65	AD	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
02	01	03	01	01	01	250218	88	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA BLOQUERA	ADMINISTRACION	BARRIO EL PROGRESO	90	AD	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
02	01	03	01	01	01	250218	90	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN EL BARRIO DE TENERIA CIUDAD DE JOCOTIT	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLAN	110	AD	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
02	01	03	01	01	01	260102	113	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LINDERO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO EL LIN	CONTRATO	EL LINDERO	60	IR	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	01	04	250101	195	3% DE GASTOS INDIRECTOS	Administ	CIUDAD DE JOCOTITLAN, JOCOTITLAN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,500.00
02	02	01	01	02	01	250101	126	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE DEL	Contrato	TIACAQUE, JOCOTITLAN	100	IR	1,688,315.57	1,688,315.57	1,688,315.57	100.00	0.00	1,688,315.57	100.00	361,683.43
02	02	01	01	02	01	250101	14	REHABILITACION DE BODEGA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CARO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN A	ADMINISTRACION	CONCEPCION CARO	1,244	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Acreditación (8)								
02	02	01	01	02	01	250101	146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA AUTOPIA	Contrato	MAVORO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,998.28
02	02	01	01	02	01	250101	151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENT	Administ	LA VENTA YECHE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	157	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL	Administ	SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS SAUCES EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO	Administ	BARRIO LA SOLEDAD	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	162	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SAN JOSE V	Administ	SAN JOSÉ VILLEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	163	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MANG	Administ	LA MANGA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	164	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE EN	Administ	SAN DIMAS, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	185	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRI	Administ	BARRIO DE GUADALUPE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	19	MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE JO	ADMINISTRA CION	LAS ANIMAS VILLEJE	90	AD	0.00	-758,000.00	0.00	0.00	-758,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	190	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LAS	Administ	LAS ANIMAS VILLEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO	Administ	BARRIO SAN JOAQUÍN, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	196	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC.	Administ	MAVORO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,482.00
02	02	01	01	02	01	250101	2	REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE BOCHEYA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN A	ADMINISTRA CION	BOYCHÁ	1,276	AD	0.00	-265,000.00	0.00	0.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	20	MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JOC	ADMINISTRA CION	LAS ANIMAS VILLEJE	90	AD	0.00	-758,000.00	0.00	0.00	-758,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	21	MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE J	ADMINISTRA CION	LAS ANIMAS VILLEJE	90	AD	0.00	-758,000.00	0.00	0.00	-758,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	22	CONSTRUCCION DE PROTECCION CON HERRERIA EN VENTANAS Y PUERTA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCAL	CONTRATO	LOS REYES	50	AD	0.00	-75,800.00	0.00	0.00	-75,800.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATORON EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES	ADMINISTRA CION	LOS REYES	80	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	24	REHABILITACION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	LOS REYES	2,300	IR	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MAVORO EN EL MUNICIPIO DE J	ADMINISTRA CION	MAVORO	175	AD	0.00	-811,200.00	0.00	0.00	-811,200.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	26	REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	MEJE	608	IR	0.00	-507,000.00	0.00	0.00	-507,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	SAN JACINTO	170	IR	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Si	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	02	01	250101	32	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE VEHICULAR DE OJO DE AGUA LOCALIDAD DE SAN JUAN COAJ	ADMINISTRACIÓN	SAN JUAN COAJOMULCO	250	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS PENTAS LOCALIDAD DE SAN JUAN C	CONTRATO	SAN JUAN COAJOMULCO	121	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA SATELITE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN EN EL	CONTRATO	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	120	IR	0.00	-1,042,899.00	0.00	0.00	-1,042,899.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	40	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION EN LA LOCAL	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	300	AD	0.00	-94,809.00	0.00	0.00	-94,809.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL ASENTAMIENTO SANTA M	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARIA CITENDEJE	80	AD	0.00	-300,800.00	0.00	0.00	-300,800.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	45	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL BOULEVAR DE SANTA MARIA CITENDEJE EN LA LOCALIDAD DE	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARIA CITENDEJE	2,150	AD	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVAR DE SANTA MARIA CITENDEJE EN LA	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	300	IR	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA HACIENDA ALCIBAR EN LA LO	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	120	IR	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	49	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE EN EL MUNICIPIO DE JOCOT	CONTRATO	SANTA MARIA ENDARE	1,887	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	50	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CHIMEJE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO	CONTRATO	SANTIAGO CASANDEJE	300	IR	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA U HACIA EL CECYTEM DEL KM 0+0	CONTRATO	SANTIAGO CASANDEJE	600	IR	0.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EN DIRECCION A LA PREPARATORIA OFI	ADMINISTRACIÓN	SANTIAGO YECHE	80	AD	0.00	-666,000.00	0.00	0.00	-666,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	55	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL DEL BOULEVAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO Y	CONTRATO	SANTIAGO YECHE	1,100	IR	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	59	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SIFFARI EN EL MUNICIPIO DE	CONTRATO	SIFFARI	565	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	6	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL EN AREAS DE CABILDO, AZOTEAS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN ASENT	ADMINISTRACIÓN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	50	AD	0.00	-202,000.00	0.00	0.00	-202,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	60	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA EN LA COMUNIDAD DE TIACAQUE	ADMINISTRACIÓN	TIACAQUE	120	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	61	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN	CONTRATO	TIACAQUE	250	IR	0.00	-1,822,400.00	0.00	0.00	-1,822,400.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	62	REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONTRATO	ZACUALPAN	272	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN- BARRIO GUADALUPE EN EL MUNICI	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO DE SAN JOAQUÍN	160	AD	0.00	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	9	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNI	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO EL PROGRESO	125	IR	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250102	67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA U HACIA EL CECYTEM DEL KM 0+3	CONTRATO	SANTIAGO CASANDEJE	600	IR	0.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Si	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02	02	01	01	02	01	250102	68	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PASTEJE	ADMINISTRACIÓN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO PASTEJE	150	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250102	69	REHABILITACION DEL KIOSCO EN LA COMUNIDAD DE MAVORO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	ADMINISTRACIÓN	MAVORO	150	AD	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250102	70	REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE BOULEVAR DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN	CONTRATO	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	400	IR	0.00	-1,620,000.00	0.00	0.00	-1,620,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250102	71	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVAR DE SANTA MARIA CITENDEJE EN LA	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	300	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250102	72	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN	CONTRATO	TIACAQUE	150	IR	0.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250218	104	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DE LA COLONIA LA PRESA	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	45	AD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
02	02	01	01	02	01	250218	93	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CARO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	ADMINISTRACIÓN	CONCEPCIÓN CARO	70	AD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	02	01	01	02	01	250218	94	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO	CONTRATO	LA MANGA	115	IR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	02	01	250218	95	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	ADMINISTRACIÓN	LA PROVIDENCIA	90	AD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	01	01	02	01	250218	96	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONTRATO	LA SOLEDAD	140	IR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	02	01	250218	97	MANTENIMIENTO DE SERVICIO BASICO ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ADLER C.C.T. 15EJN0653G	ADMINISTRACIÓN	OJO DE AGUA	19	AD	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
02	02	01	01	02	01	250218	99	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACIÓN	SAN JOSE BOQUI	150	AD	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	73	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHIVORÓ EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONTRATO	CHIVORÓ	120	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	76	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE CONCEP	CONTRATO	CONCEPCIÓN CARO	40	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ENDARE EN EL MUNICIPIO DE JOCO	CONTRATO	LOMA DE ENDARE	300	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	79	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	CONTRATO	OJO DE AGUA	60	IR	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	81	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PARQUE AL LA ESCUELA PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARIA CITENDEJE	300	AD	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	82	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVAR DE SANTA MARIA CITENDEJE EN LA	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	300	IR	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	83	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA U HACIA EL CECYTEM DEL KM 0+	CONTRATO	SANTIAGO CASANDEJE	600	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	84	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE MUNICIPIO DE JOC	CONTRATO	SANTIAGO CASANDEJE	1,500	IR	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	85	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO Y	CONTRATO	SANTIAGO YECHE	600	IR	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	87	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN	CONTRATO	TIACAQUE	120	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Si	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02	02	01	01	02	01	260102	111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE JOCOTITLÁN BARRIO	CONTRATO	BARRIO CASA BLANCA	120	IR	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	114	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO	CONTRATO	LA PROVIDENCIA	60	IR	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	115	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLAJE EN EL MUNICIPIO	CONTRATO	LAS ANIMAS VILLEJE	300	IR	939,659.42	939,659.42	0.00	0.00	939,659.42	0.00	0.00	939,659.42
02	02	01	01	02	01	260102	116	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN EL PARQUE PUBLICO LAS FUENTES YECHE EN LA LOCALIDAD DE LAS FUENTES YECHE	CONTRATO	LAS FUENTES YECHE	300	IR	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	117	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHEJE	300	IR	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	118	CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO EN EL ACCESO DE SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	SAN JUAN COAJOMULCO	150	AD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	119	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GUARNICIONES EN EL BOULEVARD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	ADMINISTRACION	SANTA MARIA CITENDEJE	300	AD	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	120	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	150	IR	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL PARQUE PUBLICO LAS FUENTES YECHE	ADMINISTRACION	SANTIAGO YECHE	300	AD	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	145	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD SANTA MARIA CITENDEJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	Contrato	SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	153	CONSTRUCCION DE ANDADOR FRENTE A LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (URIS) EN BARRIO S	Administ	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	154	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CO	Administ	SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,666.00
02	02	01	01	02	03	250101	185	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE VICENTE VILLADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL	Administ	BARRIO EL PROGRESO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	181	REHABILITACION DE GUARNICIONES DE CALLES EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE JOCO	Administ	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,985.71
02	02	01	01	02	03	250101	188	REHABILITACION DE GUARNICIONES BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TENERIA	Administ	BARRIO LA TENERIA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,805.52
02	02	01	01	02	03	250101	191	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO ENGASEME EN LA LOCALIDAD DE S	Administ	SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	5	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA UNIDAD DE REHABILITACION DIF EN MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO	ADMINISTRACION	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	600	AD	0.00	-247,900.00	0.00	0.00	-247,900.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	04	250101	182	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA EN LA LOCALIDAD DE HUOMET	Administ	HUOMETLA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	123	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA U HACIA EL CECYTEM	Contrato	SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	1,783,521.66	1,783,521.66	1,783,521.66	100.00	0.00	1,783,521.66	100.00	416,478.35
02	02	01	01	03	02	250101	125	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA SIN NOMBRE KM 0+000 AL 0+400 DE LA	Contrato	LA LOMA DE ENDARE, JOCOTITLÁN	100	IR	569,148.05	569,148.05	569,148.05	100.00	0.00	569,148.05	100.00	1,330,851.85
02	02	01	01	03	02	250101	133	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC.	Contrato	SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	599,961.48	599,961.48	599,961.48	100.00	0.00	599,961.48	100.00	1,400,038.59



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	250101	134	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO SACA COSECHA EN PARAJE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CIT	Contrato	SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	135	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA CENTRO EN L	Contrato	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	100	IR	1,293,535.55	1,293,535.55	1,293,535.55	100.00	0.00	1,293,535.55	100.00	406,464.45
02	02	01	01	03	02	250101	136	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO 15 DE AGOSTO, JOCO	Contrato	BARRIO 15 DE AGOSTO, JOCOTITLÁN	100	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	141	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR KM 0+000 A	Contrato	BARRIO LA TENERIA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,744.25
02	02	01	01	03	02	250101	147	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALENTIN DAVILA FRENTE AL PREESCOLA	Contrato	LA VENTA - JOCO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	166	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN	Administ	BARRIO DE TULA, SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	180	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DEL HUERTO, JOCOTITLÁN.	Administ	EL HUERTO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	186	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM. 0+400	Administ	CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.90
02	02	01	01	03	02	250101	187	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, JOCOTITLÁN.	Administ	SAN JACINTO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	189	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL AUDITOR	Administ	SANTA MARIA ENDARE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	205	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA U HACIA EL CECYTEM DEL KM 0+334 AL 0	Administ	SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,803.45
02	02	01	01	03	02	260101	207	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE UNIDAD DEP	Administ	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	208	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCI	Administ	SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	122	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BULEVAR SANTA MARIA CITENDEJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CI	Contrato	SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	1,125,796.56	1,125,796.56	1,125,796.56	100.00	0.00	1,125,796.56	100.00	274,203.44
02	02	01	01	03	03	250101	132	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A SAN JUAN COAJOMULCO, LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO,	Contrato	SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	100	IR	823,610.65	823,610.65	823,610.65	100.00	0.00	823,610.65	100.00	126,389.32
02	02	01	01	03	03	250101	137	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BULEVAR EMILIO CHUAYFFET CHEMOR EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA	Contrato	BARRIO LA TENERIA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,237.75
02	02	01	01	03	03	250101	170	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHEJE, JOCOTITLÁN	Administ	SAN FRANCISCO CHEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	171	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIVORO, JOCOTITLÁN	Administ	CHIVORO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	172	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MEJE, JOCOTITLÁN	Administ	MEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	173	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN	Administ	SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	174	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, JOCOTITLÁN	Administ	BUENAVISTA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	175	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENGUINDO, JOCOTITLÁN	Administ	ENGUINDO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02	02	01	01	03	03	250101	176	Administ	LA PROVIDENCIA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	177	Administ	LOS JAVIERES, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	192	Administ	EJIDO DE LA PROVIDENCIA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	02	01	01	03	03	250101	193	Administ	CASA BLANCA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	02	01	01	03	03	260101	201	Administ	VARIAS COMUNIDADES ZONA ORIENTE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,921.20
02	02	01	01	03	03	260101	202	Administ	VARIAS COMUNIDADES ZONA CENTRO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,161.14
02	02	01	01	03	03	260101	203	Administ	VARIAS COMUNIDADES ZONA PONIENTE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,721.00
02	02	01	01	03	03	260101	204	Administ	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPC	100	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	200	Administ	CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN	100	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	206	Administ	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CARO, MUNICIPIO DE JOCOTIT	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	129	Administ	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, JOCOTITLÁN	100	AD	513,869.43	513,869.43	513,869.43	100.00	0.00	513,869.43	100.00	138,130.57
02	02	01	01	04	02	250101	180	Administ	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	169	Administ	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUET BOL EN UNIDAD DEPORTIVA CRISTO REY EN CIUDAD DE JOCOTITL	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.52
02	02	01	01	04	02	260101	197	Administ	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHIVORO, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	100	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	02	01	01	04	02	260101	198	Administ	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (URIS) EN LA LOCALIDAD DE CUID	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
02	02	01	01	04	02	260101	199	Administ	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE JOC	100	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	127	Contrato	SAN JOSE BOQUÍ, JOCOTITLÁN	100	AD	250,553.97	250,553.97	250,553.97	100.00	0.00	250,553.97	100.00	59,446.04
02	02	03	01	02	01	250101	131	Contrato	SANTIAGO CSANDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	973,204.93	973,204.93	973,204.93	100.00	0.00	973,204.93	100.00	128,795.03
02	02	03	01	02	01	250101	142	Contrato	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	156	Administ	SAN MARCOS COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	158	Administ	LAS FUENTES YECHE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,998.69
02	02	03	01	02	01	250101	179	Administ	BOYECHA, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,497.52



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Si	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Ajudicación (8)								
02	02	03	01	02	01	250101	183	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA UNIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES	Administ	LOS REYES, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,547.92
02	02	03	01	02	01	250101	30	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO DEL MUNICIPIO DE JOCOT	CONTRATO	SAN JUAN COAJOMULCO	300	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	51	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EN SANTIAGO CASANDEJE MUNICIPIO DE JOCOTI	CONTRATO	SANTIAGO CASANDEJE	600	IR	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	159	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ C.C.T. 15EPR2251Q EN LA LO	Administ	CONCEPCIÓN CARO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.03
02	05	01	01	01	05	250101	168	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 408 DANIEL DELGADILLO C.C.C. 15EES0034H	Administ	SANTA MARÍA ENDARE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,926.05
02	05	01	01	01	05	250101	17	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL	CONTRATO	HUEMETLA	150	IR	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	18	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 13DPR2267U E	CONTRATO	HUEMETLA	100	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	35	REHABILITACION DE AULAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO EL CRISTO EN E	ADMINISTRA CIÓN	SAN JUAN COAJOMULCO EL CRISTO	35	AD	0.00	-426,000.00	0.00	0.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	42	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 15DUN1905B EN LA LOCA	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	63	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA CURIER	CONTRATO	ZACUALPAN	272	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	260101	74	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALB	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	374	IR	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	260101	75	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA E.S.T.A NO. 0013	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLÁN - BARRIO DE SAN JOAQUÍN	630	IR	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	260101	78	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 15EPR1557A EN LA LOCALIDAD DE	CONTRATO	OJO DE AGUA	50	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	250101	124	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE SIFFAR	Contrato	SIFFARI, JOCOTITLÁN	100	IR	739,970.82	739,970.82	739,970.82	100.00	0.00	739,970.82	100.00	190,029.18
03	03	05	01	01	03	250101	136	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SIFFARI	Contrato	SIFFARI, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03	03	05	01	01	03	250101	139	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN PARAJE LAS JOYAS EN LA LOCALIDAD DE EL B	Contrato	BARRIO EL LINDERO, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
03	03	05	01	01	03	250101	140	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA M	Contrato	SANTA MARÍA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
03	03	05	01	01	03	250101	3	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD DE LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE JOCOTITLÁN	ADMINISTRA CIÓN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	1,200	AD	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	250101	46	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONTRATO	SANTA MARIA CITENDEJE	300	IR	0.00	-1,440,000.00	0.00	0.00	-1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	250101	56	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO YECHE- BARRIO ENGASEME LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE EN EL M	CONTRATO	SANTIAGO YECHE - BARRIO ENGASEME	50	IR	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	250101	64	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTI	ADMINISTRA CIÓN	ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	1,000	AD	0.00	-755,000.00	0.00	0.00	-755,000.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	250101	65	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOT	ADMINISTRA CIÓN	ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	1,000	AD	0.00	-755,000.00	0.00	0.00	-755,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Si	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adquisición (8)								
03	03	05	01	01	03	250101	66	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCO	ADMINISTRACION	ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,000	AD	0.00	-755,000.00	0.00	0.00	-755,000.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	250218	100	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	SAN JUAN COAJOMULCO	125	AD	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
03	03	05	01	01	03	250218	103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. DE LAS FLORES EN LA LOCALIDA	CONTRATO	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	400	IR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	03	05	01	01	03	250218	106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN BARRIO LLANO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASAN	CONTRATO	SANTIAGO CASANDEJE	200	IR	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
03	03	05	01	01	03	250218	108	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE TULA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE	CONTRATO	SANTIAGO YECHE	200	AD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	03	05	01	01	03	250218	89	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO HACIA LAS TINAJAS EN LA LOCALIDAD DE BOYECHA MUNICIPIO DE	CONTRATO	BOYECHA	250	IR	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
03	03	05	01	01	03	250218	91	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO O EN LA CALLE NINOS HEROES EN EL BARRIO DE TENERIA CIUDAD DE JOCOT	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLAN	110	AD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
03	03	05	01	01	03	250218	92	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL PEDREGAL	CONTRATO	CONCEPCION CARO	60	AD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	03	05	01	01	03	250218	98	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	SAN JOSE BOQUI	80	IR	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
03	03	05	01	01	03	260101	80	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DEL ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHEJE	300	IR	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	260101	86	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	SANTIAGO YECHE	600	IR	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	03	260102	112	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD DE JOCOTITLAN - BARRIO LA TENERIA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTI	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLAN - BARRIO LA TENERIA	40	IR	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
03	05	01	01	01	05	250101	58	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SIFARI EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	CONTRATO	SIFARI	80	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total												32,274,507.04	-16,047,668.01	12,799,847.62	-79.76	-28,847,515.63	12,799,847.62	148.57	63,292,284.59	




LIC. LEILANI AYLIN LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. JAIME MARTÍNEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL



L.C. MARCO ANTONIO DE JESÚS DE JESÚS

ELABORÓ