

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mex (1) JOCOTITLÁN, OJ

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	03	03	25	01 01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BULEVAR SANTA MARIA CITENDEJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE EN JOCOTITLAN	SANTA MARÍA CITENDEJE	90	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,399,615.84	0.00	0.00	1,399,615.84	1,399,615.84	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01 01	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA U HACIA EL CECYTEM DEL KM 0+000 AL KM 0+330 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	SANTIAGO CASANDEJE	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	2,198,528.21	0.00	0.00	2,198,528.21	2,198,528.21	0.00	100%
03	03	05	01	01	03	25	01 01	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE SIFFARI, JOCOTITLÁN	SIFFARI	40	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	829,843.54	0.00	0.00	829,843.54	829,843.54	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01 01	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA SIN NOMBRE KM 0+000 AL 0+400 DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO - LA LOMA DE ENDARE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ENDARE, JOCOTITLÁN	LA LOMA DE ENDARE	61	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,897,160.16	0.00	0.00	1,897,160.16	1,897,160.16	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+315 EN LA LOCALIDAD DE TIACAQUE, JOCOTITLÁN	TIACAQUE	65	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	2,048,823.73	0.00	0.00	2,048,823.73	2,048,823.73	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	AMPLIACION DE RED DE LINEA DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BOQUI, JOCOTITLÁN	SAN JOSÉ BOQUI	60	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	309,596.23	0.00	0.00	309,596.23	309,596.23	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CECYTEM EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	SANTIAGO CASANDEJE	50	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,377,052.91	0.00	0.00	1,377,052.91	1,377,052.91	0.00	100%
02	04	01	01	01	02	25	01 01	REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, JOCOTITLÁN	ZACUALPAN	50	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	648,535.13	0.00	0.00	648,535.13	648,535.13	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL EJIDO EN LA LOCALIDAD EL RUSO, JOCOTITLÁN	EL RUSO	87	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,728,883.83	0.00	0.00	1,728,883.83	1,728,883.83	0.00	100%
02	02	03	01	02	05	25	01 01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	SANTIAGO CASANDEJE	67	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,099,303.41	0.00	0.00	1,099,303.41	1,099,303.41	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A SAN JUAN COAJOMULCO, LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	SAN JUAN COAJOMULCO	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	848,886.01	0.00	0.00	848,886.01	848,886.01	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01 01	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO CARDENAS MONROY HACIA EL PARQUE LIC. OLGA SOTO DE CHUAYFFET, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	SANTA MARÍA CITENDEJE	180	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,899,870.14	0.00	0.00	1,899,870.14	1,899,870.14	0.00	100%

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mus (1) JOCOTITLÁN, 028

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
03	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO SACA COSECHA EN PARAJE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	SANTA MARÍA CITENDEJE	30	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	186,278.00	0.00	0.00	186,278.00	186,278.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,699,012.95	0.00	0.00	1,699,012.95	1,699,012.95	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO 15 DE AGOSTO, JOCOTITLÁN	BARRIO 15 DE AGOSTO	40	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	149,280.00	0.00	0.00	149,280.00	149,280.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01	01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BULEVAR EMILIO CHUAYFFET CHEMOR EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA TENERÍA, JOCOTITLÁN	BARRIO LA TENERÍA	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	367,995.48	0.00	0.00	367,995.48	367,995.48	0.00	100%
03	03	05	01	01	03	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SIFFARI, JOCOTITLÁN	SIFFARI	37	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	649,799.19	0.00	0.00	649,799.19	649,799.19	0.00	100%
03	03	05	01	01	03	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN PARAJE LAS JOYAS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO EL LINDERO, JOCOTITLÁN	BARRIO EL LINDERO	70	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	714,756.91	0.00	0.00	714,756.91	714,756.91	0.00	100%
03	03	05	01	01	03	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	SANTA MARÍA CITENDEJE	35	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	374,830.41	0.00	0.00	374,830.41	374,830.41	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR KM 0+000 AL 0+253 E.T.C. (TOLUCA - PALMILLAS) - JOCOTITLÁN KM. 45 LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA, JOCOTITLÁN	BARRIO LA TENERÍA	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	945,531.09	0.00	0.00	945,531.09	945,531.09	0.00	100%
02	02	03	01	02	05	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	225	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	194,969.82	0.00	0.00	194,969.82	194,969.82	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	75	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	379,924.36	0.00	0.00	379,924.36	379,924.36	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	75	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	449,831.76	0.00	0.00	449,831.76	449,831.76	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BULEVAR SANTA MARIA CITENDEJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN	SANTA MARÍA CITENDEJE	90	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,447,241.20	0.00	0.00	1,447,241.20	1,447,241.20	0.00	100%

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mex (1) JOCOTITLÁN, O29

Al 31 de Diciembre de 2025 (?)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA TOLLUCA-ATLACOMULCO ENTRE LA CALLE CDA. DE ANGEL MARIA GARIBAY Y CALLE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD DE MAVORO, JOCOTITLÁN	MAVORO	125	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	998,671.35	0.00	0.00	998,671.35	998,671.35	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALENTIN DAVILA FRENTE AL PREESCOLAR MANUEL M PONCE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA JOCO, JOCOTITLÁN	LA VENTA - JOCO	47	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	90,000.22	0.00	0.00	90,000.22	90,000.22	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LAS JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	SAN JUAN COAJOMULCO	55	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	349,258.20	0.00	0.00	349,258.20	349,258.20	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN.	SANTIAGO CASANDEJE	15	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	249,300.07	0.00	0.00	249,300.07	249,300.07	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALPILLI, LOCALIDAD MAVORO, JOCOTITLÁN	MAVORO	122	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	857,630.80	0.00	0.00	857,630.80	857,630.80	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA YECHÉ, JOCOTITLÁN	LA VENTA YECHÉ	75	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	148,072.50	0.00	0.00	148,072.50	148,072.50	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA MANGA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, JOCOTITLÁN	OJO DE AGUA	71	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	499,156.09	0.00	0.00	499,156.09	499,156.09	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR FRENTE A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACION SOCIAL (URIS) EN BARRIO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	205	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	299,831.29	0.00	0.00	299,831.29	299,831.29	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	SAN JUAN COAJOMULCO	50	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	548,477.89	0.00	0.00	548,477.89	548,477.89	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO CHIMEJE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN	SANTIAGO CASANDEJE	43	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	599,872.64	0.00	0.00	599,872.64	599,872.64	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	SAN MARCOS COAJOMULCO	55	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	348,692.39	0.00	0.00	348,692.39	348,692.39	0.00	100%



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu (1) JOCOTITLÁN, COH

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN	SAN JUAN COAJOMULCO	25	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	149,980.00	0.00	0.00	149,980.00	149,980.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS FUENTES YECHÉ, JOCOTITLÁN	LAS FUENTES YECHÉ	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	229,609.00	0.00	0.00	229,609.00	229,609.00	0.00	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ C.C.T. 15EPR2251Q EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CARO, JOCOTITLÁN	CONCEPCION CARO	20	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	102,594.50	0.00	0.00	102,594.50	102,594.50	0.00	100%
02	04	01	01	01	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, JOCOTITLÁN	LOS REYES	152	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	779,059.17	0.00	0.00	779,059.17	779,059.17	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS SAUCES EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA SOLEDAD, JOCOTITLÁN	BARRIO LA SOLEDAD	100	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	199,439.00	0.00	0.00	199,439.00	199,439.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SAN JOSE VILLEJE, JOCOTITLÁN	SAN JOSÉ VILLEJE	71	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	88,679.80	0.00	0.00	88,679.80	88,679.80	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, JOCOTITLÁN	LA MANGA	35	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	148,308.50	0.00	0.00	148,308.50	148,308.50	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIMAS, JOCOTITLÁN	SAN DIMAS	30	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	124,367.26	0.00	0.00	124,367.26	124,367.26	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE VICENTE VILLADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PROGRESO, JOCOTITLÁN	BARRIO EL PROGRESO	48	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	120,803.50	0.00	0.00	120,803.50	120,803.50	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE TULA, SANTIAGO YECHÉ, JOCOTITLÁN	BARRIO DE TULA, SANTIAGO YECHÉ	52	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	159,164.00	0.00	0.00	159,164.00	159,164.00	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO LA PERA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHEJE, JOCOTITLÁN	SAN FRANCISCO CHEJE	30	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	269,961.84	0.00	0.00	269,961.84	269,961.84	0.00	100%

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)



Nombre de la Entidad Mu (1) JOCOTITLÁN, 028

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	05	01	01	01	05	25	01 01	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 408 DANIEL DELGADILLO C.C.C. 15EES0034H EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, JOCOTITLÁN	SANTA MARÍA ENDARE	88	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	299,388.61	0.00	0.00	299,388.61	299,388.61	0.00	100%
02	04	01	01	01	02	25	01 01	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUET BOL EN UNIDAD DEPORTIVA CRISTO REY EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN.	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	299,610.42	0.00	0.00	299,610.42	299,610.42	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHEJE, JOCOTITLÁN	SAN FRANCISCO CHEJE	130	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIVORO, JOCOTITLÁN	CHIVORO	81	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MEJE, JOCOTITLÁN	MEJE	83	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN	SANTIAGO YECHE	163	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, JOCOTITLÁN	BUENAVISTA	105	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENGUINDO, JOCOTITLÁN	ENGUINDO	60	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, JOCOTITLÁN	LA PROVIDENCIA	152	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JAVIERES, JOCOTITLÁN	LOS JAVIERES	67	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE, JOCOTITLÁN.	SANTA MARIA CITENDEJE	133	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	258,087.53	0.00	0.00	258,087.53	258,087.53	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BOYECHA, JOCOTITLÁN	BOYECHA	133	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	449,125.51	0.00	0.00	449,125.51	449,125.51	0.00	100%
03	02	01	01	02	01	25	01 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACÁ COSECHA EN LA LOCALIDAD DEL HUERTO, JOCOTITLÁN	EL HUERTO	70	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	180,721.50	0.00	0.00	180,721.50	180,721.50	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01 01	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES DE CALLES EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	728	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	399,985.71	0.00	0.00	399,985.71	399,985.71	0.00	100%
02	05	01	01	01	05	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE HUOMETLA, JOCOTITLÁN	HUOMETLA	268	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	449,320.50	0.00	0.00	449,320.50	449,320.50	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA UNIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, JOCOTITLÁN	LOS REYES	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	795,452.57	0.00	0.00	795,452.57	795,452.57	0.00	100%

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mui (1) JOCOTITLÁN, 028

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TENERÍA, JOCOTITLÁN.	BARRIO LA TENERÍA	88	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	448,942.85	0.00	0.00	448,942.85	448,942.85	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, JOCOTITLÁN	BARRIO DE GUADALUPE	59	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	117,681.50	0.00	0.00	117,681.50	117,681.50	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA SIN NOMBRE KM. 0+000 AL KM. 0+400 DE LA CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO TOLUCA SANTA CLARA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	340	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	999,399.45	0.00	0.00	999,399.45	999,399.45	0.00	100%
03	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, JOCOTITLÁN.	SAN JACINTO	80	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	149,905.94	0.00	0.00	149,905.94	149,905.94	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TENERIA, JOCOTITLÁN	BARRIO LA TENERÍA	45	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	256,805.52	0.00	0.00	256,805.52	256,805.52	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, JOCOTITLÁN.	SANTA MARÍA ENDARE	65	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	449,046.66	0.00	0.00	449,046.66	449,046.66	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE, JOCOTITLÁN	LAS ANIMAS VILLEJE	57	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	222,206.50	0.00	0.00	222,206.50	222,206.50	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO ENGASEME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN	SANTIAGO YECHE	87	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	199,995.59	0.00	0.00	199,995.59	199,995.59	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA, JOCOTITLÁN	EJIDO DE LA PROVIDENCIA	40	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, JOCOTITLÁN	CASA BLANCA	42	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOAQUÍN, JOCOTITLÁN	BARRIO SAN JOAQUÍN	83	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	80,429.50	0.00	0.00	80,429.50	80,429.50	0.00	100%
03	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 15 DE AGOSTO, JOCOTITLÁN	BARRIO 15 DE AGOSTO	32	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	209,959.88	0.00	0.00	209,959.88	209,959.88	0.00	100%

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu (1) JOCOTITLÁN, OJÓ

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
03	02	01	01	02	01	25	01 01	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA YECHE, JOCOTITLÁN	LA VENTA YECHE	56	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	199,995.86	0.00	0.00	199,995.86	199,995.86	0.00	100%
02	08	08	02	03	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CONSTITUYENTES, FRENTE A LA PARADA DE TAXIS EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	203	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	353,053.34	0.00	0.00	353,053.34	353,053.34	0.00	100%
02	04	01	01	01	02	26	01 01	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHIVORÓ, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CHIVORÓ	94	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	449,739.89	0.00	0.00	449,739.89	449,739.89	0.00	100%
02	06	08	02	03	01	26	01 01	REHABILITACION DE UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (URIS) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE JOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	174	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	948,674.64	0.00	0.00	948,674.64	948,674.64	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	26	01 01	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	OJO DE AGUA	60	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	399,663.69	0.00	0.00	399,663.69	399,663.69	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE JOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CIUDAD DE JOCOTITLÁN	213	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	399,586.91	0.00	0.00	399,586.91	399,586.91	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	26	01 01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADES DE LOS REYES, SAN FRANCISCO CHEJE, BO 15 DE AGOSTO, TIACAQUE, BOYECHA, LAS FUENTES YECHE, SANTIAGO YECHE, EL LINDERO, HUOMETLA Y SAN JOSE BOQUI, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	LOS REYES, SAN FRANCISCO CHEJE, BO 15 DE AGOSTO, TIACAQUE, BOYECHA, LAS FUENTES YECHE, SANTIAGO YECHE, EL LINDERO, HUOMETLA Y SAN JOSE BOQUI.	190	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,690,678.19	0.00	0.00	1,690,678.19	1,690,678.19	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	26	01 01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADES DE ZACUALPAN, OJO DE AGUA, SANTA MARIA ENDARE, BO EL RUSO, MAVORO, BO SAN JOAQUIN, BO LA TENERIA, CABECERA MUNICIPAL, LA VENTA JOCOTITLÁN, LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	ZACUALPAN, OJO DE AGUA, SANTA MARIA ENDARE, BO EL RUSO, MAVORO, BO SAN JOAQUIN, BO. LA TENERIA, CABECERA MUNICIPAL, LA VENTA JOCOTITLÁN, LA PROVIDENCIA	210	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,827,599.12	0.00	0.00	1,827,599.12	1,827,599.12	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	26	01 01	REHABILITACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN EL CRISTO, SAN MARCOS COAJOMULCO, SAN JUAN COAJOMULCO, SAN SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN Y SANTA MARIA CITENDEJE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	SAN JUAN EL CRISTO, SAN MARCOS COAJOMULCO, SAN JUAN COAJOMULCO, SAN SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN Y SANTA MARIA CITENDEJE	225	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,767,329.19	0.00	0.00	1,767,329.19	1,767,329.19	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	26	01 01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CARO, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONCEPCION CARO	56	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA (AD)	419,824.73	0.00	0.00	419,824.73	419,824.73	0.00	100%

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)



Nombre de la Entidad Mu: (1) JOCOTITLÁN, Q28

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	03	02	26	01 01	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA U HACIA EL CECYTEM DEL KM 0+334 AL 0+775 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	SANTIAGO CASANDEJE	72	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	2,907,604.82	0.00	0.00	2,907,604.82	2,907,604.82	0.00	100%
02	06	08	03	01	01	26	01 01	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CARO, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	CONCEPCIÓN CARO	50	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,299,542.77	0.00	0.00	1,299,542.77	1,299,542.77	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01 01	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+272 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	20	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,998,970.74	0.00	0.00	1,998,970.74	1,998,970.74	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01 01	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL "SANTA MARIA" DEL KM 0+000 AL 0+080 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	SANTA MARIA CITENDEJE	20	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,699,871.66	0.00	0.00	1,699,871.66	1,699,871.66	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01 02	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BULEVAR SANTA MARÍA CITENDEJE CARRIL IZQUIERDO DEL KM 0+000 AL 0+295, LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN.	SANTA MARÍA CITENDEJE	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	2,049,929.67	0.00	0.00	2,049,929.67	2,049,929.67	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01 02	REHABILITACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ACCESO A BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR. E.T.C. (TOLUCA-ATLACOMULCO) DEL KM 00+000 AL KM 00+375 LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN.	BARRIO SAN JOAQUÍN	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,999,529.27	0.00	0.00	1,999,529.27	1,999,529.27	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01 02	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN J. SÁNCHEZ DEL KM 0+001 AL 0+319 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	2,028,981.95	0.00	0.00	2,028,981.95	2,028,981.95	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01 02	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DEL KM 0+000 AL 0+273 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	SANTA MARÍA ENDARE	110	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,999,853.33	0.00	0.00	1,999,853.33	1,999,853.33	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01 02	REHABILITACION CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA PRINCIPAL BARRIO LA LUZ-EL LINDERO DEL KM 0+000 AL 0+270, EN LA LOCALIDAD DE BO LA LUZ, SANTIAGO YECHE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	BO LA LUZ, SANTIAGO YECHE	68	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR)	1,999,615.57	0.00	0.00	1,999,615.57	1,999,615.57	0.00	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

65,392,601.39





Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)


Nombre de la Entidad Mú (1) JOCOTITLÁN, OZS

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
-----------	---------	------------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------------------------	------------	-----------	------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------------------------


LIC. LEILANI AYLIN LÓPEZ GÓNZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




L.C. JAIME MARTÍN TAPIA
TESORERO MUNICIPAL

