

A/R



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".
Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 17 de Enero de 2020.

Oficio Número: TMJ/020/2020

LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el reporte del SIAVAMEN de los programas del ramo 33 en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **DICIEMBRE** de **2019**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

c.c.p. archivo

MTGM/dns

EDOMEX	
SECRETARIA DE FINANZAS	
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	
20 ENE 2020	
UNIDAD DE ADMINISTRACION	
RECIBIDO	
RECIBIÓ	16.40
CHAVEZ	



(01) 712 122 96 70
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,297,315.51 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Cantidad	U. Medida	U. Personas	Fin.
25720/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	RECONSTRUCCION FINANCIERA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	10,970,285.65	10,970,285.65	0.00	10,970,285.65	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
25720/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	12,212,149.64	12,212,149.64	0.00	12,212,149.64	0.00	80 ELEMENTO	88.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
25746/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LM MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	3,563,850.66	3,563,850.66	0.00	3,563,850.66	0.00	63 MAQUINARIA	1.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
25753/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	SO MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	4,157,457.09	4,157,457.09	0.00	4,157,457.09	0.00	34 VEHICULO	28.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
25762/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	IO EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	1,106,387.01	1,106,387.01	0.00	1,106,387.01	0.00	50 EQUIPO	90.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
25768/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	IO EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	298,742.95	298,742.95	0.00	298,742.95	0.00	50 EQUIPO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
25770/0007	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LM MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	1,304,169.25	1,304,169.25	0.00	1,304,169.25	0.00	63 MAQUINARIA	12.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
25771/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	OE EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	5,067,061.46	5,067,061.46	0.00	5,067,061.46	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
26130/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	RO OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	4,144,428.59	4,144,428.59	0.00	4,144,428.59	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
26132/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	OM MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	519,698.23	519,698.23	0.00	519,698.23	0.00	34 VEHICULO	35.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
27628/0011	03 ASH	EE ELECTRICACION	CR REHABILITACION	033 ELECTRICACION RURAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	1,471,298.00	1,471,298.00	0.00	1,471,298.00	0.00	17 PIEZA	1.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
27830/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	IO EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	2,099,295.37	2,099,295.37	57,385.39	2,041,909.98	57,385.39	50 EQUIPO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	55,000	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,297,315.51 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Programa	Inciso				Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad
28962/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-06-03	2019-12-31	138,460.00	138,460.00	0.00	138,460.00	0.00	50 EQUIPO	88.00	4 MUNICIPAL	88	100	100.00	
30207/0014	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	301,417.00	301,417.00	0.00	301,417.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPAL	1	65,000	100.00	
34914/0015	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	COMISIONES BANCARIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-05-08	2019-12-31	6,699.00	6,699.00	0.00	6,699.00	0.00	81 PAGO	35.00	4 MUNICIPAL	35	6,000	100.00	
TOTAL									47,361,399.90	47,297,315.51	64,084.39	47,297,315.51	64,084.39						1500	

Complementarios: 0 **Directa: 0**

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apr. Real	U. Medida	U. Personas	Fls.	Fin.
28871/0001121078	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA - JOCOTITLAN (CRISTO REY) / PROVIDENCIA, LA	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-08	1,358,827.89	1,358,827.89	0.00	1,358,827.89	1,358,827.89	0.00	01 METRO LINEAL	285.33		3 POBLADO	110	100	100.00
28891/0002121086	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO / TIACAQUE	CONTRATO	2019-07-03	2019-08-15	947,887.46	947,887.46	0.00	947,887.46	947,887.46	0.00	02 METRO CUADRO	78.85		5 ALUMNO	80	100	100.00
28892/0003121137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2019-05-29	2019-08-20	812,216.55	812,216.55	0.00	812,216.55	812,216.55	0.00	03 METRO CUBICO	340.00		3 POBLADO	650	100	100.00
28893/0004121158	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	HABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 1 ERA ETAPA / MAYORO	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-08	883,165.87	883,165.87	0.00	883,165.87	883,165.87	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		5 ALUMNO	360	100	100.00
28894/0005121159	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	182 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AERO GENERADOR, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICO, SOLAR TERMICA, ETC)	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO BOYECHA	CONTRATO	2019-06-21	2019-08-19	686,418.36	686,418.36	0.00	686,418.36	686,418.36	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	2,000	100	100.00
28895/0006121160	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	2019-08-06	2019-07-20	344,918.11	344,918.11	0.00	344,918.11	344,918.11	0.00	02 METRO CUADRO	142.04		5 ALUMNO	180	99	100.00
28896/0007132356	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-05	299,917.66	299,917.66	0.00	299,917.66	299,917.66	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	240	100	100.00
28897/0008132359	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOS REYES	CONTRATO	2019-05-29	2019-08-20	699,277.05	699,277.05	0.00	699,277.05	699,277.05	0.00	01 METRO LINEAL	662.70		3 POBLADO	600	100	100.00
28898/0009132361	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE RUBEN ROMERO" / SANTIAGO YECHÉ	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE RUBEN ROMERO" / SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	2019-06-25	2019-08-23	549,713.11	549,713.11	0.00	549,713.11	549,713.11	0.00	03 METRO CUBICO	264.00		5 ALUMNO	80	100	100.00
30170/0010132360	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SANTA MARIA CITENDEJE - SANTIAGO CASANDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2019-06-12	2019-07-12	399,171.09	399,171.09	0.00	399,171.09	399,171.09	0.00	01 METRO LINEAL	288.00		3 POBLADO	23	100	100.00
30174/0011132365	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LLANO GRANDE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2019-06-21	2019-07-31	118,571.84	118,571.84	0.00	118,571.84	118,571.84	0.00	01 METRO LINEAL	307.00		3 POBLADO	90	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	U. Medida	Fin.
30175/0012/132367	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL ZAPOTE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2019-06-24	2019-08-17	257,449.13	257,449.13	0.00	257,449.13	257,449.13	0.00	02 METRO CUADRO	930.00	3	POBLADO	90	100	100.00
30379/0013/132362	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LAZARO CARDENAS / SAN JUAN COAJOMULCO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2019-06-10	2019-07-20	248,978.00	248,978.00	0.00	248,978.00	248,978.00	0.00	02 METRO CUADRO	170.63	5	ALUMNO	300	100	100.00
30381/0014/132366	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2019-06-17	2019-07-22	589,013.90	589,013.90	0.00	589,013.90	589,013.90	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3	POBLADO	200	100	100.00
31587/0015/132369	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	198 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2019-06-10	2019-07-20	298,468.99	298,468.99	0.00	298,468.99	298,468.99	0.00	03 METRO CUBICO	40.00	3	POBLADO	1,600	100	100.00
31594/0016/151407	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-08-09	63,471.02	63,471.02	0.00	63,471.02	63,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	130.00	3	POBLADO	35	100	100.00
31600/0017/143715	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2019-06-17	2019-08-31	2,096,303.50	2,096,303.50	0.00	2,096,303.50	2,096,303.50	0.00	01 METRO LINEAL	360.00	3	POBLADO	1,200	100	100.00
31605/0018/147147	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMETARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA / LOS JAVIERES	CONTRATO	2019-06-19	2019-08-05	289,235.46	289,235.46	0.00	289,235.46	289,235.46	0.00	19 POSTE	4.00	3	POBLADO	75	100	100.00
31629/0019/151409	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE TERA ETAPA / BARRIO DEL PROGRESO	CONTRATO	2019-07-16	2019-08-30	499,430.71	499,430.71	0.00	499,430.71	499,430.71	0.00	01 METRO LINEAL	912.00	3	POBLADO	360	100	100.00
31629/0020/151410	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION PARTE BAJA AUN COSTADO DE LA UNIDAD DE RIEGO / SIFARI	CONTRATO	2019-07-22	2019-09-21	343,373.87	343,373.87	0.00	343,373.87	343,373.87	0.00	17 PIEZA	4.00	3	POBLADO	46	100	100.00
31630/0021/142148	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2019-07-20	2019-11-06	7,056,921.08	7,056,921.08	0.00	7,056,921.08	7,056,921.08	0.00	02 METRO CUADRO	30.00	3	POBLADO	102	100	100.00
31631/0022/143721	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2019-08-13	2019-09-15	112,425.10	112,425.10	0.00	112,425.10	112,425.10	0.00	01 METRO LINEAL	1,380.00	3	POBLADO	484	100	100.00
31632/0023/147145	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD / HUEMETLA	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-10-31	197,999.94	197,999.94	0.00	197,999.94	197,999.94	0.00	02 METRO CUADRO	754.00	3	POBLADO	120	100	100.00
31633/0024/143727	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAS FUENTES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2019-08-12	2019-09-30	331,694.71	331,694.71	0.00	331,694.71	331,694.71	0.00	01 METRO LINEAL	350.00	3	POBLADO	72	100	100.00
32256/0025/132363	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2019-06-24	2019-06-27	114,999.77	114,999.77	0.00	114,999.77	114,999.77	0.00	04 KILOMETRO	0.33	3	POBLADO	200	99	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales			Beneficiarios		Avances						
			Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
32237/0026 132569	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-06-28	2019-08-27	237,700.42	237,700.42	0.00	237,700.42	237,700.42	0.00	02 METRO CUADRADOS	600.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	139	99	100.00
32238/0027 132368	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-06-24	2019-08-30	179,854.40	179,854.40	0.00	179,854.40	179,854.40	0.00	02 METRO CUADRADOS	570.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	180	100	100.00
32242/0028 138733	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-08-31	98,799.19	98,799.19	0.00	98,799.19	98,799.19	0.00	02 METRO CUADRADOS	298.28	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	200	100	100.00
32246/0029 151408	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-20	156,032.98	156,032.98	0.00	156,032.98	156,032.98	0.00	02 METRO CUADRADOS	540.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	250	100	100.00
32248/0030 147103	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA		212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	ADMINISTRACION	2019-06-08	2019-08-09	87,975.15	87,975.15	0.00	87,975.15	87,975.15	0.00	02 METRO CUADRADOS	11.50	02 METRO CUADRADOS	5 ALUMNOS	300	100	100.00
32252/0031 151416	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA		248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" PRIMERA ETAPA / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2019-07-05	2019-09-25	565,164.68	565,164.68	0.00	565,164.68	565,164.68	0.00	03 METRO CUBICO	264.00	03 METRO CUBICO	5 ALUMNOS	300	100	100.00
32261/0032 143723	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-08-23	100,400.20	100,400.20	0.00	100,400.20	100,400.20	0.00	02 METRO CUADRADOS	360.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	150	100	100.00
32265/0033 147144	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA		212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	ADMINISTRACION	2019-08-15	2019-10-15	56,872.29	56,872.29	0.00	56,872.29	56,872.29	0.00	02 METRO CUADRADOS	96.23	02 METRO CUADRADOS	5 ALUMNOS	450	100	100.00
32268/0034 142147	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-08-05	2019-09-13	185,800.35	185,800.35	0.00	185,800.35	185,800.35	0.00	02 METRO CUADRADOS	720.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	95	100	100.00
32275/0035 151414	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-08-28	2019-10-11	305,850.56	305,850.56	0.00	305,850.56	305,850.56	0.00	02 METRO CUADRADOS	960.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	150	100	100.00
32285/0036 142149	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-08-26	2019-11-17	132,330.40	132,330.40	0.00	132,330.40	132,330.40	0.00	02 METRO CUADRADOS	462.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	100	100	100.00
32315/0037 142155	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-08-26	2019-11-17	288,536.54	288,536.54	0.00	288,536.54	288,536.54	0.00	02 METRO CUADRADOS	700.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	100	100	100.00
32317/0038 143719	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS		169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ADMINISTRACION	2019-08-26	2019-10-31	248,646.87	248,646.87	0.00	248,646.87	248,646.87	0.00	02 METRO CUADRADOS	930.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	90	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Inversión Ejercida		Inversión Aprobada		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
32318/0039151415	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2019-08-28	2019-10-17	435,400.53	435,400.53	0.00	435,400.53	0.00	02 METRO CUADRADOS	1	150	100	100.00
32319/0040144865	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AUN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO LA PERA / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2019-08-26	2019-10-31	261,744.41	261,744.41	0.00	261,744.41	0.00	02 METRO CUADRADOS	1	90	100	100.00
32320/0041154717	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN BARRIO JUAREZ / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2019-06-21	2019-07-31	111,995.97	111,995.97	0.00	111,995.97	0.00	01 METRO LINEAL	1	90	100	100.00
33715/0043143720	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO SAN JACINTO	CONTRATO	2019-08-15	2019-09-15	157,626.54	157,626.54	0.00	157,626.54	0.00	19 POSTE	1	60	100	100.00
33722/0044199857	15 AYS	AF AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARTE ALTA / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2019-08-27	2019-09-25	184,029.38	184,029.38	0.00	184,029.38	0.00	01 METRO LINEAL	1	112	100	100.00
33723/0045143726	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2019-08-21	2019-10-21	306,960.24	306,960.24	0.00	306,960.24	0.00	19 POSTE	1	40	100	100.00
33739/0046143717	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2019-08-18	2019-10-10	1,498,781.90	1,498,781.90	0.00	1,498,781.90	0.00	02 METRO CUADRADOS	1	68	100	100.00
33742/0047151410	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO CENTRO / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2019-08-01	2019-09-30	357,109.98	357,109.98	0.00	357,109.98	0.00	19 POSTE	1	36	100	100.00
33751/0048151418	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA RINCONADA / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2019-09-16	2019-11-16	246,096.88	246,096.88	0.00	246,096.88	0.00	01 METRO LINEAL	1	120	100	100.00
33753/0049192118	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEONARDO BRAVO / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2019-09-02	2019-10-31	648,478.44	648,478.44	0.00	648,478.44	0.00	02 METRO CUADRADOS	1	45	100	100.00
33754/0050192119	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS / MAYORO	CONTRATO	2019-08-02	2019-10-31	439,041.27	439,041.27	0.00	439,041.27	0.00	02 METRO CUADRADOS	1	120	100	100.00
33755/0051182125	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA ESCUELA RUBEN DARIO / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2019-10-01	2019-11-15	90,073.96	90,073.96	0.00	90,073.96	0.00	01 METRO LINEAL	1	48	100	100.00
33757/0052192121	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2019-10-07	2019-11-30	105,930.22	105,930.22	0.00	105,930.22	0.00	02 METRO CUADRADOS	1	250	100	100.00



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.	Fin.
33758/0053/192120	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN TRONQUE CARRETERA PRINCIPAL SAN PEDRO DE LOS BAÑOS / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-09-09	2019-10-08	2019-09-09	2019-10-08	198,389.29	198,389.29	0.00	198,389.29	0.00	01 METRO LINEAL	420.00	3 POBLADO	1	280	100.00
33759/0054/192122	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2019-09-30	2019-11-29	2019-09-30	2019-11-29	132,750.27	132,750.27	0.00	132,750.27	0.00	02 METRO CUADRAD	450.00	3 POBLADO	1	50	100.00
33760/0055/192129	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2019-10-21	2019-10-26	2019-10-21	2019-10-26	44,206.39	44,206.39	0.00	44,206.39	0.00	04 KILOMETRO	1.00	3 POBLADO	1	360	100.00
33761/0056/102000	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / LOS REYES	CONTRATO	2019-10-14	2019-11-14	2019-10-14	2019-11-14	128,999.71	128,999.71	0.00	128,999.71	0.00	04 KILOMETRO	1.00	3 POBLADO	1	160	100.00
33762/0057/229754	15 AYS	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2019-10-28	2019-10-31	2019-10-28	2019-10-31	99,918.65	99,918.65	0.00	99,918.65	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	360	100.00
33763/0058/229219	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2019-11-28	2019-12-31	2019-11-28	2019-12-31	164,770.00	164,770.00	0.00	164,770.00	0.00	02 METRO CUADRAD	405.00	3 POBLADO	1	250	100.00
33764/0059/230755	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTTES)	CONTRATO	2019-11-04	2019-11-22	2019-11-04	2019-11-22	130,434.92	130,434.92	0.00	130,434.92	0.00	01 METRO LINEAL	75.00	3 POBLADO	1	320	100.00
33765/0060/229633	15 AYS	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2019-08-12	2019-09-05	2019-08-12	2019-09-05	649,248.87	649,248.87	0.00	649,248.87	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	400	100.00
34950/0061/192123	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO SAN JOSE	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-10-25	2019-09-02	2019-10-25	148,378.28	148,378.28	0.00	148,378.28	0.00	02 METRO CUADRAD	330.00	3 POBLADO	1	200	100.00
34951/0062/192126	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2019-10-21	2019-11-22	2019-10-21	2019-11-22	149,799.69	149,799.69	0.00	149,799.69	0.00	04 KILOMETRO	0.50	3 POBLADO	1	200	100.00
34952/0063/132374	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 1ERA ETAPA / BARRIO SAN JOAQUIN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 1ERA ETAPA / BARRIO SAN JOAQUIN	CONTRATO	2019-07-16	2019-09-13	2019-07-16	2019-09-13	499,257.51	499,257.51	0.00	499,257.51	0.00	02 METRO CUADRAD	384.00	5 ALUMNOS	1	190	100.00
34953/0064/192128	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2019-10-15	2019-11-05	2019-10-15	2019-11-05	249,774.19	249,774.19	0.00	249,774.19	0.00	01 METRO LINEAL	734.00	3 POBLADO	1	200	100.00
34954/0065/192127	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2019-10-21	2019-10-26	2019-10-21	2019-10-26	161,799.63	161,799.63	0.00	161,799.63	0.00	04 KILOMETRO	0.59	3 POBLADO	1	120	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Reporte de Ejercicio Acumulado
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							2019-10-15	2019-11-05	2019-10-15	2019-11-05	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fin.
34967/0066152130	17 URB	UR URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/CARRETERAS Y BANQUETAS	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACA COSECHA / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2019-10-15	2019-11-05	2019-10-15	2019-11-05	219,566.62	219,566.62	0.00	219,566.62	0.00	01 METRO LINEAL	646.36	3	95	100	100.00		
34967/0067236285	17 URB	UR URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL / ANIMAS VILLEJE, LAS	CONTRATO	2019-09-30	2019-10-29	2019-09-30	2019-10-29	199,935.34	199,935.34	0.00	199,935.34	0.00	02 METRO CUADRADOS	191.16	3	400	100	100.00		
34962/0068287639	17 URB	UR URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/CARRETERAS Y BANQUETAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RUMBO A BOYECHA / SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	2019-12-02	2019-12-16	2019-12-02	2019-12-16	468,628.40	468,628.40	239,793.49	228,834.91	239,793.49	02 METRO CUADRADOS	4,850.00	3	100	100	100.00		
34984/0069143714	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2019-05-20	2019-11-06	2019-05-20	2019-11-06	220,174.11	220,174.11	0.00	220,174.11	0.00	02 METRO CUADRADOS	231.12	3	64	100	100.00		
35019/0070256097	17 URB	UR URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS RUMBO A LAS ESCUELAS / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	CONTRATO	2019-09-30	2019-10-29	2019-09-30	2019-10-29	199,950.77	199,950.77	0.00	199,950.77	0.00	02 METRO CUADRADOS	242.25	3	100	100	100.00		
TOTAL							31,155,068.56	30,915,275.07	239,793.49	30,915,275.07	31,155,068.56	30,915,275.07	239,793.49	30,915,275.07	6897								

Complementarios: 39 Directa: 30

IVAN DE JESÚS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

DRA. EN A-MARIA TERESA
GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCIA
CONTRADOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



20 ENE 2020
RECIBIDO