

1, 2, 3 y 6

Jocotitlán

MAY 2018

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 14 de Enero de 2021.

Oficio Número: TMJ/007/2021



JOCOTITLÁN

Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020

BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) sin movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **DICIEMBRE** de **2020**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUNO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/dns
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INICIATIVAS Y PRESUPUESTO

15 ENE 2021

RECIBIDO

14-03



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2020. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Origen/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Mezcla Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida	U. Personas	Fk.
35931/0001	08 ADM	SANAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-15	2020-12-31	4,208,847.00	4,208,847.00	0.00	0.00	81 PAGO	25.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35932/0002	08 ADM	SANAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-15	2020-12-31	8,400,630.92	8,400,630.92	0.00	0.00	81 PAGO	35.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35933/0003	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	126 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-14	2020-12-31	14,949,072.37	14,949,072.37	0.00	0.00	80 ELEMENTO	122.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35934/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-14	2020-12-31	1,022,060.40	1,022,060.40	0.00	0.00	34 VEHICULO	25.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35935/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-14	2020-12-31	3,978,335.82	3,978,335.82	0.00	0.00	34 VEHICULO	25.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35936/0006	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-14	2020-12-31	2,413,794.80	2,413,794.80	0.00	0.00	63 MAQUINARIA	20.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35937/0007	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-14	2020-12-31	364,236.37	364,236.37	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35938/0008	08 ADM	SANAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2019 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-14	2020-12-31	3,029,876.43	3,029,876.43	0.00	0.00	81 PAGO	36.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
35939/0009	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SERVICIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-14	2020-12-31	666,583.42	666,583.42	0.00	0.00	63 MAQUINARIA	30.00	4	MUNICIPIO	66,000	100	100.00
36254/0010	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-13	2020-12-31	1,904,200.22	1,904,200.22	0.00	0.00	50 EQUIPO	4.00	4	MUNICIPIO	64,000	100	100.00
36723/0011	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS Y PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE AMBULANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-04-16	2020-04-17	1,029,999.96	1,029,999.96	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00	4	MUNICIPIO	64,000	100	100.00
36729/0012	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS Y PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-05-21	2020-05-22	813,938.40	813,938.40	0.00	0.00	34 VEHICULO	4.00	4	MUNICIPIO	64,000	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,960,691.14 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inicia	Objeto Localidad	Mód. Ejec.	Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	Ejecutada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
30752/0013	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DEL AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-04-01	2020-12-31	300,588.00	300,588.00	0.00	300,588.00	81 PAGO	6.00	4 MUNICIPIOS	1	66,000	100	100.00
34826/0014	09 GUB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-13	2020-12-31	187,671.72	187,671.72	0.00	187,671.72	50 EQUIPO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	100	100	100.00
36927/0015	09 GUB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-13	2020-12-31	2,802,683.80	2,802,683.80	0.00	2,802,683.80	50 EQUIPO	0.00	4 MUNICIPIOS	1	64,000	100	100.00
40219/0017	09 GUB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PATRULLA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-09-30	462,340.00	462,340.00	0.00	462,340.00	34 VEHICULO	0.00	4 MUNICIPIOS	1	100	100	100.00
40229/0018	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	006 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-09-30	1,435,600.00	1,435,600.00	0.00	1,435,600.00	63 MAQUINARIA	1.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
40233/0019	03 ASH	UR URBANIZACION	CONSTRUCCION	082 SEÑALAMIENTO VIAL	ADQUISICION DE SEÑALIZACION / CABECERA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-09-30	499,999.20	499,999.20	0.00	499,999.20	01 METRO LINEAL	0.00	4 MUNICIPIOS	1	60,000	100	100.00
43631/0020	03 ASH	EL ELECTRICACION RURAL	REHABILITACION	033 ELECTRICACION RURAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-12-01	2020-12-31	487,093.91	487,093.91	7,510.25	487,093.91	17 PIEZA	970.00	4 MUNICIPIOS	1	6,800,000	100	100.00
43636/0021	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	COMISIONES BANCARIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	1,148.40	1,148.40	0.00	1,148.40	81 PAGO	2.00	4 MUNICIPIOS	1	66,000	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20									48,960,691.39	48,960,691.14	7,510.25	48,960,691.14	7,510.25	2000					

Complementarios: 0 Directa: 0

IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

DRA. EN A. MARIA TERESA
GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

DGS. EDITH CAMACHO
VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. EDUARDO CARREOLA OTILLAR, MEX.
GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
2019-2021






Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad
40191/0001109523	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE / ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2020-08-17	2020-09-30	700,201.23	700,201.23	0.00	700,201.23	0.00	02 METRO CUADRO	2,048.00	3 POBLADO	1	200	100.00
40192/0002111700	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-30	479,500.86	479,500.86	0.00	479,500.86	0.00	02 METRO CUADRO	1,433.00	3 POBLADO	1	130	100.00
40194/0003112335	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	378.00	3 POBLADO	1	320	100.00
40195/0004103354	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2020-08-24	2020-10-15	751,466.19	751,466.19	0.00	751,466.19	0.00	02 METRO CUADRO	617.76	5 ALUMNO	1	120	100.00
40196/0005109299	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN JOSE VILLEJE JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2020-09-08	2020-09-30	258,888.82	258,888.82	0.00	258,888.82	0.00	02 METRO CUADRO	915.00	3 POBLADO	1	135	100.00
40197/0006103057	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2020-08-24	2020-10-15	1,599,925.10	1,599,925.10	0.00	1,599,925.10	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	320	100.00
40198/0007107369	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO AJULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 15EPR2467P EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	CONTRATO	2020-08-24	2020-10-15	349,571.80	349,571.80	0.00	349,571.80	0.00	02 METRO CUADRO	79.00	5 ALUMNO	1	188	100.00
40199/0008107547	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" C.C.T. 15EPR43381 2da ETAPA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	CONTRATO	2020-09-14	2020-10-14	457,126.17	457,126.17	0.00	457,126.17	0.00	02 METRO CUADRO	394.00	5 POBLADO	1	188	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrillo/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Meras Totales			Beneficiarios		Avances				
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
40200/ 0009 110414	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-14	2020-10-14	499,994.70	499,994.70	0.00	499,994.70	499,994.70	0.00	0.01	1.00	3 POBLADO	1	200	100	100.00			
40201/ 0010 107370	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO / RUSO. EL	CONTRATO	2020-08-17	2020-09-30	312,712.44	312,712.44	0.00	312,712.44	312,712.44	0.00	17 PIEZA	2.00	3 POBLADO	1	480	100	100.00			
40203/ 0011 112499	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PEÑA DE TAPPELY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	203,850.20	203,850.20	0.00	203,850.20	203,850.20	0.00	02 METRO CUADRO	620.00	3 POBLADO	1	180	100	100.00			
40206/ 0012 116302	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	188,795.46	188,795.46	0.00	188,795.46	188,795.46	0.00	02 METRO CUADRO	740.00	3 POBLADO	1	200	100	100.00			
40208/ 0013 116386	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPPELY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	322,932.22	322,932.22	0.00	322,932.22	322,932.22	0.00	02 METRO CUADRO	590.00	3 POBLADO	1	200	100	100.00			
40209/ 0014 115350	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2020-09-03	2020-10-23	202,350.40	202,350.40	0.00	202,350.40	202,350.40	0.00	02 METRO CUADRO	708.00	3 POBLADO	1	250	100	100.00			
40305/ 0015 115308	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-11-13	157,230.33	157,230.33	0.00	157,230.33	157,230.33	0.00	02 METRO CUADRO	455.00	3 POBLADO	1	90	100	100.00			
40307/ 0016 124549	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LOS PEDREGALES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-09-30	67,712.48	67,712.48	0.00	67,712.48	67,712.48	0.00	01 METRO LINEAL	600.00	3 POBLADO	84	100	100.00				
40311/ 0017 126808	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-31	192,645.50	192,645.50	0.00	192,645.50	192,645.50	0.00	02 METRO CUADRO	600.00	3 POBLADO	280	100	100.00				





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Medida	Cantidad	U. Personas	U. Medida
40363/0018124550	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2020-09-10	2020-11-10	238,290.48	238,290.48	0.00	238,290.48	238,290.48	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	600.00	3 POBLADO	1	150	100	100.00
40367/0019128288	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA / ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-11-20	97,050.20	97,050.20	0.00	97,050.20	97,050.20	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	300.00	3 POBLADO	1	40	100	100.00
40372/0020144760	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-14	499,999.24	499,999.24	0.00	499,999.24	499,999.24	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	350	100	100.00
40374/0021144761	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAYORO ASENTAMIENTO MAYORO / MAYORO	ADMINISTRACION	2020-08-15	2020-09-15	99,999.92	99,999.92	0.00	99,999.92	99,999.92	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	150	100	100.00
41855/0022104838	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO No. 07 CCT-15ETK0007K EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE / TIACAQUE	CONTRATO	2020-09-02	2020-10-24	649,226.95	649,226.95	0.00	649,226.95	649,226.95	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMINO	1	90	100	100.00
41872/0023107552	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	CONTRATO	2020-08-17	2020-10-30	285,998.82	285,998.82	0.00	285,998.82	285,998.82	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	11.00	3 POBLADO	1	85	100	100.00
41875/0024112899	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL BUENAVISTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD UNA BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	CONTRATO	2020-09-14	2020-10-30	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	1,095,405.65	1,095,405.65	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00	3 POBLADO	1	72	100	100.00
41877/0025112422	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHONITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	147,549.91	147,549.91	0.00	147,549.91	147,549.91	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	402.00	3 POBLADO	1	250	100	100.00
41984/0026112600	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA RITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	176,800.37	176,800.37	0.00	176,800.37	176,800.37	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	670.00	3 POBLADO	1	180	100	100.00
41987/0027118599	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-17	150,199.70	150,199.70	0.00	150,199.70	150,199.70	0.00	0.00	04 KILOMETRO	0.50	3 POBLADO	1	200	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Intereses B.	Métodos Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo		U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
41990/ 0028 118591	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA - JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-11-30	101,338.15	101,338.15	0.00	101,338.15	0.00	02 METRO CUADRO	342.00	3	POBLADO	1	300	100	100.00
41991/ 0029 110607	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2020-08-17	2020-09-30	227,894.11	227,894.11	0.00	227,894.11	0.00	02 METRO CUADRO	665.00	3	POBLADO	1	100	100	100.00
41992/ 0030 116197	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-27	300,774.88	300,774.88	0.00	300,774.88	0.00	02 METRO CUADRO	875.00	3	POBLADO	1	400	100	100.00
41994/ 0031 118592	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-10-31	100,525.19	100,525.19	0.00	100,525.19	0.00	02 METRO CUADRO	312.00	3	POBLADO	1	225	100	100.00
41996/ 0032 118594	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-10-31	101,800.03	101,800.03	0.00	101,800.03	0.00	02 METRO CUADRO	298.00	3	POBLADO	1	225	100	100.00
41997/ 0033 118593	15 AYS LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA EL LOS GUENOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE / BARRIO SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-09-07	2020-09-30	110,895.87	110,895.87	0.00	110,895.87	0.00	01 METRO LINEAL	193.00	3	POBLADO	1	80	100	100.00
41998/ 0034 118595	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUJO / ASENTAMIENTO EL RUJO / RUJO, EL	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-15	314,724.83	314,724.83	0.00	314,724.83	0.00	02 METRO CUADRO	900.00	3	POBLADO	1	150	100	100.00
42001/ 0035 119611	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-11-13	208,200.89	208,200.89	0.00	208,200.89	0.00	02 METRO CUADRO	700.00	3	POBLADO	1	125	100	100.00
42004/ 0036 119609	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-21	49,104.01	49,104.01	0.00	49,104.01	0.00	04 KILOMETRO	0.21	3	POBLADO	1	130	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Canidad	U. Personas	Fin.
42005/ 0037 121242	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO JUAREZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-10-16	136,611.12	136,611.12	0.00	136,611.12	136,611.12	0.00	01 METRO LINEAL	211.00	3 POBLADO	1	102	100	100.00
42008/ 0038 125870	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	2020-09-21	2020-10-23	302,719.33	302,719.33	0.00	302,719.33	302,719.33	0.00	01 METRO LINEAL	400.00	3 POBLADO	1	90	100	100.00
42010/ 0039 130253	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LEONARDO BRAVO OFC. NO. 311 C.C.T. 15EES0582S EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE / ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2020-09-21	2020-10-31	566,572.07	566,572.07	0.00	566,572.07	566,572.07	0.00	02 METRO CUADRAD	617.76	5 ALUMNO	1	90	100	100.00
42011/ 0040 130254	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA - JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-09-11	2020-10-23	477,950.51	477,950.51	0.00	477,950.51	477,950.51	0.00	02 METRO CUADRAD	440.00	3 POBLADO	1	194	100	100.00
42012/ 0041 147787	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN JOSE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-10-05	2020-11-13	104,101.55	104,101.55	0.00	104,101.55	104,101.55	0.00	01 METRO LINEAL	210.00	3 POBLADO	1	60	100	100.00
42013/ 0042 148281	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-10-15	200,739.94	200,739.94	0.00	200,739.94	200,739.94	0.00	01 METRO LINEAL	350.00	3 POBLADO	1	180	100	100.00
42014/ 0043 146871	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	CONTRATO	2020-09-28	2020-10-31	699,257.58	699,257.58	0.00	699,257.58	699,257.58	0.00	01 METRO LINEAL	360.43	3 POBLADO	1	100	100	100.00
42015/ 0044 145002	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2020-09-24	2020-10-24	410,700.75	410,700.75	0.00	410,700.75	410,700.75	0.00	02 METRO CUADRAD	1,400.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00
42016/ 0045 144988	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA / ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2020-09-12	2020-09-19	30,000.88	30,000.88	0.00	30,000.88	30,000.88	0.00	01 METRO LINEAL	72.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas
42017/0046/144989	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2020-09-12	2020-09-30	187,180.02	187,180.02	0.00	187,180.02	187,180.02	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	250	100.00	100.00
42018/0047/147679	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE JUAN ESCUTIA SANTIAGO YECHÉ JOCOTITLÁN / SANTIAGO YECHÉ	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA SANTIAGO YECHÉ JOCOTITLÁN / SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	2020-10-05	2020-11-09	799,590.51	799,590.51	0.00	799,590.51	799,590.51	0.00	03 METRO CUBICO	5 ALUMNO	1	139	100.00	100.00
42970/0048/111853	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2020-08-17	2020-09-30	132,200.26	132,200.26	0.00	132,200.26	132,200.26	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	250	100.00	100.00
42975/0049/161735	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	CONTRATO	2020-10-26	2020-11-26	291,675.11	291,675.11	0.00	291,675.11	291,675.11	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	50	100.00	100.00
42980/0050/118597	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD. BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	2020-09-19	2020-10-31	420,202.96	420,202.96	0.00	420,202.96	420,202.96	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	230	100.00	100.00
42986/0051/144005	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	CONTRATO	2020-09-24	2020-10-23	199,994.85	199,994.85	0.00	199,994.85	199,994.85	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00
43070/0052/151433	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE CON ADOCRETO EN EL PRIMER CUADRO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	2020-09-17	2020-10-17	138,780.00	138,780.00	0.00	138,780.00	138,780.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	200	100.00	100.00
43074/0053/154926	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTELE)	ADMINISTRACION	2020-10-05	2020-11-16	98,352.18	98,352.18	0.00	98,352.18	98,352.18	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	190	100.00	100.00
43078/0054/161422	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFC. NO. 0296 RUBEN DARIO C.C.T. 15EES0630F EL JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2020-10-19	2020-11-30	288,694.94	288,694.94	0.00	288,694.94	288,694.94	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	260	260	100.00	100.00

RECIBIDO
15 ENE 2021
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.	Fin.
43083/0055154927	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2020-10-12	2020-10-31	317,954.16	317,954.16	0.00	317,954.16	317,954.16	0.00	01 METRO LINEAL	199.00	3	POBLADO	50	100	100.00
43085/0056154929	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LOS NAVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUEMETLA / ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINISTRACION	2020-10-12	2020-11-23	99,150.20	99,150.20	0.00	99,150.20	99,150.20	0.00	02 METRO CUADRO	300.00	3	POBLADO	65	100	100.00
43089/0057165577	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CAMINO SACA-COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2020-10-26	2020-11-20	99,400.00	99,400.00	0.00	99,400.00	99,400.00	0.00	04 KILOMETRO	0.31	1	POBLADO	100	100	100.00
43090/0058165576	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE TULA / ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	2020-10-26	2020-11-20	185,499.58	185,499.58	0.00	185,499.58	185,499.58	0.00	04 KILOMETRO	0.58	1	POBLADO	150	100	100.00
43095/0059165767	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE EL OCOTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2020-10-19	2020-11-30	125,300.23	125,300.23	0.00	125,300.23	125,300.23	0.00	02 METRO CUADRO	442.00	3	POBLADO	90	100	100.00
43129/0060165572	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE / MEJE / ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2020-10-19	2020-11-30	200,199.60	200,199.60	0.00	200,199.60	200,199.60	0.00	04 KILOMETRO	0.67	1	POBLADO	100	100	100.00
43132/0061165574	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-10-19	2020-11-30	102,845.16	102,845.16	0.00	102,845.16	102,845.16	0.00	02 METRO CUADRO	320.00	3	POBLADO	80	100	100.00
43134/0062112843	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI C.T.T. 15EJN0851G EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SIFFARI / ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	CONTRATO	2020-10-21	2020-11-21	299,934.30	299,934.30	0.00	299,934.30	299,934.30	0.00	02 METRO CUADRO	120.00	5	ALUMNO	490	100	100.00
43135/0063170929	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / SIFFARI	CONTRATO	2020-10-21	2020-11-21	1,379,268.08	1,379,268.08	0.00	1,379,268.08	1,379,268.08	0.00	03 METRO CUBICO	120.00	5	ALUMNO	180	100	100.00
43139/0064170931	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA / ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2020-10-19	2020-11-19	109,626.22	109,626.22	0.00	109,626.22	109,626.22	0.00	02 METRO CUADRO	300.00	3	POBLADO	100	100	100.00



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad
43140/ 0065 170935	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE 4 CAMINOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2020-11-03	2020-12-16	95,700.19	95,700.19	0.00	95,700.19	02 METRO CUADRADOS	350.00	3	POBLADO	102	100	100.00
43145/ 0066 172619	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUII / SAN JOSE BOQUII	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-20	1,599,554.01	1,599,554.01	0.00	1,599,554.01	03 METRO CUBICO	1.00	3	POBLADO	1,000	100	100.00
43146/ 0067 170657	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA ERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAYORO / MAYORO	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-03	499,637.37	499,637.37	0.00	499,637.37	01 METRO LINEAL	280.00	3	POBLADO	100	100	100.00
43147/ 0068 180022	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA CRUZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA / ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	2020-11-05	2020-11-27	191,255.97	191,255.97	0.00	191,255.97	01 METRO LINEAL	78.00	3	POBLADO	20	100	100.00
43148/ 0069 191642	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACAQUE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2020-11-11	2020-11-30	209,999.44	209,999.44	0.00	209,999.44	04 KILOMETRO	0.33	3	POBLADO	100	100	100.00
43149/ 0070 208446	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINISTRACION	2020-11-20	2020-12-20	505,765.53	330,876.82	174,888.71	505,765.53	01 METRO LINEAL	348.00	3	POBLADO	900	100	100.00
43151/ 0071 142045	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL KM1 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2020-09-21	2020-10-05	414,816.81	414,816.81	0.00	414,816.81	17 PIEZA	5.00	3	POBLADO	72	100	100.00
43446/ 0072 165769	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2020-12-14	2020-12-30	249,970.74	249,970.74	0.00	249,970.74	04 KILOMETRO	0.49	3	POBLADO	120	100	100.00
43450/ 0073 179400	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2020-10-09	2020-11-30	22,965.69	22,965.69	0.00	22,965.69	01 METRO LINEAL	45.00	3	POBLADO	37	100	100.00

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
15 ENE 2021
RESUMEN DE EJERCICIO
REPOSICIONADO



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medias Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fis.	
43453/ 0074 239668	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN C.C.T. 19EJ0222R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	CONTRAT O	2020-10-26	2020-12-09	2020-10-26	2020-12-09	151,572.24	151,572.24	0.00	151,572.24	151,572.24	0.00	02 METRO C UADRAD O	103.20	1	25	100.00	100.00
43454/ 0075 112731	17 UR	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRALICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINIST RACION	2020-11-23	2020-12-21	2020-11-23	2020-12-21	160,602.31	160,602.31	0.00	160,602.31	160,602.31	0.00	02 METRO C UADRAD O	462.00	1	90	100.00	100.00
43457/ 0076 187143	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2020-11-10	2020-12-16	2020-11-10	2020-12-16	99,379.97	99,379.97	0.00	99,379.97	99,379.97	0.00	01 METRO LINEAL	1,032.00	1	134	100.00	100.00
43562/ 0077 118598	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHE / BARRIO LA VENTA	ADMINIST RACION	2020-09-11	2020-10-02	2020-09-11	2020-10-02	48,451.41	48,451.41	0.00	48,451.41	48,451.41	0.00	17 PIEZA	2.00	1	80	100.00	100.00
43598/ 0078 154923	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINIST RACION	2020-09-28	2020-10-09	2020-09-28	2020-10-09	67,487.06	67,487.06	0.00	67,487.06	67,487.06	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	1	400	100.00	100.00
43600/ 0079 154925	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINIST RACION	2020-09-28	2020-10-09	2020-09-28	2020-10-09	83,468.26	83,468.26	0.00	83,468.26	83,468.26	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	1	480	100.00	100.00
43601/ 0080 112796	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINIST RACION	2020-10-20	2020-10-23	2020-10-20	2020-10-23	99,599.80	99,599.80	0.00	99,599.80	99,599.80	0.00	04 KILOM ETRO	0.33	1	1250	100.00	100.00
43602/ 0081 151431	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUEMETLA ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINIST RACION	2020-09-17	2020-09-25	2020-09-17	2020-09-25	159,590.67	159,590.67	0.00	159,590.67	159,590.67	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	1	1250	100.00	100.00
43603/ 0082 151432	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRALICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUEMETLA ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINIST RACION	2020-09-30	2020-11-17	2020-09-30	2020-11-17	186,900.36	186,900.36	0.00	186,900.36	186,900.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	588.00	1	100	100.00	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							2020-11-03	2020-12-30		Total	R. del Fondo		U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
43604/0083 172918	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE YOGUI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ. ASENTAMIENTO LA LUZ. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA LUZ. MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ESTADO DE MEXICO / BARRIO DE LA LUZ	CONTRAT O	2020-11-03	2020-12-30	2020-11-21	846,499.16	846,499.16	0.00	846,499.16	0.00	9.00	3 POBLAD O	1	35	100	100.00
43611/0084 154928	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRAT O	2020-10-07	2020-11-21	2020-11-21	299,712.49	299,712.49	0.00	299,712.49	0.00	5.00	3 POBLAD O	1	70	100	100.00
43612/0085 165575	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YEHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YEHE / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2020-10-26	2020-11-20	2020-11-20	99,699.81	99,699.81	0.00	99,699.81	0.00	0.31	3 POBLAD O	1	80	100	100.00
43613/0086 165578	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT O	2020-10-13	2020-11-10	2020-11-10	233,351.75	233,351.75	0.00	233,351.75	0.00	1.00	3 POBLAD O	1	600	100	100.00
43614/0087 165766	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	CONTRAT O	2020-10-13	2020-10-19	2020-10-19	159,593.99	159,593.99	0.00	159,593.99	0.00	1.00	3 POBLAD O	1	600	100	100.00
43615/0088 166683	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-03	2020-12-03	394,534.57	394,534.57	0.00	394,534.57	0.00	6.00	3 POBLAD O	1	50	100	100.00
43616/0089 165573	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2020-10-19	2020-11-30	2020-11-30	59,440.12	59,440.12	0.00	59,440.12	0.00	179.00	3 POBLAD O	1	100	100	100.00
43617/0090 165768	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-03	2020-12-03	437,298.32	437,298.32	0.00	437,298.32	0.00	2.00	3 POBLAD O	1	66	100	100.00
43621/0091 170932	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2020-10-26	2020-11-26	2020-11-26	197,759.58	197,759.58	0.00	197,759.58	0.00	1,300.00	3 POBLAD O	1	100	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Cantidad	U. Personas	Fin.
4362/0092/186814	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA-ATLACOMULCO KM 40 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2020-11-16	2020-12-21	102,964.20	102,964.20	0.00	102,964.20	102,964.20	0.00	02 METRO CUADRADOS	175.00	3 POBLADOS	1	110	100	100.00
4362/0093/175738	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2020-11-03	2020-12-03	528,115.58	528,115.58	0.00	528,115.58	528,115.58	0.00	01 METRO LINEAL	280.00	3 POBLADOS	1	100	100	100.00
4362/0094/175741	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESECOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU C.T.15EJN0505Y EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2020-10-20	2020-11-18	197,246.20	197,246.20	0.00	197,246.20	197,246.20	0.00	01 METRO LINEAL	45.30	5 ALUMNOS	1	40	100	100.00
4362/0095/179404	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ 2DA SECCION PARTE BAJA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2020-11-09	2020-11-30	88,950.17	88,950.17	0.00	88,950.17	88,950.17	0.00	02 METRO CUADRADOS	270.00	3 POBLADOS	1	35	100	100.00
4362/0096/179405	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ 2DA SECCION PARTE ALTA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2020-11-11	2020-12-16	152,352.28	152,352.28	0.00	152,352.28	152,352.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	448.80	3 POBLADOS	1	125	100	100.00
4362/0097/187145	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2020-11-16	2020-12-16	95,300.19	95,300.19	0.00	95,300.19	95,300.19	0.00	02 METRO CUADRADOS	350.00	3 POBLADOS	1	102	100	100.00
4362/0098/187146	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN ANDRES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2020-11-16	2020-12-16	182,830.16	182,830.16	0.00	182,830.16	182,830.16	0.00	01 METRO LINEAL	420.00	3 POBLADOS	1	180	100	100.00
4362/0099/236148	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS	ADMINISTRACION	2020-12-14	2020-12-18	60,199.87	60,199.87	0.00	60,199.87	60,199.87	0.00	04 KILOMETROS	0.21	3 POBLADOS	1	180	100	100.00

RECIBIDO
15 ENE 2021
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,514,144.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							2020-11-12	2020-11-30	2020-11-12	2020-11-30	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.
43634/ 0100 190366	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINIST RACION	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-12	2020-11-30	145,506.47	0.00	145,506.47	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	225.00	3	1	100	100.00	
43635/ 0101 231925	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NINOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 15EJ0148Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	2020-12-09	2020-12-22	2020-12-09	2020-12-22	155,774.78	0.00	155,774.78	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00	3	1	54	100.00	
TOTAL											29,689,032.71	174,888.71	29,514,144.00	174,888.71	29,514,144.00	174,888.71	10100					

Complementarios: 51 Directa: 50

IVAN DE JESÚS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

DRA. EN A. MARIA TERESA
GARDUNO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

LIC. EDUARDO GARREOLA
GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



LIC. EDUARDO GARREOLA
GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



15 ENE 2021

RECIBIDO