

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 12 de Octubre de 2021.

Oficio Número: TMJ/169/2021



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

200

1820 - 2020

BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2021.**

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
				Inciso	Objeto/Localidad	Localidad					R. del Fondo	Intereses B.		U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
46886/0001/22845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRAT O	2021-04-01	2021-04-30	429,278.44	429,278.44	0.00	01 METRO LINEAL	125.00	3 POBLAD O	1	55	99	98.73
46892/0002/29248	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COP-150PR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT O	2021-04-12	2021-06-11	699,723.91	699,723.91	0.00	02 METRO CUADRAD O	370.00	5 ALUMNO	1	107	100	100.00
46893/0003/51264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRAT O	2021-05-03	2021-06-03	1,795,919.68	1,795,919.68	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,330.00	3 POBLAD O	1	200	100	100.00
46894/0004/54137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRAT O	2021-05-11	2021-06-12	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00	01 METRO LINEAL	1,278.00	3 POBLAD O	1	600	30	30.00
46895/0005/54476	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0958Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRAT O	2021-05-03	2021-06-16	498,400.13	498,400.13	0.00	02 METRO CUADRAD O	535.50	5 ALUMNO	1	535	87	86.75
47015/0006/56258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRAT O	2021-05-13	2021-06-27	999,539.92	999,539.92	0.00	01 METRO LINEAL	1,192.50	3 POBLAD O	1	200	100	100.00
47016/0007/67974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT O	2021-06-07	2021-06-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLAD O	1	200	89	88.79
47018/0008/67977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRAT O	2021-06-06	2021-06-06	909,818.03	909,818.03	0.00	01 METRO LINEAL	400.00	3 POBLAD O	1	120	78	77.91
47716/0009/28395	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRAT O	2021-04-12	2021-05-12	474,641.32	474,641.32	0.00	02 METRO CUADRAD O	295.00	3 POBLAD O	1	95	100	100.00

EDON
SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
13 OCT 2021
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas
47723/ 0010 41565	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYEFF EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-04-22	2021-04-30	478,400.00	478,400.00	0.00	456,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	600	95	95.34
47728/ 0011 51142	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-14	83,200.00	83,200.00	0.00	82,705.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	76	99	99.41
47732/ 0012 51405	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACQUE ASENTAMIENTO TIACQUE / TIACQUE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-06-30	390,950.24	390,950.24	0.00	359,700.75	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	90	92	92.00
47732/ 0013 52163	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARAJE EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	49,840.00	49,840.00	0.00	49,439.90	0.00	04 KILOMETRO	3 POBLADO	1	29	99	99.20
47733/ 0014 52194	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	91,600.00	91,600.00	0.00	91,199.82	0.00	04 KILOMETRO	3 POBLADO	1	42	99	99.56
47736/ 0015 53198	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE EN ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	294,070.57	294,070.57	0.00	294,070.57	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	100	100	100.00
47738/ 0016 53223	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	272,820.47	272,820.47	0.00	272,820.47	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	100	100.00
47741/ 0017 53305	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 75EP0911UV EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE	CONTRATO	2021-05-03	2021-07-30	1,099,820.41	1,099,820.41	0.00	1,099,808.49	0.00	03 METRO CUBICO	5 ALUMNOS	1	260	100	100.00
47744/ 0018 53385	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-04	185,000.00	185,000.00	0.00	182,742.03	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	70	99	98.77

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS COMUNICACIONES
SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARIA DE ENERGIA
SECRETARIA DE GUBERNACION Y ADMINISTRACION TERRITORIAL
SECRETARIA DE JUSTICIA Y PROSECUCION GENERAL
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS COMUNICACIONES
SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARIA DE ENERGIA
SECRETARIA DE GUBERNACION Y ADMINISTRACION TERRITORIAL
SECRETARIA DE JUSTICIA Y PROSECUCION GENERAL
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

13 OCT 2021

RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
COLON #01, COL. LOMAS ALTAS
CIUDAD DE MEXICO, D.F. 06700
TEL: (0722) 6250482
TEL: (0722) 6250489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Otra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.
47746/001953864	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2021-05-17	2021-08-10	2,196,482.38	2,196,482.38	0.00	2,196,482.38	2,196,482.38	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	454	100	100.00
47747/002055367	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2021-05-12	2021-06-10	257,235.87	257,235.87	0.00	257,235.87	257,235.87	0.00	01 METRO LINEAL	144.00	3 POBLADO	1	330	100	100.00
47748/002157526	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION RACION	2021-05-17	2021-06-30	99,969.00	99,969.00	0.00	99,969.00	99,969.00	0.00	02 METRO CUADRAD	286.00	3 POBLADO	1	48	100	100.00
47750/002269982	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION RACION	2021-05-18	2021-06-30	69,250.00	69,250.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00	02 METRO CUADRAD	207.00	3 POBLADO	1	50	100	100.00
47751/00237077	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-06-06	2021-07-31	250,138.31	250,138.31	0.00	250,138.31	250,138.31	0.00	02 METRO CUADRAD	500.00	3 POBLADO	1	750	100	100.00
47753/002470186	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-06-07	2021-08-02	198,344.00	198,344.00	0.00	198,344.00	198,344.00	0.00	02 METRO CUADRAD	595.00	3 POBLADO	1	800	100	100.00
47754/002579390	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEM TARIOS	266 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2021-05-18	2021-06-18	853,059.04	853,059.04	0.00	853,059.04	853,059.04	0.00	03 METRO CUBICO	900.00	3 POBLADO	1	900	100	100.00
47755/002680543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION RACION	2021-06-07	2021-08-08	149,996.00	149,996.00	0.00	149,996.00	147,595.98	0.00	02 METRO CUADRAD	400.00	3 POBLADO	3	98	100	98.40

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13 OCT 2021
UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLONIA 151, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida
48830/ 0027 52919	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL PARAJE PELLY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	128,299.99	128,299.99	0.00	128,299.99	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	20	100.00
48834/ 0028 57703	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	151,779.82	151,779.82	0.00	151,779.82	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	48	100.00
48835/ 0029 70037	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	145,659.99	145,659.99	0.00	145,659.99	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	300	100.00
48841/ 0030 70750	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN PARAJE TONKY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	81,803.83	81,803.83	0.00	81,803.83	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADOS	1	100	100.00
48847/ 0031 70845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ BARRIO LA PERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	102,359.87	102,359.87	0.00	102,359.87	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	50	100.00
48851/ 0032 84988	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANUTENIMIENTO DE PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 15DJN2157W EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTTES)	ADMINISTRACION	49,647.80	49,647.80	0.00	49,647.80	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNOS	1	16	100.00
48852/ 0033 104649	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	449,164.35	449,164.35	0.00	449,164.35	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADOS	1	115	100.00
48854/ 0034 112864	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EP2251Q EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	CONTRATO	994,191.76	994,191.76	0.00	994,191.76	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	100	100.00

RECIBIDO
13 OCT 2021
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
EDOMEX



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,199,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Otra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad
48859/0035/113176	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-08-20	199,998.71	199,998.71	0.00	199,998.71	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	120	100	100.00
49967/0036/45923	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE JOSE MARIA GARRIBAY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAYORO ASENTAMIENTO MAYORO / MAYORO	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-16	323,739.34	311,299.50	0.00	311,299.50	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	70	96	96.16
49968/0037/53160	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	ADMINISTRACION	2021-05-08	2021-06-18	215,550.37	215,550.37	0.00	215,550.37	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADO	1	80	100	100.00
49969/0038/74666	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2021-06-07	2021-07-19	349,997.08	338,913.64	0.00	338,913.64	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	84	97	96.83
49972/0039/77388	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARA EL TARIJO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-05-26	2021-07-23	139,175.17	139,175.17	0.00	139,175.17	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADO	1	300	100	100.00
49990/0040/95005	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-07-31	121,925.12	121,925.12	0.00	121,925.12	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADO	1	100	100	100.00
49991/0041/99417	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO AL EJIDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-07-07	359,459.15	359,459.15	0.00	359,459.15	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADO	1	150	100	100.00
49992/0042/99580	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2021-06-14	2021-07-05	299,941.90	299,941.90	0.00	299,941.90	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	65	100	100.00
49996/0043/108599	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-05-29	2021-08-30	254,350.55	254,350.55	0.00	254,350.55	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADO	1	400	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2021
UNIDAD DE INFORMACION
RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas
49997/0044125031	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-07-08	2021-08-09	449,989.81	449,989.81	0.00	449,989.81	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00
49998/0045144908	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 15EPR27841 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ / ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION RACION	2021-05-30	2021-05-31	327,690.00	327,690.00	0.00	327,690.00	0.00	01 METRO LINEAL	88.00	5 ALUMNO	1	50	100.00
50002/0046166875	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION RACION	2021-08-16	2021-08-30	170,999.54	170,999.54	0.00	170,999.54	0.00	65 KILOMETRO CUADRAD	633.00	3 POBLADO	1	100	100.00
50006/0047166947	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA GASOLINERA 2001 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA / ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION RACION	2021-08-16	2021-08-13	99,500.17	99,500.17	0.00	99,500.17	0.00	02 METRO CUADRAD	300.00	3 POBLADO	1	100	100.00
50537/0048128811	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA / ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION RACION	2021-07-12	2021-07-30	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	100	100.00
50645/0049127007	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINISTRACION RACION	2021-07-12	2021-07-30	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	100	100.00
50648/0050128145	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE / MEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-07-13	2021-07-30	78,655.66	78,655.66	0.00	78,655.66	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	70	100.00
50669/0051128623	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALISCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-30	199,765.19	187,165.42	0.00	187,165.42	0.00	01 METRO LINEAL	198.00	3 POBLADO	1	100	93.69
50672/0052129138	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION RACION	2021-07-19	2021-08-30	61,887.25	61,887.25	0.00	61,887.25	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00
50679/0053166898	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	CONTRATO	2021-07-19	2021-08-17	149,276.42	149,276.42	0.00	149,276.42	0.00	02 METRO CUADRAD	145.20	3 POBLADO	1	100	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13 OCT 2021

UNIDAD DE HONORARIOS
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE HONORARIOS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Ejercida	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real					U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
50665/0054/186126	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO ASENTAMIENTO EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-09-20	107,399.71	0.00	107,399.71	114,299.68	02 METRO CUADRO	3	1	80	94	93.96
50692/0055/170427	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA ROSA CUARTEL ALDAMA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITEDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITEDEJE / SANTA MARIA CITEDEJE	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-10-20	8,400.00	0.00	8,400.00	200,500.00	02 METRO CUADRO	3	1	180	4	4.19
50663/0056/170460	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS BARRIO CENTRO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-09-25	4,200.00	0.00	4,200.00	150,085.00	02 METRO CUADRO	3	1	80	3	2.80
50665/0057/177018	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO. ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	CONTRATO	2021-08-23	2021-09-02	202,078.50	0.00	202,078.50	312,045.71	01 METRO LINEAL	3	1	29	65	64.76
50721/0058/177985	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	2021-08-19	2021-09-20	605,458.08	0.00	605,458.08	899,701.46	01 METRO LINEAL	3	1	37	67	67.30
50723/0059/205597	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2021-09-13	2021-11-19	57,899.92	0.00	57,899.92	299,800.00	02 METRO CUADRO	3	1	182	0	0.00
TOTAL									21,707,789.89	0.00	21,707,789.89	24,178,738.42	01 METRO LINEAL	3	1	29	65	64.76

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 59

Complementarios: 34

Directa: 25

RECIBIDO

13 OCT 2021

SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE EDUCACION


SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE FAMILIA Y PROTECCION SOCIAL

SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACION

SECRETARIA DE AGRIICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL



ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE FAMILIA Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACION
SECRETARIA DE AGRIICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas
4451/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,384,000.00	4,384,000.00	2,805,913.78	0.00	81 PAGO	22.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	62	63.99
4451/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	7,890,923.47	7,890,923.47	4,742,063.10	0.00	81 PAGO	32.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	54	60.04
4452/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	18,000,000.00	18,000,000.00	10,252,328.96	0.00	80 ELEMENTO	108.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	54	56.95
4452/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	631,974.24	0.00	34 VEHICULO	35.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	59	63.20
4452/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,200,000.00	4,200,000.00	2,766,591.61	0.00	34 VEHICULO	35.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	63	65.86
4452/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-03-31	900,000.00	900,000.00	228,951.79	0.00	50 EQUIPO	118.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	25	25.44
4452/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	200,000.00	200,000.00	193,763.01	0.00	60 EQUIPO	108.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	96	96.88
4452/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	264,852.36	0.00	34 VEHICULO	36.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	50	52.97
4453/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	642,682.43	0.00	63 MAQUINARIA	30.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	57	64.26
4453/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2,699,170.17	2,699,170.17	1,871,776.35	0.00	63 MAQUINARIA	30.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	67	69.32
4453/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	6,761,327.46	6,761,327.46	6,761,327.46	0.00	81 PAGO	4.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	97	100.00
4453/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	350,173.32	350,173.32	215,616.00	0.00	81 PAGO	4.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	69	61.58

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
13 OCT 2021
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Melas Totales		Beneficiarios		Avances				
							R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas	U. Personas	U. Personas
44534/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	18 LUMINARIA	500.00	3 POBLADO	35	89,264	100	100.00	
47795/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	50 EQUIPO	10.00	4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00	
TOTAL							49,002,424.25	0.00	49,002,424.25	32,494,670.92	0.00						944		

Complementarios: 0

Directa: 0

ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO MANDARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARCELO CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

