



“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 11 de Julio de 2022.

Oficio Número: TMJ/165/2022

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JUNIO** de **2022**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

DOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
14 JUL 2022
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
c.c.p. archivo
MTGM/dns

ATENTAMENTE

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.
55295/000130484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR24322 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-29	1,182,531.00	1,182,531.00	0.00	1,116,368.66	0.00	02 METRO CUADRO	447.87	5 ALUMNO	280	280	94	94.40
55314/000210027	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2022-04-20	2022-07-07	1,669,401.29	1,669,401.29	0.00	1,669,401.29	0.00	02 METRO CUADRO	1,570.30	3 POBLADO	1	200	100	100.00
55321/000326935	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-02	439,831.65	439,831.65	0.00	355,062.93	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	36	81	80.73
55326/000463404	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO / ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	CONTRATO	2022-05-06	2022-07-05	463,189.08	463,189.08	0.00	384,595.45	0.00	17 PIEZA	1.00	4 MUNICIPIO	1	52	83	83.03
55327/000529100	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2022-04-25	2022-07-09	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	826,240.98	0.00	02 METRO CUADRO	73.00	5 ALUMNO	1	120	57	56.98
55334/000661052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T. 15DPR1360R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2022-05-23	2022-07-30	1,184,476.63	1,184,476.63	0.00	540,869.36	0.00	02 METRO CUADRO	493.00	5 ALUMNO	1	240	46	45.66
55343/000760797	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2022-04-07	2022-06-05	285,767.16	285,767.16	0.00	262,402.90	0.00	1 PIEZA	7.00	3 POBLADO	1	100	92	91.82
55346/000833640	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-30	442,487.80	442,487.80	0.00	413,228.48	0.00	17 PIEZA	7.00	3 POBLADO	1	60	93	93.39

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
11 JUL 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55353/000960954	18 VIV RURAL Y DE COLONIAS POBRES	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	2022-06-23	2022-06-23	465,000.00	465,000.00	0.00	427,959.07	427,959.07	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	65	92	92.03
55688/001056901	05 EDUCACION	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15PR1557A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25	1,136,169.12	1,136,169.12	0.00	550,266.08	550,266.08	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	180	48	48.43	
55718/00121284	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRO	3 POBLADO	1	150	100	100.00	
55729/001326928	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRALUCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	180	100	100.00	
55732/001426930	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	2022-06-30	249,950.00	249,950.00	0.00	234,467.03	234,467.03	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	170	94	93.81	
55737/001632845	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	150	100	100.00	
55740/001721764	15 AYS LETRINAS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	2022-05-20	99,970.00	99,970.00	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	40	96	95.50	
55743/001821765	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	2022-06-22	196,646.00	196,646.00	0.00	50,890.54	50,890.54	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	26	25.88	
55744/001921769	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	2022-05-31	248,886.19	248,886.19	0.00	248,886.19	248,886.19	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	80	100	100.00	



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Cantid.	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obr/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad
55745/002021776	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI / ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	196,329.80	196,329.80	0.00	196,329.80	0.00	546.00	3 POBLADO	1	150	100	100.00
55748/002121778	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	NOMBRE PARA EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE / ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-06	53,789.95	53,789.95	0.00	53,789.95	0.00	138.00	3 POBLADO	1	120	100	100.00
55754/002233592	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA / ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-19	2022-06-06	149,190.00	149,190.00	0.00	132,501.97	0.00	1,440.00	3 POBLADO	1	103	89	88.81
55761/002432679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-07-30	192,110.00	192,110.00	0.00	185,085.86	0.00	400.00	3 POBLADO	1	150	96	96.34
55764/002591086	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-08-19	82,810.00	82,810.00	0.00	81,403.03	0.00	170.00	3 POBLADO	1	90	98	98.30
55783/002691637	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-08-31	183,580.00	183,580.00	0.00	83,279.92	0.00	394.40	3 POBLADO	1	80	45	45.36
55797/002726531	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE TAPELY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-08-31	783,001.73	783,001.73	0.00	783,001.73	0.00	1,893.00	3 POBLADO	1	150	100	100.00
55799/002826538	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-11	196,300.00	196,300.00	0.00	195,014.61	0.00	400.00	3 POBLADO	1	54	99	99.35
5801/002921777	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-24	172,050.00	172,050.00	0.00	169,464.83	0.00	400.00	3 POBLADO	1	220	99	98.50

SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARIA DE ENERGIA Y CLIMA
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO FEDERAL
SECRETARIA DE JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA DE AGRIICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARIA DE ENERGIA Y CLIMA
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO FEDERAL
SECRETARIA DE JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,786.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejecutada		Medias Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
55804/003021770	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-04	146,810.00	106,258.89	0.00	106,258.89	384.00	3	1	36	72	72.38
55806/003130168	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2022-05-24	2022-07-25	296,520.00	107,607.30	0.00	107,607.30	800.00	3	1	80	36	36.29
55807/003230480	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2022-05-04	2022-06-28	212,850.00	152,139.84	0.00	152,139.84	455.00	3	1	150	71	71.48
55824/003322486	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-22	204,307.48	198,169.64	0.00	198,169.64	84.00	3	1	75	97	97.00
55828/003432407	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-05-09	2022-06-10	160,750.00	158,209.85	0.00	158,209.85	372.00	3	1	200	98	98.42
55832/003521779	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUJO ASENTAMIENTO EL RUJO / EL RUJO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	212,400.00	144,479.85	0.00	144,479.85	570.00	3	1	420	68	68.02
55833/003630479	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2022-05-03	2022-07-29	180,000.00	40,499.96	0.00	40,499.96	390.00	3	1	120	22	22.50
55834/003721767	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-06-20	150,748.10	98,987.25	0.00	98,987.25	316.00	3	1	50	66	65.66
55835/003833598	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARA JEHOY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUEMETLA ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-10	411,960.00	259,287.12	0.00	259,287.12	834.00	3	1	150	63	62.94
55837/003921768	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2022-05-23	2022-06-30	288,210.00	67,787.52	0.00	67,787.52	633.00	3	1	134	24	23.52

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6250482
11 JUN 2022
RECIBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
56838/004021772	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-06-09	2022-08-30	305,910.00	305,910.00	0.00	88,679.91	88,679.91	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	57	28.99	
56839/004110131	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CHIVORO / ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2022-06-03	2022-08-04	185,890.00	185,890.00	0.00	54,954.75	54,954.75	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	120	29.56	
56849/004232766	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL FRESNO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2022-05-16	2022-07-30	319,616.04	319,616.04	0.00	319,616.04	319,616.04	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	80	100.00	
56105/004333100	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-07-11	130,670.00	130,670.00	0.00	44,099.95	44,099.95	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	220	33.75	
56107/004435091	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-31	250,485.00	250,485.00	0.00	82,819.91	82,819.91	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	1	100	33.06	
56112/004568615	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2022-06-08	2022-07-31	1,095,454.98	1,095,454.98	0.00	328,497.29	328,497.29	0.00	50 EQUIPO	3 POBLADOS	1	520	29.99	
56115/004690973	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-22	101,880.00	101,880.00	0.00	47,699.94	47,699.94	0.00	02 METRO CUADRADOS	1 POBLADO	1	50	46.82	
56117/004761000	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE / ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-08-20	507,008.20	507,008.20	0.00	401,087.79	401,087.79	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADOS	1	594	79.11	
TOTAL									18,009,286.35	18,009,286.35	0.00	13,081,203.63	13,081,203.63	0.00					3227	

RECIBIDO
11 JUL 2022
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6260482

Complementarios: 29

Directa: 15



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.		Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real

CIUDADANO JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

MARIA TERESA GARDUÑO MANKARREZ
 TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

ING. TERESA CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,717,721.14 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrera/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personales	Fin.	Fin.
52748/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	20,000,000.00	20,000,000.00	5,969,313.37	5,969,313.37	80 ELEMENTO	113,000	4	113	113	28	29.84
52870/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	9,420,000.00	9,420,000.00	4,548,513.24	4,548,513.24	81 PAGO	35.00	4	1	69,264,000	47	48.29
52871/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEH / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,000,000.00	1,000,000.00	619,773.18	619,773.18	34 VEHICULO	31.00	4	1	69,264,000	61	61.97
52872/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	3,900,000.00	3,900,000.00	1,693,622.00	1,693,622.00	81 PAGO	35.00	4	1	69,264,000	42	43.43
52874/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	5,000,000.00	5,000,000.00	2,040,450.67	2,040,450.67	34 VEHICULO	31.00	4	1	69,264	38	40.82
52877/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2,000,000.00	2,000,000.00	1,752,129.84	1,752,129.84	50 EQUIPO	2.00	4	1	69,264	86	87.61
52878/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	123.00	4	1	69,264,000	0	0.00
52882/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	300,000.00	300,000.00	190,100.66	190,100.66	34 VEHICULO	31.00	4	1	69,264,000	63	63.37
52884/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,000,000.00	1,000,000.00	546,359.81	546,359.81	63 MAQUINARIA	17.00	4	1	69,264,000	52	54.63
52881/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	3,000,000.00	3,000,000.00	959,846.85	959,846.85	63 MAQUINARIA	10.00	1	1	69,264,000	30	32.01
52882/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES 2020 Y 2021 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	3,215,767.51	3,215,767.51	3,215,767.51	3,215,767.51	81 PAGO	10.00	4	1	69,264,000	79	100.00
52884/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAVAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	432,000.00	432,000.00	115,754.00	115,754.00	81 PAGO	2.00	4	1	69,264,000	26	26.79

SECRETARÍA DE FINANZAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE INFORMATICA
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250199

11 JUL 2022

RECEBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,717,721.14 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fac. Ini. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
				Inciso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
52895/0013	08 ADM	SF SANIAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE CAEM MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	269,420.39	269,420.39	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	22	22.45
TOTAL									50,667,767.51	50,667,767.51	0.00	21,921,051.54	21,921,051.54	0.00							574

Complementarios: 0 **Directa: 0**

**CIUDADANO JOSÉ JESÚS
CEDILLO GONZÁLEZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

**MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ**
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

VILCHIS CAMACHO
VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

**MTRA. ALMA ROSA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ**
CONTRALORA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.

RECIBIDO
14 JUL 2022
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA