



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 07 de Julio de 2023.

Oficio Número: TMJ/091/2023

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JUNIO** de 2023.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/ids



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62392/000116953	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 15DPR1139Q EN JOCOTITLAN SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2023-03-20	2023-06-14	968,809.77	968,809.77	0.00	959,982.49	959,982.49	0.00	02 METRO CUADRADOS	100.00		5 ALUMNO	1	120	99	99.09
62428/000217439	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	2023-03-20	2023-04-18	848,705.45	848,705.45	0.00	829,708.92	829,708.92	0.00	01 METRO LINEAL	1,850.00		3 POBLADO	1	200	98	97.76
62433/000317473	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	CONTRATO	2023-03-20	2023-04-18	1,648,681.01	1,648,681.01	0.00	1,591,510.43	1,591,510.43	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	19,390.00		3 POBLADO	1	68	97	96.53
62932/000417036	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN C.C.T. 15EES0631E EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2023-03-20	2023-06-14	1,448,565.82	1,448,565.82	0.00	1,027,241.89	1,027,241.89	0.00	03 METRO CUBICO	100.00		5 ALUMNO	1	60	71	70.91
63588/000516991	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL FRESNO BARRIO LA CONASUPO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-05-04	2023-06-10	135,730.00	135,730.00	0.00	135,501.79	135,501.79	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	1	80	100	99.83
63887/000650569	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCCT 15DPR142711 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2023-05-02	2023-06-12	350,000.00	350,000.00	0.00	349,997.47	349,997.47	0.00	02 METRO CUADRADOS	220.00		5 ALUMNO	1	40	99	100.00
63888/000763503	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIC. OLGA NAVARRO BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-05-15	2023-07-07	410,000.00	410,000.00	0.00	122,939.93	122,939.93	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	46	46	29.99
63889/000864584	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ AL NUEVO POZO COLONIA LA PRESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-15	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,007,098.64	1,007,098.64	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,485.00		3 POBLADO	1	400	400	99.71






GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTILÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE JUNIO DE 2023
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
63890/000965293	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TAPELLY EN BARRIO LA VENTA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-05-22	2023-06-30	81,789.13	81,789.13	0.00	81,789.13	81,789.13	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
63891/001066508	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOCTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2023-05-15	2023-06-15	689,592.69	689,592.69	0.00	206,380.51	206,380.51	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	120	30	29.93
63892/001172727	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2023-05-22	2023-07-21	250,772.05	250,772.05	0.00	250,772.05	250,772.05	0.00	02 METRO CUADRADO	529.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
64312/001217081	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-28	399,950.00	399,950.00	0.00	58,109.47	58,109.47	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	45	15	14.53
64316/001317126	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	REHABILITACION DE LA BORDA PRIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ADLER C.C.T. 15EJN0653G EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2023-03-29	2023-05-26	74,000.00	74,000.00	0.00	73,022.01	73,022.01	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		5 ALUMNO	1	70	99	98.68
64318/001417144	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-28	248,430.00	248,430.00	0.00	103,339.80	103,339.80	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00		3 POBLADO	1	120	42	41.60
64320/001517158	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA DEL REFUGIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2023-03-23	2023-05-26	106,610.00	106,610.00	0.00	106,504.82	106,504.82	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	264.00		3 POBLADO	1	120	99	99.90
64322/001617203	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO CANICUA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2023-05-04	2023-05-25	45,110.00	45,110.00	0.00	44,419.93	44,419.93	0.00	02 METRO CUADRADO	90.00		3 POBLADO	1	30	85	85.36
64328/001717233	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACION	2023-05-25	2023-07-31	200,000.00	200,000.00	0.00	170,727.66	170,727.66	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	30	85	85.36




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64336/001817287	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS CHAVARRIAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2023-05-08	2023-08-25	290,425.00	290,425.00	0.00	173,109.74	173,109.74	0.00	02 METRO CUADRADO	595.00		3 POBLADO	1	58	60	59.61
64339/001917317	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2023-04-24	2023-05-26	116,460.00	116,460.00	0.00	113,997.32	113,997.32	0.00	02 METRO CUADRADO	240.00		3 POBLADO	1	100	98	97.89
64343/002017349	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MIRADOR BARRIO DE LOS BARRIOS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2023-03-23	2023-05-26	263,949.68	263,949.68	0.00	263,949.68	263,949.68	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
64347/002117357	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SIN NOMBRE RUMBO A LOS MANANTIALES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-06-15	187,002.76	187,002.76	0.00	187,002.76	187,002.76	0.00	01 METRO LINEAL	1,650.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
64353/002217362	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE PALO MOCHO BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-06-15	202,070.00	202,070.00	0.00	98,739.80	98,739.80	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	1	100	49	48.86
64354/002317391	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2023-03-24	2023-05-18	107,863.73	107,863.73	0.00	107,863.73	107,863.73	0.00	01 METRO LINEAL	470.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00
64356/002464099	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 15DPB0044V EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2023-05-15	2023-07-14	968,963.85	968,963.85	0.00	634,381.26	634,381.26	0.00	02 METRO CUADRADO	414.40		5 POBLADO	60	65	65.47	
64361/002581435	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2023-06-01	2023-07-31	152,484.00	152,484.00	0.00	129,820.39	129,820.39	0.00	01 METRO LINEAL	318.00		3 POBLADO	60	85	85.14	



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64372/002689749	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD SANTA MARIA CITENDEJE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2023-05-29	2023-08-30	4,707,078.70	4,707,078.70	0.00	615,429.96	615,429.96	0.00	02 METRO CUADRADO	6,020.00		3 POBLADO	1	7,052	13	13.07
64374/002789847	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS CEDILLO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA JOCOTITLAN / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2023-06-19	2023-08-31	289,960.00	289,960.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	02 METRO CUADRADO	540.00		3 POBLADO	1	26	1	0.48
64377/002889851	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-08-18	349,660.00	349,660.00	0.00	930.00	930.00	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		3 POBLADO	1	68	1	0.27
64382/002989857	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2023-07-17	2023-10-20	249,992.00	249,992.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	45	1	0.56
64385/003089866	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15DIN0093Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA ERA ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2023-06-20	2023-09-21	297,194.54	297,194.54	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	03 METRO CUBICO	204.00		5 ALUMNO	1	18	1	0.47
64388/003190647	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-06-30	120,839.80	120,839.80	0.00	120,839.80	120,839.80	0.00	02 METRO CUADRADO	186.00		3 POBLADO	1	45	100	100.00
64392/0032110741	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE ENGASEME EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-06-12	46,430.00	46,430.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	210.00		3 POBLADO	1	100	56	56.00
64393/0033114958	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LEY JUAREZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTOSAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2023-06-15	2023-08-30	187,840.00	187,840.00	0.00	28,459.96	28,459.96	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	80	15	15.15	



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,776,730.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
64395/0034117547	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2023-06-14	2023-08-18	199,900.00	199,900.00	0.00	67,580.59	67,580.59	0.00	02 METRO CUADRADO	299.00		3 POBLADO	1	150	34	33.81	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 34									17,654,859.98	17,654,859.98	0.00	9,691,336.93	9,691,336.93	0.00									2240

Complementarios: 19

Directa: 15

C. JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,742,314.88 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61151/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	8,364,150.99	8,364,150.99	0.00	4,868,470.49	4,868,470.49	0.00	81 PAGO	36.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	47	58.18
61152/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	20,900,000.00	20,900,000.00	0.00	6,602,261.37	6,602,261.37	0.00	80 ELEMENTO	114.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	30	31.60
61156/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,205,690.67	1,205,690.67	0.00	257,835.27	257,835.27	0.00	34 VEHICULO	35.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	21	21.38
61157/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	5,470,290.09	5,470,290.09	0.00	1,288,320.00	1,288,320.00	0.00	81 PAGO	45.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	22	23.56
61158/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	4,795,962.12	4,795,962.12	0.00	1,602,725.73	1,602,725.73	0.00	34 VEHICULO	35.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	32	33.42
61160/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	114.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	0	0.00
61161/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	239,547.12	239,547.12	0.00	239,547.12	239,547.12	0.00	80 ELEMENTO	114.00		3 POBLADO	1	69,264	100	100.00
61162/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	486,271.35	486,271.35	0.00	434,128.41	434,128.41	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	83	89.25
61163/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,680,352.35	1,680,352.35	0.00	536,737.82	536,737.82	0.00	63 MAQUINARIA	21.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	31	31.94
61167/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	2,573,352.24	2,573,352.24	0.00	1,080,808.63	1,080,808.63	0.00	63 MAQUINARIA	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	39	42.00
61171/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTOS FINANCIEROS	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES 2020 Y 2021 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,174,149.78	2,174,149.78	0.00	81 PAGO	15.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	77	77.65
61174/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	467,262.00	467,262.00	0.00	240,525.00	240,525.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	50	51.47



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,742,314.88 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61178/0013	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE CAEM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,069,856.20	1,069,856.20	0.00	569,419.06	569,419.06	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	51	53.22
62390/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PATRULLAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-03-30	2023-12-31	1,221,480.00	1,221,480.00	0.00	1,221,480.00	1,221,480.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00
62391/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	1,472,678.00	1,472,678.00	0.00	1,379,958.00	1,379,958.00	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	93	93.70
62981/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-03-10	2023-12-31	1,401,658.91	1,401,658.91	0.00	703,225.58	703,225.58	0.00	50 EQUIPO	120.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	50	50.17
63814/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE AMBULANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	1,345,600.00	1,345,600.00	0.00	1,345,600.00	1,345,600.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00
64306/0019	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	C REHABILITACION	067 PRESAS	MANTENIMIENTO DE LA PRESA CUENDO BARRIO LA PRESA / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2023-05-05	2023-07-05	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,578,990.45	1,578,990.45	0.00	03 METRO CUBICO	6,948.90		4 MUNICIPIO	1	69,264	92	92.88
64308/0020	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	C REHABILITACION	067 PRESAS	MANTENIMIENTO DE LA PRESA LA REDONDA / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2023-05-05	2023-07-05	1,516,190.40	1,516,190.40	0.00	880,642.58	880,642.58	0.00	03 METRO CUBICO	6,294.18		4 MUNICIPIO	1	69,264	67	58.08
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19									TOTAL	61,710,342.44	61,710,342.44	0.00	27,004,825.29	27,004,825.29	0.00							

Complementarios: 0

Directa: 0

RECIBIDO
11 JUL 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



C. JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

