



ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN

Programas y proyectos de inversión

PRIMER TRIMESTRE 2024

CLAVE PROGRAMATICA						FF			NO. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCION	UBICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACION	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO DEL TRIMESTRE	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA AL TRIMESTRE	VARIACION ABSOLUTA AL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	VARIACION ABSOLUTA AL TRIMESTRE
FIN	FUN	SP	PP	SP	PY																	
02	02	01	01	05	03	25	01	01	FORTAMUN-003-2023	REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JESUS CARDOSO KM. 0+277 AL KM. 0+752 ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE JOSE VICENTE VILLADA EN JOCOTITLAN	CONTRATO	CIUDAD DE JOCOTITLAN	3500	INVITACION RESTRINGIDA	2,779,974.08	2,779,974.08	-2,779,974.08	100	100	-2,779,974.08	100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	01	RP-002-2024	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESINCORPORACION DE ACCESO PRINCIPAL	ADMINISTRACION	SANTA MARIA CITENDEJE	250	ADMINISTRACION	147,710.00	147,710.00	147,710.00	100	100	147,710.00	100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	01	RP-005-2024	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTAR AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	ADMINISTRACION	SAN FRANCISCO CHEJE	280	ADMINISTRACION	58,112.46	58,112.46		100	100		100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	01	PR-006-2024	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JESUS CARDOSO KM.	ADMINISTRACION	CABECERA MUNICIPAL	5500	ADMINISTRACION	142,774.89	142,774.89	142,774.89	100	100	142,774.89	100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	01	RP-003-2024	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO	CONTRATO	LOS REYES	2500	INVITACION RESTRINGIDA	602,902.82	602,902.82	602,902.82	100	100	602,902.82	100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	01	RP-014-2024	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	3000	INVITACION RESTRINGIDA	1,233,676.24	1,233,676.24	1,233,676.24	100	100	1,233,676.24	100	100