



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 15 de Julio de 2024.

Oficio Número: TMJ/129/2024

LIC. PAULINA MORENO GARCIA
SECRETARIA DE FINANZAS
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) con movimientos, correspondiente al mes de **JUNIO** de **2024**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.



RECIBIDO

16 JUL 2024

ATENTAMENTE

Hora: 09:20
Recibe: [Signature]

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN MEX
2022-2024

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71316/ 0001 22365	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MONROY BARRIO SAN CARLOS EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2024-04-01	2024-06-28	2,399,230.92	2,399,230.92	0.00	2,389,292.93	2,389,292.93	0.00	02 METRO CUADRADO	1,858.26		3 POBLADO	1	260	99	99.59
71357/ 0002 25720	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2024-04-09	2024-08-07	2,429,671.40	2,429,671.40	0.00	1,494,277.96	1,494,277.96	0.00	02 METRO CUADRADO	900.00		3 POBLADO	1	533	62	61.50
71361/ 0003 107625	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2024-04-09	2024-04-23	264,097.57	264,097.57	0.00	263,528.24	263,528.24	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	225	99	99.78
72084/ 0004 21700	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TAPELLY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-03-18	2024-05-10	866,945.54	866,945.54	0.00	866,945.54	866,945.54	0.00	02 METRO CUADRADO	1,848.50		3 POBLADO	1	270	100	100.00
72110/ 0005 22118	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENDUSCHA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-05-10	40,980.00	40,980.00	0.00	40,217.09	40,217.09	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		3 POBLADO	1	72	98	98.14
72111/ 0006 25583	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2024-03-15	2024-03-22	59,590.00	59,590.00	0.00	50,170.00	50,170.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	55	84	84.19
72112/ 0007 51978	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-05-30	72,959.40	72,959.40	0.00	46,232.35	46,232.35	0.00	02 METRO CUADRADO	19.60		3 POBLADO	1	150	63	63.37
72113/ 0008 75532	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DEL RINCÓN C.C.T. 15EJN0856B EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-05-15	395,054.38	395,054.38	0.00	383,650.42	383,650.42	0.00	02 METRO CUADRADO	198.00		5 ALUMNO	1	23	97	97.12
72128/ 0009 75539	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA DE BELLAS ARTES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN / CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-06-15	478,400.45	478,400.45	0.00	455,917.54	455,917.54	0.00	02 METRO CUADRADO	812.00		5 ALUMNO	1	80	95	95.30



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
72131/001077180	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2024-04-22	2024-05-17	119,620.00	119,620.00	0.00	115,179.90	115,179.90	0.00	02 METRO CUADRADO	250.00		3 POBLADO	1	380	96	96.29		
72137/001177252	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2024-05-06	2024-07-12	250,310.00	250,310.00	0.00	49,719.89	49,719.89	0.00	02 METRO CUADRADO	520.00		3 POBLADO	1	250	20	19.86		
72156/001277264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINO SACA COSECHAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2024-03-25	2024-05-06	118,630.00	118,630.00	0.00	104,008.20	104,008.20	0.00	02 METRO CUADRADO	24.00		3 POBLADO	1	50	87	87.68		
72165/001377270	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2024-03-12	2024-04-15	240,900.02	240,900.02	0.00	240,900.02	240,900.02	0.00	02 METRO CUADRADO	465.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00		
72172/001477276	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2024-03-12	2024-04-15	319,710.58	319,710.58	0.00	319,710.58	319,710.58	0.00	02 METRO CUADRADO	526.00		3 POBLADO	1	158	100	100.00		
72218/0015108716	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-04-19	99,915.00	99,915.00	0.00	59,396.64	59,396.64	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	40	59	59.45		
72220/0016108787	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2024-05-17	2024-05-31	270,473.81	270,473.81	0.00	270,473.81	270,473.81	0.00	02 METRO CUADRADO	2,640.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00		
72223/0017108827	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL HACIA 15 DE AGOSTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO ASENTAMIENTO EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2024-05-03	2024-06-04	243,920.00	243,920.00	0.00	184,879.60	184,879.60	0.00	02 METRO CUADRADO	502.00		3 POBLADO	1	40	76	75.80		
72225/0018109410	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CÁRCAMO A LA PRIMARIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	200,680.00	200,680.00	0.00	52,706.70	52,706.70	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	150	26	26.27		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72227/0019109413	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE REVESTIMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-05-31	200,140.00	200,140.00	0.00	193,142.71	193,142.71	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	150	97	96.50
72234/0020109414	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	200,680.00	200,680.00	0.00	51,213.30	51,213.30	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	150	26	25.52
72248/0021109415	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO EN AVENIDA ALDAMA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	1,005,999.87	1,005,999.87	0.00	1,005,999.87	1,005,999.87	0.00	02 METRO CUADRADO	1,950.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
72252/0022109416	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS GRANJAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	158,673.13	158,673.13	0.00	158,673.13	158,673.13	0.00	02 METRO CUADRADO	312.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
72255/0023109418	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2024-04-18	2024-06-02	158,630.00	158,630.00	0.00	154,297.12	154,297.12	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		3 POBLADO	1	130	97	97.27
72260/0024109551	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA SOLEDAD BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-06-06	290,675.22	290,675.22	0.00	290,675.22	290,675.22	0.00	02 METRO CUADRADO	483.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
72268/0025109995	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL TEJOCOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-21	349,280.00	349,280.00	0.00	178,999.85	178,999.85	0.00	02 METRO CUADRADO	690.00		3 POBLADO	1	150	52	51.25
72273/0026110458	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	155 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE AUDITORIO EN ESCUELA PREPARATORIA EPO NO. 175 C.C.T. 15EBH0341L EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-07-22	175,133.00	175,133.00	0.00	32,019.94	32,019.94	0.00	50 EQUIPO	1.00		5 ALUMNO	1	220	18	18.28



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72281/0027 111028	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BANQUETAS DE CALLE CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CÁRDENAS MONROY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-05-31	56,980.00	56,980.00	0.00	56,979.89	56,979.89	0.00	02 METRO CUADRADO	140.00		3 POBLADO	1	300	100	100.00
72289/0028 111105	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO DIRECTA	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	MANTENIMIENTO DE SERVICIO BÁSICO ELECTRICIDAD EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-06-20	19,000.00	19,000.00	0.00	18,637.24	18,637.24	0.00	17 PIEZA	6.00		5 ALUMNO	1	150	98	98.09
72290/0029 111265	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA LOMA BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2024-05-10	2024-07-10	149,670.00	149,670.00	0.00	114,669.80	114,669.80	0.00	02 METRO CUADRADO	297.00		3 POBLADO	1	60	76	76.61
72291/0030 111568	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2024-05-06	2024-07-26	216,809.70	216,809.70	0.00	216,809.70	216,809.70	0.00	02 METRO CUADRADO	368.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
72292/0031 114340	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESUS ?CEDILLO GONZALEZ EN BARRIO LOS BARRIOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE / SANTA MARÍA ENDARE	ADMINISTRACION	2024-05-24	2024-07-25	233,540.00	233,540.00	0.00	125,773.21	125,773.21	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	150	54	53.85
72295/0032 114341	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SIN NOMBRE BO, EL RINCÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE / SANTA MARÍA ENDARE	ADMINISTRACION	2024-05-22	2024-07-25	329,236.00	329,236.00	0.00	248,647.65	248,647.65	0.00	02 METRO CUADRADO	642.60		3 POBLADO	1	130	75	75.52
72296/0033 114345	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	ADMINISTRACION	2024-05-24	2024-08-12	288,810.00	288,810.00	0.00	163,179.71	163,179.71	0.00	02 METRO CUADRADO	605.00		3 POBLADO	1	150	56	56.50
72299/0034 114346	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NEZAHUALPILLI CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO TOLUCA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2024-05-24	2024-07-10	42,811.00	42,811.00	0.00	36,823.15	36,823.15	0.00	01 METRO LINEAL	73.00		3 POBLADO	1	80	85	86.02



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
72300/ 0035 114348	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BANQUETA EN CALLE MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINIST RACION	2024-05-22	2024-07-19	151,820.00	151,820.00	0.00	128,594.86	128,594.86	0.00	02 METRO C UADRAD O	300.00		3 POBLAD O	1	100	85	84.70		
72301/ 0036 114350	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA LOMA DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ÁNIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ÁNIMAS VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINIST RACION	2024-05-27	2024-07-28	343,180.00	343,180.00	0.00	61,586.90	61,586.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	500.50		3 POBLAD O	1	150	18	17.95		
72302/ 0037 114380	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN PEDRO DE LOS BAÑOS A JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINIST RACION	2024-05-27	2024-07-30	200,170.00	200,170.00	0.00	163,853.09	163,853.09	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRADO	438.00		3 POBLAD O	1	150	82	81.86		
72303/ 0038 119835	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINIST RACION	2024-04-01	2024-06-01	274,080.00	274,080.00	0.00	182,419.80	182,419.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	609.00		3 POBLAD O	1	45	66	66.56		
72305/ 0039 119991	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINIST RACION	2024-04-01	2024-07-01	147,410.00	147,410.00	0.00	140,029.80	140,029.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	360.00		3 POBLAD O	1	71	95	94.99		
72306/ 0040 123482	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO DE GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINIST RACION	2024-04-01	2024-07-01	398,490.00	398,490.00	0.00	238,491.75	238,491.75	0.00	02 METRO C UADRAD O	360.00		3 POBLAD O	1	40	60	59.85		
72307/ 0041 123525	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO BARRIO ENGUINDO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINIST RACION	2024-04-01	2024-07-01	194,900.00	194,900.00	0.00	163,116.84	163,116.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		3 POBLAD O	1	45	84	83.69		
72308/ 0042 123571	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2024-05-20	2024-07-31	813,023.28	813,023.28	0.00	664,163.66	664,163.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,680.00		3 POBLAD O	1	400	82	81.69		
72309/ 0043 128599	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA DE PRESA EL TORIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRAT O	2024-04-15	2024-06-15	1,499,587.68	1,499,587.68	0.00	1,499,587.68	1,499,587.68	0.00	01 METRO LINEAL	3,900.00		3 POBLAD O	1	600	100	100.00		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72310/ 0044 133704	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE JUNIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINIST RACION	2024-04-03	2024-07-30	201,829.74	201,829.74	0.00	201,829.74	201,829.74	0.00	02 METRO C UADRAD O	410.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
72311/ 0045 136363	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL PARTE ALTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINIST RACION	2024-05-13	2024-08-30	250,000.00	250,000.00	0.00	60,496.55	60,496.55	0.00	02 METRO C UADRAD O	495.00		3 POBLAD O	1	150	24	24.19
73191/ 0046 21057	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO / CONCEPCION CARO	CONTRAT O	2024-03-12	2024-05-28	120,000.00	120,000.00	0.00	83,366.47	83,366.47	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLAD O	1	125	69	69.47
73194/ 0047 25830	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIE NTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE CHIAPAS BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	2024-05-02	2024-06-28	123,638.60	123,638.60	0.00	113,033.29	113,033.29	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	57	91	91.42
73195/ 0048 60340	15 AYS	AP AGUA POTABLE	O MANTENIMI ENTO DIRECTA	110 PLANTA P OTABILIZAD ORA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINIST RACION	2024-05-01	2024-06-30	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	25.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00
73196/ 0049 77281	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINIST RACION	2024-04-08	2024-05-24	200,020.00	200,020.00	0.00	138,986.55	138,986.55	0.00	02 METRO C UADRAD O	428.00		3 POBLAD O	1	50	69	69.49
73197/ 0050 107515	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 0593 IGNACIO ALLENDE C.C.T. 15EES0925R EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	CONTRAT O	2024-05-02	2024-07-02	1,120,387.72	1,120,387.72	0.00	507,990.98	507,990.98	0.00	02 METRO C UADRAD O	481.40		5 ALUMNO	1	73	45	45.34
73203/ 0051 109411	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA AL PARAJE SAN JOSE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINIST RACION	2024-05-20	2024-06-21	200,680.00	200,680.00	0.00	86,279.85	86,279.85	0.00	02 METRO C UADRAD O	390.00		3 POBLAD O	1	90	43	42.99
73206/ 0052 109815	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92 RAMON LÓPEZ VELARDE C.C.T. 15DST0104F EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINIST RACION	2024-05-20	2024-07-20	271,482.50	271,482.50	0.00	171,521.61	171,521.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	36.32		5 ALUMNO	1	80	63	63.18



Gobierno del
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73207/0053 120792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO CASO EN BARRIO LA UNIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2024-04-22	2024-05-17	199,590.00	199,590.00	0.00	189,659.86	189,659.86	0.00	02 METRO CUADRADO	348.00		3 POBLADO	1	78	95	95.02
73208/0054 123435	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 15EPR27541 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO BARRIO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2024-05-21	2024-08-21	717,484.50	717,484.50	0.00	188,793.89	188,793.89	0.00	01 METRO LINEAL	205.20		5 ALUMNO	1	80	26	26.31
73209/0055 133582	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA COL. DOLORES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-07-26	121,780.00	121,780.00	0.00	115,774.37	115,774.37	0.00	01 METRO LINEAL	243.00		3 POBLADO	1	160	95	95.07
73210/0056 133749	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CIRCUITO SALIDA A CARRETERA PROVIDENCIA LOS REYES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI / SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-07-03	200,680.00	200,680.00	0.00	15,540.22	15,540.22	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	150	8	7.74
73212/0057 137468	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-07-27	199,820.00	199,820.00	0.00	89,060.14	89,060.14	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		3 POBLADO	1	100	45	44.57
73215/0058 141620	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO CCT 15DES01061 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-20	900,000.00	900,000.00	0.00	380,337.06	380,337.06	0.00	02 METRO CUADRADO	456.30		5 ALUMNO	1	155	42	42.26
73217/0059 148566	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 15DPR1358C EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-04-01	2024-05-30	103,097.50	103,097.50	0.00	96,961.28	96,961.28	0.00	02 METRO CUADRADO	41.50		3 POBLADO	1	300	94	94.05



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73219/0061149692	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A UN COSTADO DE BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-29	255,408.00	255,408.00	0.00	37,020.25	37,020.25	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	50	14	14.49
73221/0061155453	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS BARRIO DE ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2024-06-04	2024-07-04	199,760.00	199,760.00	0.00	27,759.95	27,759.95	0.00	02 METRO CUADRADO	409.00		3 POBLADO	1	41	14	13.90
73224/0062155969	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA BOMBA DE AGUA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2024-06-10	2024-07-31	162,879.83	162,879.83	0.00	162,879.83	162,879.83	0.00	02 METRO CUADRADO	335.00		3 POBLADO	1	130	100	100.00
73285/0063156103	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CÁRDENAS MONROY C.C.T. 15EPR2874V EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2024-06-10	2024-08-09	62,110.00	62,110.00	0.00	36,959.89	36,959.89	0.00	03 METRO CUBICO	32.50		5 ALUMNO	1	84	60	59.51
73286/0064161208	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ C.C.T. 15EJN1491S EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	2024-06-18	2024-08-30	1,000,002.42	1,000,002.42	0.00	299,915.71	299,915.71	0.00	02 METRO CUADRADO	162.00		5 ALUMNO	1	31	30	29.99
73287/0065164310	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CAMINO SIN NOMBRE REVESTIMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2024-05-01	2024-07-31	150,300.00	150,300.00	0.00	144,302.03	144,302.03	0.00	02 METRO CUADRADO	100.00		3 POBLADO	1	100	96	96.01
73290/0066164522	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI PARTE BAJA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2024-06-01	2024-07-04	140,500.00	140,500.00	0.00	27,759.95	27,759.95	0.00	02 METRO CUADRADO	279.00		3 POBLADO	1	83	20	19.76



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,801,866.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
73291/ 0067 164718	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA E.S.T.A. NO. 13 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2024-06-17	2024-07-31	98,050.00	98,050.00	0.00	27,759.96	27,759.96	0.00	02 METRO CUADRA DADO	250.00		3 POBLADO	1	60	28	28.31		
73293/ 0068 170689	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A FRENTE A LA PURIFICADORA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2024-06-27	2024-07-30	80,138.00	80,138.00	0.00	70,838.62	70,838.62	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		3 POBLADO	1	40	88	88.40		
73294/ 0069 171089	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	2024-07-02	2024-08-13	212,830.00	212,830.00	0.00	78,999.48	78,999.48	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	57	37	37.12		
73295/ 0070 171089	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	2024-07-02	2024-08-13	212,830.00	212,830.00	0.00	68,249.76	68,249.76	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	60	32	32.07		
73296/ 0071 172180	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA LAS FLORES COL. LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-08-30	777,110.00	777,110.00	0.00	320,799.50	320,799.50	0.00	02 METRO CUADRA DADO	1,665.00		3 POBLADO	1	300	41	41.28		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 71							TOTAL		25,098,626.76	25,098,626.76	0.00	17,464,869.87	17,464,869.87	0.00									4936	

Complementarios: 46

Directa: 25



**C. JOSÉ JESÚS CEDILLO
GONZÁLEZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



**MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ**
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



**ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS**
DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



**MTRA. ALMA ROSA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ**
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,649,534.62 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69165/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-18	2024-12-31	10,474,769.15	10,474,769.15	0.00	4,714,301.86	4,714,301.86	0.00	81 PAGO	36.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	42	45.01
69239/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	20,574,782.93	20,574,782.93	0.00	4,287,663.69	4,287,663.69	0.00	80 ELEMEN TO	110.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	19	20.82
69241/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	958,604.48	958,604.48	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	52	56.38
69281/0004	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	784,572.00	784,572.00	0.00	81 PAGO	45.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	17	17.45
69305/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	4,706,705.68	4,706,705.68	0.00	2,332,199.72	2,332,199.72	0.00	34 VEHICULO	31.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	47	49.55
69306/0006	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	2,901,940.63	2,901,940.63	0.00	1,782,162.70	1,782,162.70	0.00	63 MAQUINARIA	25.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	60	61.41
69307/0007	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE CAEM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	425,561.18	425,561.18	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	37	38.69
69945/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	616,667.49	616,667.49	0.00	329,119.98	329,119.98	0.00	34 VEHICULO	27.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	52	53.37
69949/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,519,795.89	2,519,795.89	0.00	63 MAQUINARIA	18.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	80	83.99
71389/0010	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	130,161.00	130,161.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	62,649	11	11.83
71396/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-20	2024-12-31	2,261,945.00	2,261,945.00	0.00	2,261,945.00	2,261,945.00	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	62,649	100	100.00
71402/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-20	2024-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	449,999.97	449,999.97	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	62,649	12	30.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FORTAMUN
 Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,649,534.62 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
71416/0013	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION CON CONCRETO PREMEZCLADO EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO LA CONASUPO SANTIAGO CASANDEJE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-03-14	2024-06-29	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,132,805.94	7,132,805.94	0.00	02 METRO CUADRO	15,330.00		3 POBLADO	1	5,000	98	95.09		
73127/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-05-01	2024-12-31	314,312.48	314,312.48	0.00	314,312.48	314,312.48	0.00	80 ELEMENTO	104.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00		
73130/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-12-31	908,575.29	908,575.29	0.00	206,603.76	206,603.76	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	69,264	22	22.74		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									TOTAL	63,159,698.65	63,159,698.65	0.00	28,629,809.65	28,629,809.65	0.00								749	

Complementarios: 0 Directa: 0



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

C. JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
 TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

ING. EDITH CAMAGNO MILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL