



ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN
Programas y proyectos de inversión
TERCER TRIMESTRE 2024

							FF	NO. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCION	UBICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACION	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO DEL TRIMESTRE	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA AL TRIMESTRE	VARIACION ABSOLUTA AL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	VARIACION ABSOLUTA AL TRIMESTRE
FIN	FUN	SP	PP	SP	PY																
02	02	01	01	05	03	11	01	1235-121-015	MANTENIMIENTOS DE MUROS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	CONTRATO	SANTIAGO YECHE	500	ADJUDICACION DIRECTA	429,439.33	429,439.33	429,439.33	100	100	429,439.33	100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	1235-121-016	REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, BARRIO LA TENERIA	CONTRATO	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	150	ADJUDICACION DIRECTA	229,975.48	229,975.48	229,975.48	100	100	229,975.48	100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	1235-121-021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS MONROY BARRIO SAN CARLOS	ADMINISTRACION	SAN FRANCISCO CHEJE	80	ADMINISTRACION	144,716.38	144,716.38	6,034.99	100	100	144,716.38	100	100
02	02	01	01	05	03	11	01	1235-121-028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A UN COSTADO DEL BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR HACIA JARDIN DE NIÑOS CRMEN CERDAN ALATRISTE, BARRIO LA TENERIA	ADMINISTRACION	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	150	ADMINISTRACION	140,000.40	140,000.40	140,000.40	100	100	140,000.40	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	1235-123-008	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE CHIAPAS BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	SAN FRANCISCO CHEJE	200	ADMINISTRACION	130,000.00	130,000.00	3,961.45	90	90	116,994.74	90	90
02	02	01	01	05	03	25	01	1235-123-014	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA	ADMINISTRACION	LA MANGA	100	ADMINISTRACION	254,749.76	254,749.76	70,350.00	100	100	254,749.76	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	1235-123-024	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO BARRIO TULA	ADMINISTRACION	SNTIAGO YECHE	120	ADMINISTRACION	99,040.80	99,040.80	9,396.00	100	100	99,040.80	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	1235-123-025	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CÁRCAMO A LA PRIMARIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE	ADMINISTRACION	LAS FUENTES, SANTIAGO YECHE	150	ADMINISTRACION	207,996.43	207,996.43	69,009.88	100	100	207,996.43	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	1235-123-028	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	SAN JOSÉ BOQUI	150	ADMINISTRACION	200,680.00	200,680.00	8,700.00	30	30	59,913.30	30	30
02	02	01	01	05	03	25	01	1235-123-033	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 92 RAMON LOPEZ VELARDE C.C.T. 15DST0104F EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	BARRIO DE ENDAVATI - SANTIAGO YECHE	150	ADMINISTRACION	334,723.24	334,723.24	8,352.00	100	100	334,723.24	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	1235-123-034	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL TEJOCOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA	ADMINISTRACION	BOYECHA	180	ADMINISTRACION	349,280.00	349,280.00	88,670.28	96	96	336,749.99	96	96

02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-035	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE AUDITORIO EN ESCUELA PREPARATORIA EPO NO. 175 C.C.T. 15EBH0341L EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	120	ADMINISTRACION	185,227.29	185,227.29	74,622.80	100	100	185,227.29	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-043	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO	ADMINISTRACION	EL RUSO	70	ADMINISTRACION	288,810.00	288,810.00	121,579.82	99	99	284,759.53	99	99
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-046	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA LOMA DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ÁNIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ÁNIMAS VILLEJE	ADMINISTRACION	LAS ÁNIMAS DE VILLEJE	200	ADMINISTRACION	343,180.00	343,180.00	91,949.83	92	92	316,716.44	92	92
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-051	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO CASO EN BARRIO LA UNIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES	ADMINISTRACION	LOS REYES	180	ADMINISTRACION	303,539.77	303,539.77	34,819.94	100	100	303,539.77	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-052	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT 15EPR27541 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO BARRIO LA LUZ	ADMINISTRACION	BARRIO LA LUZ - SANTIAGO YECHE	200	ADMINISTRACION	888,114.26	888,114.26	50,969.91	100	100	888,114.26	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-053	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	BARRIO DE GUADALUPE	50	ADMINISTRACION	409,691.49	409,691.49	11,909.96	100	100	409,691.49	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-057	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA COL. DOLORES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	60	ADMINISTRACION	135,480.47	135,480.47	2,249.10	100	100	135,480.47	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-059	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CIRCUITO SALIDA A CARRETERA PROVIDENCIA LOS REYES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI	ADMINISTRACION	SAN JOSÉ BOQUI	65	ADMINISTRACION	367,716.95	367,716.95	17,920.10	100	100	367,716.95	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-060	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL PARTE ALTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPÁN ASENTAMIENTO ZACUALPÁN	ADMINISTRACION	ZACUALPÁN	100	ADMINISTRACION	300,000.00	300,000.00	78,079.77	79	79	238,396.03	79	79
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-061	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO	ADMINISTRACION	BARRIO EL PROGRESO	150	ADMINISTRACION	199,820.00	199,820.00	11,719.96	83	83	165,298.80	83	83

02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-070	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CÁRDENAS MONROY CCT 15EPR2874V EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE	ADMINISTRACION	SANTA MARÍA CITENDEJE	350	ADMINISTRACION	116,520.00	116,520.00	4,389.99	66	66	77,042.21	66	66
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-071	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL	ADMINISTRACION	BARRIO LA VENTA	100	ADMINISTRACION	151,131.55	151,131.55	55,115.92	100	100	151,131.55	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-074	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS CCT 15EPR0910W EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE	CONTRATO	MEJE	180	INVITACION RESTRINGIDA	1,499,356.33	1,499,356.33	470,653.85	100	100	1,499,356.33	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-075	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI CCT 15EJN1491S EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE	CONTRATO	LA LOMA DE ENDARE	150	INVITACION RESTRINGIDA	717,720.82	717,720.82	324,569.38	84	84	605,150.64	84	84
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-077	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO	CONTRATO	BARRIO EL LINDERO	50	INVITACION RESTRINGIDA	680,000.00	680,000.00	607,306.54	89	89	607,306.54	89	89
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-079	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI PARTE BAJA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ	ADMINISTRACION	BARRIO LA LUZ - SANTIAGO YECHE	100	ADMINISTRACION	147,100.00	147,100.00	3,779.98	98	98	144,279.13	98	98
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-082	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TAROJO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE	CONTRATO	SANTA MARÍA CITENDEJE	70	INVITACION RESTRINGIDA	536,000.00	536,000.00	480,683.92	90	90	480,683.92	90	90
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-083	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE XINANTECATL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	SAN JUAN COAJOMULCO	80	ADJUDICACION DIRECTA	388,000.00	388,000.00	338,563.81	87	87	338,563.81	87	87
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-084	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA	CONTRATO	SANTA CLARA	60	ADJUDICACION DIRECTA	300,000.00	300,000.00	239,883.17	80	80	239,883.17	80	80
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-085	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	ADMINISTRACION	LOS REYES	300	ADMINISTRACION	199,900.00	199,900.00	59,849.54	59	59	118,368.24	59	59
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-086	CONSTRUCCION DE CONCRETEO HIDRAULICO EN CALLE JESUS CEDILLO GONZALEZ	ADMINISTRACION	MAVORO	80	ADMINISTRACION	348,147.98	348,147.98	323,160.57	100	100	348,147.98	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-088	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	BARRIO DE ENGASEME, SANTIAGO YECHE	250	ADMINISTRACION	293,222.85	293,222.85	162,326.27	100	100	293,222.85	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-089	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA A LA LOMA DE VILLEJE	ADMINISTRACION	LAS ANIMAS VILLEJE, MAVORO	150	ADMINISTRACION	49,919.90	49,919.90	49,919.90	100	100	49,919.90	100	100

02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-090	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE	CONTRATO	BARRIO LA VENTA, SANTIAGO YECHE	50	ADJUDICACION DIRECTA	149,954.23	149,954.23	149,954.23	100	100	149,954.23	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-096	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EPO NO. 56 C.C.T. 15EBH0142M EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE BARRIO ENDAVATI	CONTRATO	BARRIO DE ENDAVATI - SANTIAGO YECHE	350	INVITACION RESTRINGIDA	600,000.00	600,000.00	580,194.20	97	97	580,194.20	97	97
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-098	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA BARRIO LA PERA	ADMINISTRACION	SAN JUAN COAJOMULCO	150	ADMINISTRACION	220,832.83	220,832.83	122,349.31	100	100	220,832.83	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-099	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE	ADMINISTRACION	COLONIA SAN JUAN EL CRISTO	85	ADMINISTRACION	150,772.17	150,772.17	144,934.24	100	100	150,772.17	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-100	REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACION	SAN MARCOS COAJOMULCO	350	ADMINISTRACION	298,639.23	298,639.23	298,639.23	100	100	298,639.23	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-101	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE No. 2	ADMINISTRACION	SAN MARCOS COAJOMULCO	350	ADMINISTRACION	201,758.12	201,758.12	81,229.33	100	100	201,758.12	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-102	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS MARTINEZ BARRIO SAN ISIDRO	ADMINISTRACION	BARIO ENGUINDO	80	ADMINISTRACION	91,434.80	91,434.80	8,996.40	100	100	91,434.80	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-103	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS CONAFE BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	SANTIAGO YECHE	280	ADMINISTRACION	203,359.16	203,359.16	84,739.84	100	100	203,359.16	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-104	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	SAN JUAN COAJOMULCO	120	ADMINISTRACION	91,094.79	91,094.79	77,308.40	100	100	91,094.79	100	100
02	02	01	01	05	03	25	01	01	1235-123-107	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACION	SAN JOSE BOQU	70	ADMINISTRACION	348,000.84	348,000.84	348,000.84	100	100	348,000.84	100	100