

AR

Jocotitlán
MEXICO

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 06 de Agosto de 2021.

Oficio Número: TMJ/117/2021



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JULIO** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Mezas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|-----------------|--------|--|----------------------------------|---|---|------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas |
| 46886/000122845 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 429,278.44 | 429,278.44 | 0.00 | 423,808.69 | 423,808.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 125.00 | 3 | POBLADO | 55 | 98.73 |
| 46892/000228248 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COP 150PR0681X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COP 150PR0681X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONTRATO | 699,872.49 | 699,872.49 | 0.00 | 490,287.82 | 490,287.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 370.00 | 5 | ALUMNO | 107 | 70.05 |
| 46893/000351264 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 897,959.84 | 897,959.84 | 0.00 | 897,959.84 | 897,959.84 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,330.00 | 3 | POBLADO | 200 | 100.00 |
| 46894/000454137 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI | CONTRATO | 1,300,000.01 | 1,300,000.01 | 0.00 | 389,966.83 | 389,966.83 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,276.00 | 3 | POBLADO | 600 | 30.00 |
| 46895/000554476 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0958Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0958Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | CONTRATO | 498,400.13 | 498,400.13 | 0.00 | 149,427.26 | 149,427.26 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 535.50 | 5 | ALUMNO | 535 | 28.98 |
| 47015/000656258 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME | CONTRATO | 999,804.45 | 999,804.45 | 0.00 | 815,005.61 | 815,005.61 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,192.50 | 3 | POBLADO | 200 | 81.51 |
| 47016/000767974 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | CONTRATO | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 984,714.08 | 984,714.08 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 1.00 | 3 | POBLADO | 200 | 54.71 |
| 47018/000867977 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA | CONTRATO | 909,818.03 | 909,818.03 | 0.00 | 708,802.92 | 708,802.92 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 400.00 | 3 | POBLADO | 120 | 77.91 |
| 47716/000928395 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | CONTRATO | 474,641.32 | 474,641.32 | 0.00 | 474,641.32 | 474,641.32 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 285.00 | 3 | POBLADO | 95 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|-------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | U. Medida | U. Personas |
| 47723/ 0010 41565 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYEFF EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 478,400.00 | 478,400.00 | 0.00 | 456,100.00 | 456,100.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 600 | 95 | 95.34 |
| 47728/ 0011 51142 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 83,200.00 | 83,200.00 | 0.00 | 82,705.00 | 82,705.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 60 | 99 | 99.41 |
| 47729/ 0012 51405 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 288,450.00 | 288,450.00 | 0.00 | 257,200.51 | 257,200.51 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 80 | 89 | 89.17 |
| 47732/ 0013 52163 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARAJE EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 49,840.00 | 49,840.00 | 0.00 | 49,439.90 | 49,439.90 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 3 POBLADO | 1 | 42 | 99 | 99.20 |
| 47733/ 0014 52194 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 91,600.00 | 91,600.00 | 0.00 | 91,199.82 | 91,199.82 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 3 POBLADO | 1 | 100 | 99 | 99.84 |
| 47736/ 0015 53198 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 249,870.00 | 249,870.00 | 0.00 | 249,470.46 | 249,470.46 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 50 | 95 | 95.04 |
| 47738/ 0016 53223 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 249,820.00 | 249,820.00 | 0.00 | 237,520.42 | 237,520.42 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 280 | 97 | 96.69 |
| 47741/ 0017 53305 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15EPR0811UV EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 1,063,820.41 | 1,063,820.41 | 0.00 | 1,063,454.88 | 1,063,454.88 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 5 ALUMNO | 1 | 70 | 95 | 94.59 |
| 47744/ 0018 53385 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRICIFICACION RURAL | CONSTRUCCION DE TECHADO ELECTRICIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE | CONTRATO | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 175,000.42 | 175,000.42 | 0.00 | 19 POSTE | 3 POBLADO | 1 | 70 | 95 | 94.59 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCES RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obrat/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|-------|---------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | | | | | | | Fec. Ini Real | Fec. Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Canidad | U. Personas |
| 47746/ 0019 53864 | 15 AYS AP AGUA POTABLE | URBANIZACION DIRECTA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | CONTRATO | 2021-05-17 | 2021-08-10 | 2,196,482.39 | 2,196,482.39 | 1,480,293.30 | 0.00 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 | POBLAD O | 1 | 454 | 67.39 |
| 47747/ 0020 55367 | 15 AYS 14 DRENAJE Y LETRINAS | URBANIZACION DIRECTA | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ | CONTRATO | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 257,235.87 | 257,235.87 | 257,235.87 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 | POBLAD O | 1 | 330 | 100.00 |
| 47748/ 0021 57526 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN | ADMINISTRACION | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 99,969.00 | 99,969.00 | 99,968.82 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 3 | POBLAD O | 1 | 49 | 100.00 |
| 47750/ 0022 69982 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | ADMINISTRACION | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 69,250.00 | 69,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 3 | POBLAD O | 1 | 50 | 100.00 |
| 47751/ 0023 7077 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-06 | 2021-07-31 | 250,138.31 | 250,138.31 | 250,138.31 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 3 | POBLAD O | 1 | 750 | 100.00 |
| 47753/ 0024 70186 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 198,344.00 | 198,344.00 | 198,344.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 3 | POBLAD O | 1 | 800 | 100.00 |
| 47754/ 0025 79390 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | CONTRATO | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 853,059.04 | 853,059.04 | 853,059.04 | 0.00 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 | POBLAD O | 1 | 900 | 100.00 |
| 47755/ 0026 80543 | 17 URB URBANIZACION | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 149,996.00 | 149,996.00 | 147,595.98 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 3 | POBLAD O | 1 | 80 | 98.40 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. RACION | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Medias Totales | | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fls. |
| 48830/002752919 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL PARAJE PELY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 128,299.99 | 128,299.99 | 0.00 | 128,299.99 | 128,299.99 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 486.00 | 3 POBLADO | 1 | 20 | 100 | 100.00 |
| 48834/002857703 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN | ADMINISTRACION | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 151,779.82 | 151,779.82 | 0.00 | 151,779.82 | 151,779.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 535.00 | 3 POBLADO | 1 | 48 | 100 | 100.00 |
| 48835/002970037 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | ADMINISTRACION | 2021-06-14 | 2021-08-14 | 145,659.99 | 145,659.99 | 0.00 | 145,659.99 | 145,659.99 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 445.00 | 3 POBLADO | 300 | 100 | 100 | 100.00 |
| 48841/003070750 | 17 URB | URBANIZACION | C. REHABILITACION COMPLEM TARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN PARAJE TONKY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 81,804.00 | 81,804.00 | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 445.00 | 3 POBLADO | 1 | 100 | 20 | 20.42 |
| 48847/003170845 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ BARRIO LA PERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 102,359.87 | 102,359.87 | 0.00 | 102,359.87 | 102,359.87 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 270.00 | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 48851/003284988 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | Z. MEJORAMIENTO DIRECTA | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 15DJN2157W EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTTES) | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-28 | 49,647.80 | 49,647.80 | 0.00 | 49,647.80 | 49,647.80 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 10.00 | 5 ALUMINO | 1 | 16 | 100 | 100.00 |
| 48852/003310469 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE | ADMINISTRACION | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 449,164.35 | 449,164.35 | 0.00 | 449,164.35 | 449,164.35 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 650.00 | 3 POBLADO | 1 | 115 | 100 | 100.00 |
| 48854/0034112864 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A. CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EP22510 EN JOCOTITLAN EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EP22510 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO | CONTRATO | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 994,861.58 | 994,861.58 | 0.00 | 298,458.48 | 298,458.48 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 368.00 | 5 ALUMINO | 1 | 145 | 30 | 30.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. In. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|--|--------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | | | Fec. In. Real | Fec. Ter. Pro | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Real | U. Medida | U. Personas | Fin. |
| 48855/ 0035 113178 | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN SIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN SIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) | ADMINIST RACION | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 199,998.71 | 199,998.71 | 0.00 | 199,998.71 | 199,998.71 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLAD O | 1 | 120 | 100 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 17,163,925.84 | 17,163,925.84 | 0.00 | 12,894,664.11 | 12,894,664.11 | 0.00 | | | | | 3027 |

Complementarios: 21

Directa: 14

**IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

**MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ**
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

**ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS**
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

**LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA**
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Ingreso | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|------------|--------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | Cantidad |
| 44516/0001 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,384,000.00 | 0.00 | 1,664,665.78 | 0.00 | 81 PAGO | 22.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 37 | 37.96 |
| 44518/0002 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 8,500,000.00 | 0.00 | 3,339,340.23 | 0.00 | 81 PAGO | 32.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 38 | 39.28 |
| 44520/0003 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 18,000,000.00 | 0.00 | 5,949,749.69 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 108.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 31 | 33.05 |
| 44522/0004 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 0.00 | 479,701.05 | 0.00 | 34 VEHICULO | 35.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 45 | 47.97 |
| 44523/0005 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,200,000.00 | 0.00 | 2,569,981.86 | 0.00 | 34 VEHICULO | 35.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 59 | 61.16 |
| 44525/0006 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 900,000.00 | 0.00 | 153,780.21 | 0.00 | 50 EQUIPO | 118.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 17 | 17.09 |
| 44528/0007 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 200,000.00 | 0.00 | 193,763.01 | 0.00 | 50 EQUIPO | 108.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 96 | 96.88 |
| 44529/0008 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 500,000.00 | 0.00 | 178,646.02 | 0.00 | 34 VEHICULO | 36.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 34 | 35.72 |
| 44530/0009 | 08 ADM | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 0.00 | 527,105.20 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 30.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 47 | 52.71 |
| 44531/0010 | 08 ADM | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2,699,170.17 | 0.00 | 1,709,174.37 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 30.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 61 | 63.30 |
| 44532/0011 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | Q EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 6,152,250.93 | 0.00 | 6,152,250.93 | 0.00 | 81 PAGO | 4.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 100 | 100.00 |
| 44533/0012 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 350,173.32 | 0.00 | 215,616.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4.00 | 4 MUNICIPIOS | 1 | 69,264 | 60 | 61.58 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE JULIO DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|------------|--------|-------------------|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Pro. | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Medida | U. Personas | Fis. |
| 44534/0013 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,829.83 | 0.00 | 1,000,829.83 | 1,000,829.83 | 0.00 | 3 | POBLADO | 35 | 68,264 | 100 | 100.00 |
| 47795/0014 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 4 | MUNICIPIO | 1 | 68,264 | 100 | 100.00 |
| | | | | | | | TOTAL | | 49,002,424.25 | 0.00 | 24,250,604.18 | 24,250,604.18 | 0.00 | | | | | 825 | |

Complementarios: 0

Directa: 0

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDITH GAMAGHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



RECIBO
06 AGO 2021

A/R



"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 08 de Septiembre de 2021.

Oficio Número: TMJ/149/2021



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020

BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎

jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **AGOSTO** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MÉX.

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Ingreso | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Ejercida | | Matas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|-----------------|--------|--|----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 46886/000122845 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 423,308.69 | 423,308.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 125.00 | 3 | POBLADO | 55 | 99 | 98.73 |
| 46892/000228248 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.P. 150PR0981X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONTRATO | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 699,723.91 | 699,723.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 370.00 | 5 | ALUMNO | 107 | 100 | 100.00 |
| 46893/000351264 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-06-03 | 897,959.84 | 897,959.84 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,330.00 | 3 | POBLADO | 200 | 100 | 100.00 |
| 46894/000454137 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI | CONTRATO | 2021-05-11 | 2021-06-12 | 1,300,000.01 | 1,300,000.01 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,276.00 | 3 | POBLADO | 600 | 30 | 30.00 |
| 46895/000554476 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0980Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 498,400.13 | 498,400.13 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 535.50 | 5 | ALUMNO | 535 | 87 | 86.75 |
| 47015/000656256 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME | CONTRATO | 2021-05-13 | 2021-06-27 | 999,539.92 | 999,539.92 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,192.50 | 3 | POBLADO | 200 | 100 | 100.00 |
| 47016/000767974 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | CONTRATO | 2021-05-07 | 2021-09-02 | 1,598,229.16 | 1,598,229.16 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 1.00 | 3 | POBLADO | 200 | 89 | 88.79 |
| 47018/000867977 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA | CONTRATO | 2021-06-06 | 2021-08-06 | 909,818.03 | 909,818.03 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 400.00 | 3 | POBLADO | 120 | 78 | 77.91 |
| 47716/000928395 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | CONTRATO | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 474,641.32 | 474,641.32 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 295.00 | 3 | POBLADO | 95 | 100 | 100.00 |

RECIBIDO
10 SEP 2021
SECRETARIA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------------|-------------|--|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------|------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. |
| 47723/001041665 | 17 URB | URBANIZACION | C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYFFET EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 478,400.00 | 478,400.00 | 0.00 | 456,100.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2,200.00 | 3 POBLADO | 1 | 600 | 95 | 95.34 | |
| 47728/001151142 | 17 URB | URBANIZACION | C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYTECHA ASENTAMIENTO BOYTECHA / BARRIO BOYTECHA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 83,200.00 | 83,200.00 | 0.00 | 82,705.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 90.00 | 3 POBLADO | 1 | 76 | 99 | 99.41 | |
| 47729/001251405 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 288,450.00 | 288,450.00 | 0.00 | 257,200.51 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 840.00 | 3 POBLADO | 1 | 90 | 89 | 85.17 | |
| 47732/001352163 | 17 URB | URBANIZACION | C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARA EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 49,840.00 | 49,840.00 | 0.00 | 49,439.90 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 0.26 | 3 POBLADO | 1 | 29 | 99 | 99.20 | |
| 47733/001452194 | 17 URB | URBANIZACION | C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 91,600.00 | 91,600.00 | 0.00 | 91,199.82 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 0.44 | 3 POBLADO | 1 | 42 | 99 | 99.56 | |
| 47735/00153198 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 249,870.00 | 249,870.00 | 0.00 | 249,470.46 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 960.00 | 3 POBLADO | 1 | 100 | 99 | 99.84 | |
| 47739/001653223 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 249,920.00 | 249,920.00 | 0.00 | 245,520.42 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 760.00 | 3 POBLADO | 1 | 50 | 98 | 98.24 | |
| 47741/0017268305 | 08 EBU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B. AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LUC ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 156PR0911UV EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLEJE | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 1,099,820.41 | 1,099,820.41 | 0.00 | 1,063,454.88 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 353.79 | 5 ALUMINO | 1 | 280 | 97 | 96.69 | |
| 47744/0018353385 | 18 VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | B. AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE | CONTRATO | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 182,742.03 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | 3 POBLADO | 1 | 70 | 99 | 98.77 | |

RECIBIDO
UNIDAD DE NOMINACION



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obr./Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Pro. | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|------------------|--------|--|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|------|--------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | Fin. | |
| 4893/002752919 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL PARAJE PELLY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 128,299.99 | 128,299.99 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 486.00 | 3 POBLADO | 1 | 20 | 100.00 |
| 48834/002857703 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN | ADMINISTRACION | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 151,779.82 | 151,779.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 535.00 | 3 POBLADO | 1 | 48 | 100.00 |
| 48835/002970037 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | ADMINISTRACION | 2021-06-14 | 2021-08-14 | 145,659.99 | 145,659.99 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 445.00 | 3 POBLADO | 1 | 300 | 100.00 |
| 48841/003070750 | 17 URB | UR URBANIZACION | C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN PARAJE TONKY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 81,803.83 | 81,803.83 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 445.00 | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100.00 |
| 48847/003170845 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ BARRIO LA PERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 102,359.87 | 102,359.87 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 270.00 | 3 POBLADO | 1 | 50 | 100.00 |
| 48851/003284888 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | Z. MEJORAMIENTO DIRECTA | 202 PREESCOLAR (AULAS) | MANUTENIMIENTO DE PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 15JUN2157W EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-28 | 49,647.80 | 49,647.80 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 10.00 | 5 ALUMNO | 1 | 16 | 100.00 |
| 48852/003370869 | 17 URB | UR URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE | ADMINISTRACION | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 449,164.35 | 449,164.35 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 650.00 | 3 POBLADO | 1 | 115 | 100.00 |
| 48854/0034112864 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A. CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EPR2251Q EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO | CONTRATO | 2021-07-06 | 2021-09-06 | 994,861.58 | 994,861.58 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 368.00 | 5 ALUMNO | 1 | 145 | 93.72 |

ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
10 SEP 2021
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECNOLOGÍA FINANCIERA ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Datos de la Obra y/o Acción | | | | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Pro. | Total | Inversión Aprobada | | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Inversión Ejecida | Intereses B. | Mejías Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------------|--------|--|----------------------------------|---|--|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------|------|
| | | | | Inicio | Obra/Localidad | Programa | SubPrograma | | | | | U. Medida | Aprobada | | | | | | Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 48855/0035113176 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTLITES) | ADMINISTRACION | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 199,998.71 | 199,998.71 | 0.00 | 199,998.71 | 0.00 | 199,998.71 | 199,998.71 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 120 | 100 | 100.00 | | |
| 48967/003645923 | 18 VIV | 17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRICIDAD | ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA GARIBAY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO | CONTRATO | 2021-05-04 | 2021-06-15 | 323,739.34 | 323,739.34 | 0.00 | 311,299.50 | 0.00 | 311,299.50 | 311,299.50 | 0.00 | 17 PIEZA | 3 POBLADO | 1 | 70 | 96 | 96.16 | | |
| 49969/003753160 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO / RUSO. EL | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 215,550.37 | 215,550.37 | 0.00 | 215,550.37 | 0.00 | 215,550.37 | 215,550.37 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 | | |
| 49969/003874866 | 18 VIV | 17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | CONTRATO | 2021-05-07 | 2021-07-19 | 349,997.08 | 349,997.08 | 0.00 | 338,913.64 | 0.00 | 338,913.64 | 338,913.64 | 0.00 | 17 PIEZA | 3 POBLADO | 1 | 84 | 97 | 96.83 | | |
| 49972/003977388 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE TARJO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2021-05-26 | 2021-07-23 | 99,775.20 | 99,775.20 | 0.00 | 99,375.21 | 0.00 | 99,375.21 | 99,375.21 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 300 | 100 | 99.60 | | |
| 49990/004095005 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-07-31 | 121,925.12 | 121,925.12 | 0.00 | 121,925.12 | 0.00 | 121,925.12 | 121,925.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 | | |
| 49991/004199447 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO AL EJIDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 359,459.15 | 359,459.15 | 0.00 | 359,459.15 | 0.00 | 359,459.15 | 359,459.15 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 150 | 100 | 100.00 | | |
| 49992/004299590 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2021-05-14 | 2021-07-05 | 299,941.90 | 299,941.90 | 0.00 | 299,941.90 | 0.00 | 299,941.90 | 299,941.90 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 65 | 100 | 100.00 | | |
| 49996/004310869 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-05-29 | 2021-08-30 | 254,350.55 | 254,350.55 | 0.00 | 254,350.55 | 0.00 | 254,350.55 | 254,350.55 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 400 | 100 | 100.00 | | |

13 SEP 2021
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obrat/Localidad | Mod. Ejec. | Inversión Ejecutada | | Intereses B. | Medias Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------------|--------|--|----------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------|---------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | | | Total | R. del Fondo | | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 49997/0044125031 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 170 CARGAMO | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONTRATO | 449,989.81 | 449,989.81 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 1.00 | 1 | 200 | 100 | 100.00 |
| 49998/0045144908 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 211 PRIMARIA (AULLAS) | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 15EPK27541 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ / ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ | ADMINISTRACION RACION | 327,690.00 | 327,690.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 88.00 | 1 | 50 | 100 | 100.00 |
| 50002/0046166875 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | ADMINISTRACION RACION | 170,999.54 | 170,999.54 | 0.00 | 85 KILOMETRO CUADRADO | 653.00 | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 50006/0047166947 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA GASOLINERA 2001 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA / BARRIO LA MANGA | ADMINISTRACION RACION | 99,500.18 | 60,200.10 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 300.00 | 1 | 100 | 61 | 60.50 |
| TOTAL | | | | | | | 17,909,586.34 | 17,909,586.34 | 0.00 | | | | | | 4471 |

Complementarios: 28

Directa: 19

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO MANABARRAZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

VILCHIS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

RECIBIDO
13 SEP 2021
UNIDAD DE INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro | | Fec. Ter. Pro | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|--------|------|--------|-----|--------|
| | | | | | | | Fec (in) Real | Fec (in) Real | Fec (in) Real | Fec (in) Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | | | |
| 4451/0001 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,384,000.00 | 4,384,000.00 | 0.00 | 2,249,200.78 | 2,249,200.78 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 22.00 | 1 | 69,264 | 50 | 51.29 |
| 4451/0002 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 4,036,716.29 | 4,036,716.29 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 32.00 | 1 | 69,264 | 46 | 47.49 |
| 4452/0003 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 8,060,101.37 | 8,060,101.37 | 0.00 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 4 MUNICIPIO | 108.00 | 1 | 69,264 | 42 | 44.77 |
| 4452/0004 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 538,003.64 | 538,003.64 | 0.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 35.00 | 1 | 69,264 | 50 | 53.80 |
| 4452/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 2,766,591.61 | 2,766,591.61 | 0.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 35.00 | 1 | 69,264 | 63 | 65.86 |
| 4452/0006 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 210,921.81 | 210,921.81 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIO | 118.00 | 1 | 69,264 | 23 | 23.44 |
| 4452/0007 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 193,763.01 | 193,763.01 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIO | 108.00 | 1 | 69,264 | 96 | 96.88 |
| 4452/0008 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 236,372.91 | 236,372.91 | 0.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 36.00 | 1 | 69,264 | 45 | 47.27 |
| 4453/0009 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 586,639.07 | 586,639.07 | 0.00 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIO | 30.00 | 1 | 69,264 | 52 | 58.66 |
| 4453/0010 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2,699,170.17 | 2,699,170.17 | 0.00 | 1,870,924.75 | 1,870,924.75 | 0.00 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIO | 30.00 | 1 | 69,264 | 66 | 66.29 |
| 4453/0011 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRAS Y SERVICIOS | DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 6,152,250.93 | 6,152,250.93 | 0.00 | 6,152,250.93 | 6,152,250.93 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 4.00 | 1 | 69,264 | 100 | 100.00 |
| 4453/0012 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | PAGO DE DERECHOS Y APPROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 350,173.32 | 350,173.32 | 0.00 | 215,616.00 | 215,616.00 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 4.00 | 1 | 69,264 | 60 | 61.58 |

RECIBIDO
UNIDAD DE NOMINACIÓN Y PAGO
10 SEP 2021

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Inj. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|--------------|--------|----------------------|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | Fec. Inj. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Real | U. Medida | U. Medida | U. Medida |
| 44534/0013 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,829.83 | 1,000,829.83 | 0.00 | 1,000,829.83 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 3 POBLADO | 35 | 69,264 | 100 | 100.00 | |
| 47795/0014 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 100 | 100.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 49,002,424.25 | 49,002,424.25 | 0.00 | 28,233,932.00 | 0.00 | | | | | | | 893 |

Complementarios: 0

Directa: 0


IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021


MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021


LIC. EDUARDO CARREOLA
BARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



JOCOTITLÁN, JALISCO, MÉX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

RECIBIDO
10 SEP 2021
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 12 de Octubre de 2021.

Oficio Número: TMJ/169/2021



LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

200

1820 - 2020

BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2021.**

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obrat/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------------|--------|--|----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Medida | U. Personas | U. Personas | U. Personas |
| 46886/0001/22845 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 423,278.44 | 423,278.44 | 0.00 | 423,808.69 | 423,808.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 125.00 | 1 | 55 | 99 | 98.73 |
| 46892/0002/28248 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONTRATO | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 699,723.91 | 699,723.91 | 0.00 | 699,723.91 | 699,723.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5 ALUMNO | 370.00 | 1 | 107 | 100 | 100.00 |
| 46894/0003/51264 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-06-03 | 1,795,919.68 | 1,795,919.68 | 0.00 | 1,795,919.68 | 1,795,919.68 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1,330.00 | 1 | 200 | 100 | 100.00 |
| 46894/0004/54137 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI | CONTRATO | 2021-05-11 | 2021-06-12 | 1,300,000.01 | 1,300,000.01 | 0.00 | 389,966.63 | 389,966.63 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1,276.00 | 1 | 600 | 30 | 30.00 |
| 46895/0006/54476 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR09580 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 498,400.13 | 498,400.13 | 0.00 | 432,374.03 | 432,374.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5 ALUMNO | 535.50 | 1 | 535 | 87 | 86.75 |
| 47015/0006/56258 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME | CONTRATO | 2021-05-13 | 2021-06-27 | 999,539.92 | 999,539.92 | 0.00 | 999,539.92 | 999,539.92 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1,192.50 | 1 | 200 | 100 | 100.00 |
| 47016/0007/67974 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | CONTRATO | 2021-05-07 | 2021-09-02 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,598,229.16 | 1,598,229.16 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 1.00 | 1 | 200 | 89 | 88.79 |
| 47016/0008/67977 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA | CONTRATO | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 909,818.03 | 909,818.03 | 0.00 | 708,802.92 | 708,802.92 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 400.00 | 1 | 120 | 78 | 77.91 |
| 47716/0009/28395 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | CONTRATO | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 474,641.32 | 474,641.32 | 0.00 | 474,641.32 | 474,641.32 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 295.00 | 1 | 96 | 100 | 100.00 |

EDOMEX
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 COORDINACION DE INICIATIVAS Y PROYECTOS
 13 OCT 2021
 RECIDIDO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. In. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|-------------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | Fec In Real | Fec In Real | Fec Ter Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Medida | U. Medida |
| 47723/ 0010 41565 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMETARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYFFETEN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 478,400.00 | 456,100.00 | 0.00 | 456,100.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2,200.00 | 3 POBLADO | 1 | 600 | 95.34 |
| 47728/ 0011 51142 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMETARIOS | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA / BARRIO BOYECHA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 83,200.00 | 82,705.00 | 0.00 | 82,705.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 90.00 | 3 POBLADO | 1 | 76 | 99.41 |
| 47729/ 0012 51405 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TACACUE / ASENTAMIENTO TACACUE / TACACUE | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 390,950.24 | 359,700.75 | 0.00 | 359,700.75 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 840.00 | 3 POBLADO | 1 | 90 | 92.00 |
| 47732/ 0013 52163 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMETARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARAJE EL PUERTO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 49,840.00 | 49,439.90 | 0.00 | 49,439.90 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 0.26 | 3 POBLADO | 1 | 29 | 99.20 |
| 47733/ 0014 52194 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMETARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA / ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 91,600.00 | 91,199.82 | 0.00 | 91,199.82 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 0.44 | 3 POBLADO | 1 | 42 | 99.56 |
| 47736/ 0015 53198 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 294,070.57 | 294,070.57 | 0.00 | 294,070.57 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 960.00 | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100.00 |
| 47739/ 0016 53223 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 272,820.47 | 272,820.47 | 0.00 | 272,820.47 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 780.00 | 3 POBLADO | 1 | 50 | 100.00 |
| 47741/ 0017 53305 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T.15EP0911UV EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1,099,820.41 | 1,099,808.49 | 0.00 | 1,099,808.49 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 393.79 | 5 ALUMNOS | 1 | 100 | 100.00 |
| 47744/ 0018 53385 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE / ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE | CONTRATO | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 185,000.00 | 182,742.03 | 0.00 | 182,742.03 | 0.00 | 19 POSTE | 5.03 | 3 POBLADO | 1 | 70 | 99.77 |

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTA
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTA
 13 OCT 2021
 PRECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Inj. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|-----------------|--------|--------------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | | Fec Inj Real | Fec Inj Pro | Fec Ter Real | Fec Ter Pro | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Real | U. Medida | Cantidad |
| 47746/001953864 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A. CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | CONTRATO | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2,196,482.38 | 2,196,482.38 | 0.00 | 2,196,482.38 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 1.00 | 3 POBLADO | 1 | 454 | 100.00 |
| 47747/002055387 | 14 AYS | DRENAJE Y LETRINAS | B. AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE | CONTRATO | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 257,235.87 | 257,235.87 | 0.00 | 257,235.87 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 144.00 | 3 POBLADO | 1 | 330 | 100.00 |
| 47748/002157526 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN | ADMINISTRACION | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 99,968.82 | 99,968.82 | 0.00 | 99,968.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 286.00 | 3 POBLADO | 1 | 48 | 100.00 |
| 47750/002269982 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO | ADMINISTRACION | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 69,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 69,250.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 207.00 | 3 POBLADO | 1 | 50 | 100.00 |
| 47751/00237077 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 250,138.31 | 250,138.31 | 0.00 | 250,138.31 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 500.00 | 3 POBLADO | 1 | 750 | 100.00 |
| 47753/002470186 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 198,344.00 | 198,344.00 | 0.00 | 198,344.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 595.00 | 3 POBLADO | 1 | 800 | 100.00 |
| 47754/002579390 | 17 URB | URBANIZACION | Z. MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | CONTRATO | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 853,059.04 | 853,059.04 | 0.00 | 853,059.04 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 900.00 | 3 POBLADO | 1 | 900 | 100.00 |
| 47755/002680543 | 17 URB | URBANIZACION | A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 149,996.00 | 149,996.00 | 0.00 | 149,996.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 400.00 | 3 POBLADO | 1 | 330 | 100.00 |

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
13 OCT 2021
UNIDAD DE MEDICIONES

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obral/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Intereses B. | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|------|-------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 50885/0054168126 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / ASENTAMIENTO EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE | ADMINISTRACION | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 0.00 | 107,399.71 | 107,399.71 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 300.00 | 1 | 80 | 94 | 93.96 |
| 50892/0055170427 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA ROSA CUARTEL ALDAMA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE / ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2021-08-16 | 2021-10-20 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 600.00 | 1 | 180 | 4 | 4.19 |
| 50883/0056170460 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS BARRIO CENTRO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-08-16 | 2021-09-25 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 304.00 | 1 | 80 | 3 | 2.80 |
| 50895/0057177018 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO / ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO | CONTRATO | 2021-08-23 | 2021-09-02 | 0.00 | 202,078.50 | 202,078.50 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 36.00 | 1 | 29 | 85 | 64.76 |
| 50721/0059177995 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE | CONTRATO | 2021-08-19 | 2021-09-20 | 0.00 | 605,458.08 | 605,458.08 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 620.00 | 1 | 37 | 67 | 67.30 |
| 50723/0059205597 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 052 MUROS DE CONTENCIÓN | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO | ADMINISTRACION | 2021-08-13 | 2021-11-19 | 0.00 | 57,899.92 | 57,899.92 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 182.00 | 3 | 180 | 4 | 4.19 |
| TOTAL | | | | | | | 24,178,738.42 | | 0.00 | 21,707,789.89 | 21,707,789.89 | 0.00 | | | | | | |

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 59
 Complementarios: 34 Directa: 25

ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO
 MAMARREZ, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERO MUNICIPAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

VILCHIS
 VICEDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

LIC. EDUARDO GARREOLA GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

RECIBIDO
 13 OCT 2021
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

EDOMEX
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Incluye | ObjetoLocalidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|---|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Intereses B. | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | Cantidad |
| 44519/0001 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,384,000.00 | 4,384,000.00 | 0.00 | 2,805,913.78 | 2,805,913.78 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIOS | 22.00 | 1 | 69,264 | 62 | 63.99 |
| 44518/0002 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 7,890,923.47 | 7,890,923.47 | 0.00 | 4,742,063.10 | 4,742,063.10 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIOS | 32.00 | 1 | 69,264 | 54 | 60.04 |
| 44520/0003 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 10,252,328.96 | 10,252,328.96 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 4 MUNICIPIOS | 108.00 | 1 | 69,264 | 54 | 56.95 |
| 44522/0004 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 631,974.24 | 631,974.24 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIOS | 35.00 | 1 | 69,264 | 59 | 63.20 |
| 44523/0005 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 2,766,591.61 | 2,766,591.61 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIOS | 35.00 | 1 | 69,264 | 63 | 65.86 |
| 44525/0006 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 228,951.79 | 228,951.79 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIOS | 118.00 | 1 | 69,264 | 25 | 25.44 |
| 44528/0007 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 193,763.01 | 193,763.01 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIOS | 108.00 | 1 | 69,264 | 96 | 96.88 |
| 44529/0008 | 09 GOB | SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 264,852.36 | 264,852.36 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIOS | 36.00 | 1 | 69,264 | 50 | 52.97 |
| 44530/0009 | 08 ADM | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 642,682.43 | 642,682.43 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIOS | 30.00 | 1 | 69,264 | 57 | 64.26 |
| 44531/0010 | 08 ADM | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2,699,170.17 | 2,699,170.17 | 0.00 | 1,871,776.35 | 1,871,776.35 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIOS | 30.00 | 1 | 69,264 | 67 | 69.32 |
| 44532/0011 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | O ADEUDO ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 6,761,327.46 | 6,761,327.46 | 0.00 | 6,761,327.46 | 6,761,327.46 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIOS | 4.00 | 1 | 69,264 | 97 | 100.00 |
| 44533/0012 | 08 ADM | SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 350,173.32 | 350,173.32 | 0.00 | 215,616.00 | 215,616.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIOS | 4.00 | 1 | 69,264 | 98 | 61.58 |

SECRETARIA DE FINANZAS
 COLOREN #101, COL. LOMAS ALTAS
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: (01722) 825942
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 TEL: (01722) 125448

RECIBIDO
 13 OCT 2021
 SECRETARIA DE FINANZAS
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|--------------|--------|----------------------|------------------|--|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Real | U. Medida |
| 44534/0013 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,829.83 | 1,000,829.83 | 0.00 | 1,000,829.83 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 500.00 | 35 | 69,264 | 100 | 100.00 |
| 47795/0014 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 10.00 | 1 | 69,264 | 100 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | 49,002,424.25 | | 49,002,424.25 | | 0.00 | | 32,494,670.92 | | 0.00 | | | | 944 | | |

Complementarios: 0

Directa: 0

ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO MANDARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

MARCELO EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

