

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 13 de Mayo de 2021.

Oficio Número: TMJ/056/2021



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTR. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) sin movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **ABRIL** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

c.c.p. archivo

MTGM/dns



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE ABRIL 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obral/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. In. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|-----------|--------|------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Total | R. del Fondo | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | Fin. | Fin. |
| 4451/0001 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 170,952.78 | 0.00 | 81 PAGO | 22.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 5 | 3.80 |
| 4451/0002 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 1,944,457.49 | 0.00 | 81 PAGO | 32.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 5 | 22.88 |
| 4452/0003 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2,730,389.56 | 0.00 | 50 ELEMENTO | 108.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 1 | 15.17 |
| 4452/0004 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 185,297.92 | 0.00 | 34 VEHICULO | 35.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 1 | 16.53 |
| 4452/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 1,108,712.89 | 0.00 | 34 VEHICULO | 35.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 25 | 26.40 |
| 4452/0006 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 900,000.00 | 900,000.00 | 149,872.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 118.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 16 | 16.66 |
| 4452/0007 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 108.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 0 | 0.00 |
| 4452/0008 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 500,000.00 | 500,000.00 | 44,261.89 | 0.00 | 34 VEHICULO | 36.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 8 | 8.85 |
| 4452/0009 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 148,892.41 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 30.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 14 | 14.89 |
| 4453/0010 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 566,693.18 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 30.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 20 | 20.99 |
| 4453/0011 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS MAQUINARIA | DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 6,152,250.93 | 6,152,250.93 | 5,072,568.91 | 0.00 | 81 PAGO | 4.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 82 | 82.45 |
| 4453/0012 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 350,173.32 | 350,173.32 | 107,808.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4.00 | 4 MUNICIPIOS | 69,264 | 30 | 30.79 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE ABRIL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------|-------------|------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obralocalidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 44534/0013 | UR 03 ASH | URBANIZACION | C REHABILITACION | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 16 LUMINARIAS | 500.00 | 3 POBLADOS | 35 | 69,264 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 49,002,424.25 | 49,002,424.25 | 0.00 | 12,229,907.03 | 12,229,907.03 | 0.00 | | | | 254 |

Complementarios: 0 Directa: 0

ING. MARIO GOMEZ CID
PRESIDENTE MPAL POR
MINISTERIO DE LEY



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDMUNDO CAMACHO
VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

RECIBIDO
14 MAY 2021
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE ABRIL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Datos de la Obra y/o Acción | | Mod. Ejec. | Fac. ini. Pro. | Fac. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Mezas Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|---------|--------|----------|-------------|--------|-----------------------------|-------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | Obrat/Localidad | Total | | | | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprab Real | U. Medida | Cantidad |

NO EXISTE INFORMACIÓN

ING. MARIO GOMEZ CID
PRESIDENTE MPAL POR
MINISTERIO DE LEY



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARÍA TERESA GARDUÑO
MANAGER
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDITH GAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
CONTRADOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



Jocotitlán

NOS UNIR

"2021. AÑO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 14 de Junio de 2021.

Oficio Número: TMJ/069/2021



200
1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **MAYO** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
RESUPUESTO
c.c.p. archivo
SUBSECRETARÍA
MTG/ndns
15 JUN 2021
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
16/20



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MAYO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Incidio | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. In. Real | Fec. Ter. Pro | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|------------|--------|------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fin. |
| 44516/0001 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 719,924.78 | 719,924.78 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 17 | 16.00 |
| 44518/0002 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 2,613,551.64 | 2,613,551.64 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 29 | 30.75 |
| 44520/0003 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 3,270,816.85 | 3,270,816.85 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 17 | 16.17 |
| 44522/0004 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 300,186.07 | 300,186.07 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 28 | 30.02 |
| 44523/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 1,710,313.07 | 1,710,313.07 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 39 | 40.72 |
| 44526/0006 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 149,872.00 | 149,872.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 16 | 16.66 |
| 44528/0007 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 0 | 0.00 |
| 44529/0008 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 115,082.24 | 115,082.24 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 22 | 23.01 |
| 44530/0009 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 186,512.97 | 186,512.97 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 17 | 18.65 |
| 44531/0010 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2,699,170.17 | 2,699,170.17 | 0.00 | 998,178.09 | 998,178.09 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 35 | 36.96 |
| 44532/0011 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | O ADEUDO ANTERIORES | 134 OBRAS Y SERVICIOS | DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 6,152,250.93 | 6,152,250.93 | 0.00 | 5,072,568.91 | 5,072,568.91 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 62 | 62.45 |
| 44533/0012 | 08 ADM | SF SANIAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION RACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 350,173.32 | 350,173.32 | 0.00 | 107,808.00 | 107,808.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 30 | 30.79 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE MAYO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|------------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | U. Personas | U. Medida | U. Personas | Fig. | Fin. | | | | | | | | |
| 4453A/0013 | 03 ASH | URBANIZACION | C REHABILITACION | 011 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,829.83 | 1,000,829.83 | 0.00 | 1,000,829.83 | 1,000,829.83 | 0.00 | 18 LUMINARIA | 500.00 | 3 | POBLADO | 35 | 69,264 | 100 | 100.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 49,002,424.25 | 49,002,424.25 | 0.00 | 16,245,644.45 | 16,245,644.45 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 432 |

Complementarios: 0

Directa: 0

ING. MARIO GOMEZ CID
PRESIDENTE MPAL POR
MINISTERIO DE LEY



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO
MAMARREZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUN 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MAYO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|-----------------|--------|--|--------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas |
| 46886/000122845 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 429,278.44 | 429,278.44 | 0.00 | 383,001.54 | 383,001.54 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 55 | 89 |
| 46882/000228248 | 06 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 15DPR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONTRATO | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 699,872.49 | 699,872.49 | 0.00 | 480,287.82 | 480,287.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 5 ALUMNO | 1 | 107 | 70 |
| 46883/000351264 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-06-03 | 897,959.84 | 897,959.84 | 0.00 | 269,387.95 | 269,387.95 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 3 POBLADO | 1 | 200 | 30 |
| 46884/000454137 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI | CONTRATO | 2021-05-11 | 2021-06-12 | 1,300,000.01 | 1,300,000.01 | 0.00 | 389,966.83 | 389,966.83 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 600 | 30 |
| 46885/000554476 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR0958Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 498,400.13 | 498,400.13 | 0.00 | 149,427.26 | 149,427.26 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 5 ALUMNO | 1 | 535 | 30 |
| 47016/000656258 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME | CONTRATO | 2021-05-13 | 2021-06-27 | 998,804.46 | 998,804.46 | 0.00 | 299,872.08 | 299,872.08 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 200 | 30 |
| 47016/000767974 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | CONTRATO | 2021-06-07 | 2021-09-02 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 539,835.65 | 539,835.65 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 1 | 100 | 30 |
| 47018/000867977 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA | CONTRATO | 2021-06-06 | 2021-08-06 | 909,818.03 | 909,818.03 | 0.00 | 272,945.41 | 272,945.41 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 120 | 30 |
| TOTAL | | | | | | | | | 7,535,133.39 | 7,535,133.39 | 0.00 | 2,794,724.54 | 2,794,724.54 | 0.00 | | | | 339 | |

Complementarios: 1 **Directa: 7**



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MAYO DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Int. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Total | Inversión Ejercida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|---------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | Fec. Int. Real | Fec. Ter. Real | Fec. Int. Real | Fec. Ter. Real | | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mario Gomez CID

ING. MARIO GOMEZ CID
 PRESIDENTE MPAL POR
 MINISTERIO DE LEY



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Maria Teresa Garduño

MARIA TERESA GARDUÑO
 MANJARREZ
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Ing. Edith Camacho

ING. EDITH CAMACHO
 VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS
 PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Lic. Eduardo Carreola

LIC. EDUARDO CARREOLA
 GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021



Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 08 de Julio de 2021.

Oficio Número: TMJ/098/2021



MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JUNIO de 2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE




MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
MTGM/dns
2019-2021



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. In. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|------------|--------|------------------------------|--------------------------------|--------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------|--------|
| | | | | | | | Fec (In Real) | Fec (In Real) | Fec (Ter Real) | Fec (Ter Real) | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fin. |
| 44518/0001 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,394,000.00 | 4,384,000.00 | 0.00 | 1,169,825.78 | 1,169,825.78 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 27 | 26.87 |
| 44518/0002 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 2,645,971.78 | 2,645,971.78 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 30 | 31.13 |
| 44520/0003 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 4,356,321.33 | 4,356,321.33 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 23 | 24.20 |
| 44520/0004 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 432,181.31 | 432,181.31 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 41 | 43.22 |
| 44520/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 2,144,744.86 | 2,144,744.86 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 49 | 51.06 |
| 44520/0006 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | | ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 149,872.00 | 149,872.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 16 | 16.66 |
| 44520/0007 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 193,763.01 | 193,763.01 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 96 | 96.88 |
| 44520/0008 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | | SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 170,787.20 | 170,787.20 | 0.00 | 34 VEHICULO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 33 | 34.15 |
| 44530/0009 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 419,187.05 | 419,187.05 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 37 | 41.92 |
| 44531/0010 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2,699,170.17 | 2,699,170.17 | 0.00 | 1,359,600.17 | 1,359,600.17 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 48 | 50.31 |
| 44532/0011 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | | DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 6,152,250.93 | 6,152,250.93 | 0.00 | 6,152,250.93 | 6,152,250.93 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 100 | 100.00 |
| 44533/0012 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 350,173.32 | 350,173.32 | 0.00 | 107,808.00 | 107,808.00 | 0.00 | 81 PAGO | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,264 | 30 | 30.79 |

19 JUL 2021



| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini Real | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|------------|-------------|--------|------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Total | R. del Fondo | U. Medidas | Aprobada | U. Medidas | Cantidad | U. Personas | Fin. | Fin. |
| 44634/0013 | 03 ASH | URBANIZACION | C. REHABILITACION | 011 ALUMBRADO PUBLICO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 1,000,829.83 | 1,000,829.83 | 1,000,829.83 | 0.00 | 18 LUMINARIAS | 3 | 68,264 | 35 | 100.00 | 100.00 | |
| 47795/0014 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 4 | 68,264 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 49,002,424.25 | 49,002,424.25 | 26,418,143.25 | 0.00 | | | | 730 | | | |

Complementarios: 0

Directa: 0


IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021


MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021


LIC. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021


LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



19 JUL 2021

UNIDAD DE NORMA JURIDICA

RECIBIDO

RECIBO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inclso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecida | | Mezas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Medida | U. Personas |
| 46886/0001/22845 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 429,278.44 | 429,278.44 | 0.00 | 423,808.69 | 423,808.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 55 | 99 | 98,73 |
| 46892/0002/28248 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0981X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0981X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO | CONTRATO | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 699,872.49 | 699,872.49 | 0.00 | 490,287.82 | 490,287.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5 ALUMNO | 107 | 70 | 70,05 |
| 46893/0003/51264 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-06-03 | 887,959.84 | 887,959.84 | 0.00 | 772,248.26 | 772,248.26 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 200 | 86 | 86,00 |
| 46894/0004/54137 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI | CONTRATO | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 1,300,000.01 | 1,300,000.01 | 0.00 | 389,966.63 | 389,966.63 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 600 | 30 | 30,00 |
| 46895/0005/54476 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DFR0989Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DFR0989Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO | CONTRATO | 2021-05-03 | 2021-05-16 | 498,400.13 | 498,400.13 | 0.00 | 149,427.26 | 149,427.26 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5 ALUMNO | 535 | 30 | 29,99 |
| 47015/0006/56258 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASME | CONTRATO | 2021-05-13 | 2021-06-27 | 999,804.45 | 999,804.45 | 0.00 | 815,005.61 | 815,005.61 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 200 | 82 | 81,51 |
| 47016/0007/67974 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE | CONTRATO | 2021-06-07 | 2021-09-02 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 539,835.65 | 539,835.65 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 200 | 30 | 29,99 |
| 47018/0008/67977 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA | CONTRATO | 2021-06-06 | 2021-08-05 | 909,818.03 | 909,818.03 | 0.00 | 708,802.92 | 708,802.92 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 120 | 78 | 77,91 |
| 47716/0009/28385 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | CONTRATO | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 474,541.32 | 474,541.32 | 0.00 | 295,212.00 | 295,212.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 95 | 62 | 62,20 |

RECIBIDO

19 JUL 2021

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 COLOM #101, COL. LOMAS ALTAS
 MEXICO D.F. 06702
 TEL: (01722) 625042
 TEL: (01722) 825046



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE JUNIO DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Datos de la Obra y/o Acción | | | | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|-------------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | Inicio | Obra/Localidad | Total | R. del Fondo | | | | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Ejecutada | U. Medida | U. Personas | Fig. |
| 47723/ 0010 41565 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAUFREY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE | ADMINISTRACION | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 0.00 | 478,400.00 | 478,400.00 | 456,100.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2,200.00 | 3 POBLADO | 1 | 600 | 95 | 95.34 |
| 47728/ 0011 51142 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 0.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 82,705.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 90.00 | 3 POBLADO | 1 | 76 | 99 | 99.41 |
| 47729/ 0012 51405 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-30 | 0.00 | 288,450.00 | 288,450.00 | 257,200.51 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 840.00 | 3 POBLADO | 1 | 90 | 89 | 89.17 |
| 47732/ 0013 52163 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARAJE EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 0.00 | 49,840.00 | 49,840.00 | 49,439.90 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 0.26 | 3 POBLADO | 1 | 29 | 99 | 99.20 |
| 47733/ 0014 52194 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/ CARRETERAS | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA | ADMINISTRACION | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 0.00 | 91,600.00 | 91,600.00 | 91,199.82 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 0.44 | 3 POBLADO | 1 | 42 | 99 | 99.56 |
| 47736/ 0015 53198 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 0.00 | 249,870.00 | 249,870.00 | 125,000.22 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 960.00 | 3 POBLADO | 1 | 100 | 50 | 50.43 |
| 47739/ 0016 53223 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A LIN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA | ADMINISTRACION | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 0.00 | 249,920.00 | 249,920.00 | 131,400.21 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 780.00 | 3 POBLADO | 1 | 50 | 53 | 52.58 |
| 47741/ 0017 53305 | 06 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | B AMPLIACION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS C.C.T. 18EPR0911UV EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLEJE | CONTRATACION | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 0.00 | 1,099,820.41 | 1,099,820.41 | 1,063,454.88 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 393.79 | 5 ALUMNO | 1 | 280 | 97 | 96.69 |
| 47741/ 0018 53385 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE | CONTRATACION | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 0.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 175,000.42 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | 3 POBLADO | 1 | 70 | 96 | 94.59 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,199,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Inf. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida |
| 47746/001953864 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | CONTRATO | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 2,196,482.39 | 2,196,482.39 | 0.00 | 746,573.39 | 746,573.39 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 1 | 454 | 34 | 33.99 |
| 47747/002055367 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE | CONTRATO | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 257,235.87 | 257,235.87 | 0.00 | 257,235.87 | 257,235.87 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 330 | 100 | 100.00 |
| 47749/002157526 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN | ADMINISTRACION | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 99,969.00 | 99,969.00 | 0.00 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 48 | 6 | 6.27 |
| 47750/002269982 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO | ADMINISTRACION | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 69,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 69,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 50 | 100 | 100.00 |
| 47751/00237077 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-06 | 2021-07-31 | 250,137.50 | 250,137.50 | 0.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 750 | 12 | 12.07 |
| 47753/002470186 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 197,944.00 | 197,944.00 | 0.00 | 8,344.00 | 8,344.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 800 | 4 | 4.22 |
| 47754/002576380 | 17 URB | URBANIZACION | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BIGENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | CONTRATO | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 853,059.04 | 853,059.04 | 0.00 | 255,917.72 | 255,917.72 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 1 | 900 | 30 | 30.00 |
| 47755/002680543 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | ADMINISTRACION | 2021-06-07 | 2021-09-09 | 149,996.00 | 149,996.00 | 0.00 | 16,146.00 | 16,146.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 80 | 11 | 10.76 |
| TOTAL | | | | | | | | | 14,859,948.92 | 14,859,948.92 | 0.00 | 8,407,026.98 | 8,407,026.98 | 0.00 | | | | | 1640 | |

Complementarios: 15

Directa: 11

RECIBIDO
19 JUL 2021




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | Total | Inversión Aprobada | | Intereses B. | Inversión Ejecuida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|---------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Fec. Ini Real | Fec. Ter Real | | | R. del Fondo | Intereses B. | | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | U. Personas | U. Personas |


**IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021


**MARIA TERESA GARDUÑO
MAMÁÑEZ**
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021


**ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS**
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021


**LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA**
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

19 JUL 2021

RECIBIDO