

A/R

Jocotitlán

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 06 de Agosto de 2021.

Oficio Número: TMJ/117/2021



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JULIO** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Mejoras Totales		Beneficiarios		Avances Fl.	Fin.
								Total	R. del Fondo						Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas		
46886/ 0001 22845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRAT O	2021-04-01 2021-04-30	429,278.44	423,808.69	0.00	423,808.69	423,808.69	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	55	99	98.73	
46892/ 0002 28248	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COP 150PR0981X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT O	2021-04-12 2021-06-11	699,872.49	490,287.82	0.00	490,287.82	490,287.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	5 ALUMNO	1	107	70	70.05	
46893/ 0003 51264	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRAT O	2021-05-03 2021-06-03	897,959.84	897,959.84	0.00	897,959.84	897,959.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	200	100	100.00	
46894/ 0004 54137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRAT O	2021-05-11 2021-06-12	1,300,000.01	389,966.83	0.00	389,966.83	389,966.83	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	600	300	30.00	
46895/ 0005 54476	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0981Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRAT O	2021-05-03 2021-06-16	498,400.13	149,427.26	0.00	149,427.26	149,427.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	5 ALUMNO	1	595	28	28.98	
47015/ 0006 56258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRAT O	2021-05-13 2021-06-27	999,804.45	815,005.61	0.00	815,005.61	815,005.61	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	200	82	81.51	
47016/ 0007 67974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT O	2021-06-07 2021-09-02	1,800,000.00	984,714.08	0.00	984,714.08	984,714.08	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLAD O	1	200	55	54.71	
47018/ 0008 67977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRAT O	2021-06-06 2021-08-06	909,818.03	708,802.92	0.00	708,802.92	708,802.92	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	120	78	77.91	
47716/ 0009 28395	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENEOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENEOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENEOCHTITLÁN	CONTRAT O	2021-04-12 2021-05-12	474,641.32	474,641.32	0.00	474,641.32	474,641.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	1	95	100	100.00	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas
47723/ 0010 41565	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYEFF EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-04-22	2021-04-30	478,400.00	478,400.00	0.00	456,100.00	456,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	600	95	95.34
47728/ 0011 51142	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-14	83,200.00	83,200.00	0.00	82,705.00	82,705.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	600	99	99.41
47729/ 0012 51405	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-06-30	288,450.00	288,450.00	0.00	257,200.51	257,200.51	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	600	89	89.17
47732/ 0013 52163	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARAJE EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-08	49,840.00	49,840.00	0.00	49,439.90	49,439.90	0.00	04 KILOMETRO	3 POBLADO	1	42	99	99.20
47733/ 0014 52194	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-08	91,600.00	91,600.00	0.00	91,199.82	91,199.82	0.00	04 KILOMETRO	3 POBLADO	1	42	99	99.56
47736/ 0015 53198	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	249,870.00	249,870.00	0.00	249,470.46	249,470.46	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	100	99	99.84
47738/ 0016 53223	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	249,820.00	249,820.00	0.00	237,520.42	237,520.42	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	95	95.04
47741/ 0017 53305	05 EDU 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15EP0811UV EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE	CONTRATO	2021-05-03	2021-07-30	1,063,820.41	1,063,820.41	0.00	1,063,454.88	1,063,454.88	0.00	03 METRO CUBICO	5 ALUMNO	1	280	97	96.69
47744/ 0018 53385	18 VIV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRICIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE TECHADO ELECTRICIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-04	185,000.00	185,000.00	0.00	175,000.42	175,000.42	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	70	95	94.59



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini Real	Fec. Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida	U. Personas	U. Fis.
47746/ 0019 53864	15 AYS AP AGUA POTABLE	URBANIZACION DIRECTA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2021-05-17	2021-08-10	2,196,482.39	2,196,482.39	1,480,293.30	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3	POBLADO	454	67.39
47747/ 0020 55367	15 AYS 14 DRENAJE Y LETRINAS	URBANIZACION DIRECTA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	2021-05-12	2021-06-10	257,235.87	257,235.87	257,235.87	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	144.00	3	POBLADO	330	100.00
47748/ 0021 57526	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	99,969.00	99,969.00	99,968.82	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	286.00	3	POBLADO	49	100.00
47750/ 0022 69982	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-18	2021-06-30	69,250.00	69,250.00	69,250.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	207.00	3	POBLADO	50	100.00
47751/ 0023 7077	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-07-31	250,138.31	250,138.31	250,138.31	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	500.00	3	POBLADO	750	100.00
47753/ 0024 70186	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-02	198,344.00	198,344.00	198,344.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	595.00	3	POBLADO	800	100.00
47754/ 0025 79390	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2021-05-18	2021-06-16	853,059.04	853,059.04	853,059.04	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	900.00	3	POBLADO	900	100.00
47755/ 0026 80543	17 URB URBANIZACION	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-08	149,996.00	149,996.00	147,595.98	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	400.00	3	POBLADO	80	98.40



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec. RACION	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Medias Totales			Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.
48830/002752919	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL PARAJE PELY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	128,299.99	128,299.99	0.00	128,299.99	128,299.99	0.00	02 METRO CUADRO	486.00		3 POBLADO	1	20	100.00
48834/002857703	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	151,779.82	151,779.82	0.00	151,779.82	151,779.82	0.00	02 METRO CUADRO	535.00		3 POBLADO	1	48	100.00
48835/002970037	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-06-14	2021-08-14	145,659.99	145,659.99	0.00	145,659.99	145,659.99	0.00	02 METRO CUADRO	445.00		3 POBLADO	300	100	100.00
48841/003070750	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN PARAJE TONKY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-20	81,804.00	81,804.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	01 METRO LINEAL	445.00		3 POBLADO	1	100	20.42
48847/003170845	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ BARRIO LA PERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-30	102,359.87	102,359.87	0.00	102,359.87	102,359.87	0.00	02 METRO CUADRO	270.00		3 POBLADO	1	100	100.00
48851/003284988	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 15DJN2157W EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTTES)	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-28	49,647.80	49,647.80	0.00	49,647.80	49,647.80	0.00	01 METRO LINEAL	10.00		5 ALUMINO	1	16	100.00
48852/003310469	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2021-06-25	2021-07-23	449,164.35	449,164.35	0.00	449,164.35	449,164.35	0.00	01 METRO LINEAL	650.00		3 POBLADO	1	115	100.00
48854/0034112864	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EP22510 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	CONTRATO	CONTRATO	2021-07-06	2021-08-06	994,861.58	994,861.58	0.00	298,458.48	298,458.48	0.00	02 METRO CUADRO	368.00		5 ALUMINO	1	145	30.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	U. Personas	U. Personas
48855/ 0035 113176	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN SIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN SIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINIST RACION	2021-07-05	2021-08-20	199,998.71	199,998.71	0.00	199,998.71	199,998.71	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1	120	100	100.00
TOTAL										17,163,925.84	17,163,925.84	0.00	12,894,664.11	12,894,664.11	0.00					3027

Complementarios: 21

Directa: 14

**IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

**MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ**
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

**ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS**
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

**LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA**
CONTRALOR MUNICIPAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas
44516/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,384,000.00	0.00	1,664,665.78	0.00	81 PAGO	22.00	1	69,264	37	37.96
44518/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	8,500,000.00	0.00	3,339,340.23	0.00	81 PAGO	32.00	1	69,264	38	39.28
44520/0003	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	18,000,000.00	0.00	5,949,749.69	0.00	80 ELEMENTO	108.00	1	69,264	31	33.05
44522/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	0.00	479,701.05	0.00	34 VEHICULO	35.00	1	69,264	45	47.97
44523/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,200,000.00	0.00	2,569,981.86	0.00	34 VEHICULO	35.00	1	69,264	59	61.18
44525/0006	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-03-31	900,000.00	0.00	153,780.21	0.00	50 EQUIPO	118.00	1	69,264	17	17.09
44528/0007	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	200,000.00	0.00	193,763.01	0.00	50 EQUIPO	108.00	1	69,264	96	96.88
44529/0008	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	0.00	178,646.02	0.00	34 VEHICULO	36.00	1	69,264	34	35.72
44530/0009	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	0.00	527,105.20	0.00	63 MAQUINARIA	30.00	1	69,264	47	52.71
44531/0010	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2,699,170.17	0.00	1,709,174.37	0.00	63 MAQUINARIA	30.00	1	69,264	61	63.30
44532/0011	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q AJEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	6,152,250.93	0.00	6,152,250.93	0.00	81 PAGO	4.00	1	69,264	100	100.00
44533/0012	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	253 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	350,173.32	0.00	215,616.00	0.00	81 PAGO	4.00	1	69,264	60	61.58



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inicial		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas
44534/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,000,829.83	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	0.00	18 LUMINARIA	500.00	3	66,264	100	100.00	
47795/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	50 EQUIPO	10.00	4	66,264	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14							49,002,424.25	49,002,424.25	49,002,424.25	0.00	24,250,604.18	0.00	24,250,604.18	0.00						825	

Complementarios: 0

Directa: 0

IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021

VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



A/R



"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 08 de Septiembre de 2021.

Oficio Número: TMJ/149/2021



LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020

BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **AGOSTO** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MÉX.

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
46886/000122845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-04-01	2021-04-30	429,278.44	429,278.44	0.00	423,308.69	423,308.69	0.00	01 METRO LINEAL	3	POBLADO	55	99	98.73
46892/000228248	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.P. 150PR0981X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-04-12	2021-06-11	699,723.91	699,723.91	0.00	699,723.91	699,723.91	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	107	100	100.00
46893/000351264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-03	897,959.84	897,959.84	0.00	897,959.84	897,959.84	0.00	02 METRO CUADRO	1	POBLADO	200	100	100.00
46894/000454137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2021-05-11	2021-06-12	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00	389,966.83	389,966.83	0.00	01 METRO LINEAL	3	POBLADO	600	30	30.00
46895/000554476	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0980Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-16	498,400.13	498,400.13	0.00	432,374.03	432,374.03	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	535	87	86.75
47015/000656258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGAEME	CONTRATO	2021-05-13	2021-06-27	999,539.92	999,539.92	0.00	999,539.92	999,539.92	0.00	01 METRO LINEAL	3	POBLADO	200	100	100.00
47015/000767974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE / ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2021-05-07	2021-09-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,598,229.16	1,598,229.16	0.00	03 METRO CUBICO	1	POBLADO	200	89	88.79
47015/000867977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2021-06-06	2021-08-06	909,818.03	909,818.03	0.00	708,802.92	708,802.92	0.00	01 METRO LINEAL	3	POBLADO	120	78	77.91
47716/000928395	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2021-04-12	2021-05-12	474,641.32	474,641.32	0.00	474,641.32	474,641.32	0.00	02 METRO CUADRO	3	POBLADO	95	100	100.00

RECIBIDO
10 SEP 2021
SECRETARIA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.
47723/001041665	17 URB	URBANIZACION	C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYFFET EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-04-22	2021-04-30	478,400.00	478,400.00	0.00	456,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,200.00	3 POBLADO	600	95	95.34		
47728/001151142	17 URB	URBANIZACION	C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYTECHA ASENTAMIENTO BOYTECHA / BARRIO BOYTECHA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-14	83,200.00	83,200.00	0.00	82,705.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	3 POBLADO	76	99	99.41		
47729/001251405	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-06-30	288,450.00	288,450.00	0.00	257,200.51	0.00	02 METRO CUADRO	840.00	3 POBLADO	90	89	85.17		
47732/001352163	17 URB	URBANIZACION	C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARA EL PUERTO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	49,840.00	49,840.00	0.00	49,439.90	0.00	04 KILOMETRO	0.26	3 POBLADO	29	99	99.20		
47733/001452194	17 URB	URBANIZACION	C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	91,600.00	91,600.00	0.00	91,199.82	0.00	04 KILOMETRO	0.44	3 POBLADO	42	99	99.56		
47735/001553198	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	249,870.00	249,870.00	0.00	249,470.46	0.00	02 METRO CUADRO	960.00	3 POBLADO	100	99	99.84		
47739/001653223	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	249,920.00	249,920.00	0.00	245,520.42	0.00	02 METRO CUADRO	760.00	3 POBLADO	50	98	98.24		
47741/0017268305	08 EEU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B. AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LUC ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 156PR0911UV EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLEJE	CONTRATO	2021-05-03	2021-07-30	1,099,820.41	1,099,820.41	0.00	1,063,454.88	0.00	03 METRO CUBICO	353.79	5 ALUMINO	280	97	96.69		
47742/0018553385	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B. AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-04	185,000.00	185,000.00	0.00	182,742.03	0.00	19 POSTE	5.00	3 POBLADO	70	99	98.77		

RECIBIDO
UNIDAD DE NOMINACION



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,139,000 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejecutada		Intereses B.	Metas Totales		U. Medida	Cantidad	U. Personas	Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo		Total	R. del Fondo		U. Medida	Aprobada				U. Medida	Fin.
47746/001953984	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2021-05-17	2021-05-10	2021-05-10	2,196,482.39	2,196,482.39	0.00	1,480,293.30	1,480,293.30	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3	1	454	67.39	67
47747/002055367	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2021-05-12	2021-05-10	2021-05-10	257,235.87	257,235.87	0.00	257,235.87	257,235.87	0.00	01 METRO LINEAL	144.00	3	1	330	100.00	100
47749/002157526	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	2021-06-30	99,969.00	99,969.00	0.00	99,969.82	99,969.82	0.00	02 METRO CUADRO	286.00	3	1	48	100.00	100
47750/002289882	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-18	2021-06-30	2021-06-30	69,250.00	69,250.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00	02 METRO CUADRO	207.00	3	1	50	100.00	100
47751/002370177	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-07-31	2021-07-31	250,138.31	250,138.31	0.00	250,138.31	250,138.31	0.00	02 METRO CUADRO	500.00	3	1	750	100.00	100
47752/002470186	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-02	2021-08-02	198,344.00	198,344.00	0.00	198,344.00	198,344.00	0.00	02 METRO CUADRO	595.00	3	1	900	100.00	100
47754/002589590	UR	URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2021-05-18	2021-06-16	2021-06-16	853,059.04	853,059.04	0.00	853,059.04	853,059.04	0.00	03 METRO CUBICO	900.00	3	1	900	100.00	100
47755/002689590	UR	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-08	2021-08-08	149,996.00	149,996.00	0.00	147,595.98	147,595.98	0.00	02 METRO CUADRO	400.00	3	1	80	98.40	99

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 6250482

10 SEP 2021
RECIBIDO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obr./Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas
4893/002752919	17 URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL PARAJE PELLY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	128,299.99	128,299.99	0.00	128,299.99	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	20	100.00
48834/002857703	17 URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	151,779.82	151,779.82	0.00	151,779.82	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	48	100.00
48835/002970037	17 URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMavera EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-06-14	2021-08-14	145,659.99	145,659.99	0.00	145,659.99	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	300	100.00
48841/003070750	17 URB	UR URBANIZACION	C. REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN PARAJE TONKY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-20	81,803.83	81,803.83	0.00	81,803.83	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	100.00
48847/003170845	17 URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-30	102,359.87	102,359.87	0.00	102,359.87	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	100.00
48851/003284888	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z. MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANUTENIMIENTO DE PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 15JUN2157W EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-28	49,647.80	49,647.80	0.00	49,647.80	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	1	16	100.00
48852/003370869	17 URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2021-06-25	2021-07-23	449,164.35	449,164.35	0.00	449,164.35	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	115	100.00
48854/003414284	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EPR2251Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	CONTRATO	2021-07-06	2021-09-06	994,861.58	994,861.58	0.00	932,412.13	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	145	93.72

ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
10 SEP 2021
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECNOLOGIA FINANCIERA ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Mejías Totales			Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
4885/0035113176	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTESES)	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-08-20	199,998.71	199,998.71	0.00	199,998.71	199,998.71	0.00	01 METRO LINEAL	1,276.00		3	POBLADO	1	120	100	100.00
4896/003645923	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE JOSE MARIA GARIBAY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-15	323,739.34	323,739.34	0.00	311,299.50	311,299.50	0.00	17 PIEZA	6.00		3	POBLADO	1	70	96	96.16
4996/003753160	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO / RUSO. EL	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	215,550.37	215,550.37	0.00	215,550.37	215,550.37	0.00	02 METRO CUADRO	750.00		3	POBLADO	1	80	100	100.00
4996/003874866	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2021-05-07	2021-07-19	349,997.08	349,997.08	0.00	338,913.64	338,913.64	0.00	17 PIEZA	5.00		3	POBLADO	1	84	97	96.83
4997/003977388	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE TARJO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-05-26	2021-07-23	99,775.20	99,775.20	0.00	99,375.21	99,375.21	0.00	02 METRO CUADRO	300.00		3	POBLADO	1	300	100	99.60
4998/004095005	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-07-31	121,925.12	121,925.12	0.00	121,925.12	121,925.12	0.00	02 METRO CUADRO	270.00		3	POBLADO	1	100	100	100.00
4999/004199447	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO AL EJIDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-07-07	359,459.15	359,459.15	0.00	359,459.15	359,459.15	0.00	02 METRO CUADRO	7,090.66		3	POBLADO	1	150	100	100.00
4999/004299580	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2021-05-14	2021-07-05	299,941.90	299,941.90	0.00	299,941.90	299,941.90	0.00	01 METRO LINEAL	810.00		3	POBLADO	1	65	100	100.00
4999/004310869	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-05-29	2021-08-30	254,350.55	254,350.55	0.00	254,350.55	254,350.55	0.00	02 METRO CUADRO	754.00		3	POBLADO	1	400	100	100.00

13 SEP 2021
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Ejecutada		Inversión Aprobada		Meras Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	R. del Fondo	Fec. Ter. Pro.	R. del Fondo	Intereses B.	Total	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida
49997/0044125031	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARGAMO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-07-08	449,989.81	449,989.81	0.00	449,989.81	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00
49998/0045144908	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULLAS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 15EPK27541 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ / ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION RACION	2021-06-30	327,690.00	327,690.00	0.00	327,690.00	01 METRO LINEAL	88.00	5 ALUMNO	1	50	100.00
50002/0046166875	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION RACION	2021-08-16	170,999.54	170,999.54	0.00	170,999.54	85 KILOMETRO CUADRADO	653.00	3 POBLADO	1	100	100.00
50006/0047166947	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA GASOLINERA 2001 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION RACION	2021-08-16	99,500.18	99,500.18	0.00	60,200.10	02 METRO CUADRADO	300.00	3 POBLADO	1	100	60.50
TOTAL							20,236,430.80	20,236,430.80	0.00	17,909,566.34	0.00	17,909,566.34	4471				

Complementarios: 28

Directa: 19

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO MANABARRAZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

VILCHIS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

RECIBIDO
13 SEP 2021
UNIDAD DE INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec (in) Real	Fec (in) Real	Fec (in) Real	Fec (in) Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.
4451/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	2,249,200.78	2,249,200.78	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	51.29
4451/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	4,036,716.29	4,036,716.29	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	47.49
4452/0003	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	8,060,101.37	8,060,101.37	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	69,264	44.77
4452/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	128 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	538,003.64	538,003.64	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	53.80
4452/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	2,766,591.61	2,766,591.61	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	65.86
4452/0006	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-03-31	2021-02-25	2021-03-31	210,921.81	210,921.81	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	69,264	23.44
4452/0007	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	193,763.01	193,763.01	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	69,264	96.88
4452/0008	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	008 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	236,372.91	236,372.91	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	47.27
4453/0009	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	586,639.07	586,639.07	0.00	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264	58.66
4453/0010	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	1,870,924.75	1,870,924.75	0.00	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264	66.29
4453/0011	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	134 OBRAS Y SERVICIOS ANTERIORES	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	6,152,250.93	6,152,250.93	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	100.00
4453/0012	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APPROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	215,616.00	215,616.00	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	61.58

RECIBIDO
UNIDAD DE NOMINACIÓN Y PAGO
10 SEP 2021

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inj. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
44534/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	0.00	18 LUMINARIA	3 POBLADO	35	69,264	100	100.00	
47795/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-06-01	2021-12-31	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPAL	1	69,264	100	100.00	
TOTAL									49,002,424.25	49,002,424.25	0.00	28,233,932.00	0.00							893

Complementarios: 0

Directa: 0

Ivan de Jesus Esquer Cruz
 IWAN DE JESUS ESQUER
 CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Maria Teresa Garduño Manjarrez
 MARIA TERESA GARDUÑO
 MANJARREZ
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Vilchis
 VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS
 PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Lic. Eduardo Carreola Barcía
 LIC. EDUARDO CARREOLA
 BARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021



RECIBIDO
 10 SEP 2021
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 12 de Octubre de 2021.

Oficio Número: TMJ/169/2021



LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

200

1820 - 2020

BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Can. Medida	U. Personas	U. Medida
46886/0001/22845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-04-01	2021-04-30	423,278.44	423,278.44	0.00	423,808.69	423,808.69	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	125.00	1	55	99	98.73
46892/0002/28248	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-04-12	2021-05-11	699,723.91	699,723.91	0.00	699,723.91	699,723.91	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	370.00	1	107	100	100.00
46894/0003/51264	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-03	1,795,919.68	1,795,919.68	0.00	1,795,919.68	1,795,919.68	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1,330.00	1	200	100	100.00
46894/0004/54137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2021-05-11	2021-06-12	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00	389,966.83	389,966.83	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1,276.00	1	600	30	30.00
46895/0006/54476	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR09580 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR09580 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-16	498,400.13	498,400.13	0.00	432,374.03	432,374.03	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	535.50	1	535	87	86.75
47015/0006/56258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2021-05-13	2021-06-27	999,539.92	999,539.92	0.00	999,539.92	999,539.92	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1,192.50	1	200	100	100.00
47016/0007/67974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2021-05-07	2021-09-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,588,229.16	1,588,229.16	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	1.00	1	200	89	88.79
47018/0008/67977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2021-05-06	2021-08-06	909,818.03	909,818.03	0.00	708,802.92	708,802.92	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	400.00	1	120	78	77.91
47716/0009/28395	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2021-04-12	2021-05-12	474,641.32	474,641.32	0.00	474,641.32	474,641.32	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	295.00	1	96	100	100.00

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARIA DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENERGIA Y PROTECCION AMBIENTAL
SECRETARIA DE AGUA Y PROTECCION AMBIENTAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE MEXICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec In Real	Fec In Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Canidad
47723/ 0010 41565	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYFFETEN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-04-22	2021-04-30	478,400.00	478,400.00	0.00	456,100.00	456,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,200.00	3 POBLADO	1	600	95	95.34
47728/ 0011 51142	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-14	83,200.00	83,200.00	0.00	82,705.00	82,705.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	3 POBLADO	1	76	99	99.41
47729/ 0012 51405	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TACACUE / ASENTAMIENTO TACACUE / TACACUE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-06-30	390,950.24	390,950.24	0.00	359,700.75	359,700.75	0.00	02 METRO CUADRO	840.00	3 POBLADO	1	90	92	92.00
47732/ 0013 52163	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARA EL PUERTO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	49,840.00	49,840.00	0.00	49,439.90	49,439.90	0.00	04 KILOMETRO	0.26	3 POBLADO	1	29	99	99.20
47733/ 0014 52194	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	91,600.00	91,600.00	0.00	91,199.82	91,199.82	0.00	04 KILOMETRO	0.44	3 POBLADO	1	42	99	99.56
47736/ 0015 53198	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	294,070.57	294,070.57	0.00	294,070.57	294,070.57	0.00	02 METRO CUADRO	960.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00
47739/ 0016 53223	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	272,820.47	272,820.47	0.00	272,820.47	272,820.47	0.00	02 METRO CUADRO	780.00	3 POBLADO	1	50	100	100.00
47741/ 0017 53305	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T.15EPR0911UV EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE	CONTRATO	2021-05-03	2021-07-30	1,099,820.41	1,099,820.41	0.00	1,099,808.49	1,099,808.49	0.00	03 METRO CUBICO	393.79	5 ALUMNOS	1	70	99	98.77
47744/ 0018 53385	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-04	185,000.00	185,000.00	0.00	182,742.03	182,742.03	0.00	19 POSTE	5.03	3 POBLADO	1	70	99	98.77

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 13 OCT 2021
 RECEBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inj. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Mezclas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Inj. Real	Fec. Inj. Pro.	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad
47746/ 0019 53864	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A. CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2021-05-17	2021-05-17	2021-08-10	2021-08-10	2,196,482.38	2,196,482.38	0.00	2,196,482.38	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	454	100.00
47747/ 0020 55387	14 AYS	DRENAJE Y LETRINAS	B. AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2021-05-12	2021-05-12	2021-06-10	2021-06-10	257,235.87	257,235.87	0.00	257,235.87	0.00	01 METRO LINEAL	144.00	3 POBLADO	1	330	100.00
47748/ 0021 57526	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-05-17	2021-06-30	2021-06-30	99,968.82	99,968.82	0.00	99,968.82	0.00	02 METRO CUADRO	286.00	3 POBLADO	1	48	100.00
47750/ 0022 69982	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-18	2021-05-18	2021-06-30	2021-06-30	69,250.00	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	02 METRO CUADRO	207.00	3 POBLADO	1	50	100.00
47751/ 0023 7077	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-06-06	2021-07-31	2021-07-31	250,138.31	250,138.31	0.00	250,138.31	0.00	02 METRO CUADRO	500.00	3 POBLADO	1	750	100.00
47753/ 0024 70186	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-07	2021-08-02	2021-08-02	198,344.00	198,344.00	0.00	198,344.00	0.00	02 METRO CUADRO	595.00	3 POBLADO	1	800	100.00
47754/ 0025 79390	17 URB	URBANIZACION	Z. MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2021-05-18	2021-05-18	2021-06-16	2021-06-16	853,059.04	853,059.04	0.00	853,059.04	0.00	03 METRO CUBICO	900.00	3 POBLADO	1	900	100.00
47755/ 0026 80543	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-06-07	2021-08-08	2021-08-08	149,996.00	149,996.00	0.00	147,595.98	0.00	02 METRO CUADRO	400.00	3 POBLADO	1	330	100.00

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
13 OCT 2021
UNIDAD DE MEDICIONES

RECIBIDO
UNIDAD DE MEDICIONES



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas
48830/0027/52819	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLETARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL PARAJE PELLY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2021-05-08	2021-05-18	128,299.99	128,299.99	0.00	128,299.99	128,299.99	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	20	100.00
48834/0028/57703	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	151,779.82	151,779.82	0.00	151,779.82	151,779.82	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	48	100.00
48835/0029/70037	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLETARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-14	2021-05-14	145,659.99	145,659.99	0.00	145,659.99	145,659.99	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	300	100.00
48841/0030/70750	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLETARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN PARAJE TONKY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-05-07	2021-06-20	81,803.83	81,803.83	0.00	81,803.83	81,803.83	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	100.00
48847/0031/70845	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLETARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-05-07	2021-05-30	102,359.87	102,359.87	0.00	102,359.87	102,359.87	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	100.00
48851/0032/84988	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 15DJN2157W EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2021-05-07	2021-05-28	49,647.80	49,647.80	0.00	49,647.80	49,647.80	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	1	16	100.00
48852/0033/104649	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLETARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2021-05-25	2021-07-23	449,164.35	449,164.35	0.00	449,164.35	449,164.35	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	115	100.00
48854/0034/112864	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EPR2251Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	CONTRATO	2021-07-06	2021-08-06	994,191.76	994,191.76	0.00	994,191.76	994,191.76	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	100	100.00

EDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE FINANZAS
13 OCT 2021
UNIDAD DE MONITOREO
RECIBIDO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas
48855/ 0035 113176	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-08-20	199,998.71	199,998.71	0.00	199,998.71	01 METRO LINEAL	1,276.00	3 POBLADO	1	120	100.00	100.00
49987/ 0038 45923	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE JOSÉ MARIA GARIBAY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-16	323,739.34	323,739.34	0.00	311,299.50	17 PIEZA	6.00	3 POBLADO	1	70	96	96.16
49988/ 0037 53160	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO / RUSO, EL	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	215,550.37	215,550.37	0.00	215,550.37	02 METRO CUADRO	750.00	3 POBLADO	1	80	100	100.00
49989/ 0038 74666	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2021-08-07	2021-07-19	349,997.08	349,997.08	0.00	338,913.64	17 PIEZA	5.00	3 POBLADO	1	84	97	96.83
49972/ 0039 77388	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE TARGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-05-26	2021-07-23	139,175.17	139,175.17	0.00	139,175.17	02 METRO CUADRO	300.00	3 POBLADO	1	300	100	100.00
49990/ 0040 95005	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-07-31	121,925.12	121,925.12	0.00	121,925.12	02 METRO CUADRO	270.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00
49991/ 0041 99447	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO AL EJIDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-07-07	359,459.15	359,459.15	0.00	359,459.15	02 METRO CUADRO	7,060.66	3 POBLADO	1	150	100	100.00
49992/ 0042 99580	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2021-06-14	2021-07-05	299,941.90	299,941.90	0.00	299,941.90	01 METRO LINEAL	810.00	3 POBLADO	1	65	100	100.00
49996/ 0043 108599	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-29	2021-06-30	254,350.55	254,350.55	0.00	254,350.55	02 METRO CUADRO	754.00	3 POBLADO	1	400	100	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO
13 OCT 2021
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL
RECIBIDO



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO**

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,158,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniciio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medios Totales			Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
49997/004125031	15 AYS AP AGUA POTABLE	URBANIZACION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	170 CARCAMO	MANEJAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-07-08	2021-08-09	449,989.81	449,989.81	0.00	449,989.81	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00	100.00	
49998/0045144808	05 EDUCACION BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	INFRAESTRUCTURA DIRECTA	AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 15EP27541 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ / ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2021-05-30	2021-08-31	327,690.00	327,690.00	0.00	327,690.00	0.00	01 METRO LINEAL	86.00	5 ALUMNO	1	50	100.00	100.00	
50002/0046166875	17 URBANIZACION	REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	ACCION TARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-08-30	170,999.54	170,999.54	0.00	170,999.54	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRAADO	633.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00	
50006/0047166947	17 URBANIZACION	CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	TARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA GASOLINERA 2001 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA / BARRIO LA MANGA / ASENTAMIENTO LA MANGA	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-09-13	99,500.17	99,500.17	0.00	99,500.17	0.00	02 METRO CUADRAD	300.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00	
50537/0048126811	15 AYS AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-07-30	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00	
50645/0049127007	15 AYS AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUENMETLA / HUENMETLA	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-07-30	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00	
50648/0050128145	15 AYS AP AGUA POTABLE	AMPLIACION DIRECTA	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE / MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2021-07-13	2021-07-30	78,655.66	78,655.66	0.00	78,655.66	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	70	100.00	100.00	
50669/0051128623	17 URBANIZACION	CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALISCO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-30	199,765.19	187,165.42	0.00	187,165.42	0.00	01 METRO LINEAL	198.00	3 POBLADO	1	100	94	93.69	
50672/0052129138	15 AYS AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2021-07-19	2021-08-30	61,887.25	61,887.25	0.00	61,887.25	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	200	100	100.00	
50879/0053166889	17 URBANIZACION	CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	CONTRATO	2021-07-19	2021-08-17	149,276.42	149,276.42	0.00	149,276.42	0.00	02 METRO CUADRAD	145.20	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00	

SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250689

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250689
13 OCT 2021

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obr./Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							2021-08-16	2021-10-20	2021-08-20	2021-09-20	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fis.
50885/0054168126	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / ASENTAMIENTO EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	114,299.68	114,299.68	0.00	107,399.71	107,399.71	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	300.00	3	POBLADO	1	80	94	93.96
50892/0055170427	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA ROSA CUARTEL ALDAMA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE / ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	200,500.00	200,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	600.00	3	POBLADO	1	180	4	4.19
50883/0056170460	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS BARRIO CENTRO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	150,085.00	150,085.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	304.00	3	POBLADO	1	80	3	2.80
50895/0057177018	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO / ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	CONTRATO	312,045.71	312,045.71	0.00	202,078.50	202,078.50	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	36.00	3	POBLADO	1	29	85	64.76
50721/0058177995	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	899,701.46	899,701.46	0.00	605,458.08	605,458.08	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	620.00	3	POBLADO	1	37	67	67.30
50723/0059205597	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	299,800.00	299,800.00	0.00	57,899.92	57,899.92	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	182.00	3	POBLADO	3			
TOTAL							24,178,738.42	24,178,738.42	0.00	21,707,789.89	21,707,789.89	0.00	0.00								

Complementarios: 34

Directa: 25

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 59

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
MARI TERESA GARDUÑO
MANTARREZ
TESORERA MUNICIPAL
2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
VIC. ESTEBAN CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021

SECRETARIA DE FINANZAS
LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incluye	Obras/Localidad	Med. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada / Aprobada	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
44519/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	4,384,000.00	4,384,000.00	2,805,913.78	2,805,913.78	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	62	63.99
44518/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	7,890,923.47	7,890,923.47	4,742,063.10	4,742,063.10	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	54	60.04
44520/0003	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	18,000,000.00	18,000,000.00	10,252,328.96	10,252,328.96	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	54	56.95
44522/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	1,000,000.00	1,000,000.00	631,974.24	631,974.24	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	59	63.20
44523/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	4,200,000.00	4,200,000.00	2,766,591.61	2,766,591.61	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	63	65.86
44525/0006	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	900,000.00	900,000.00	228,951.79	228,951.79	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	25	25.44
44528/0007	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	200,000.00	200,000.00	193,763.01	193,763.01	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	96	96.88
44529/0008	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	500,000.00	500,000.00	264,852.36	264,852.36	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	50	52.97
44530/0009	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	1,000,000.00	1,000,000.00	642,682.43	642,682.43	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIOS	1	69,264	57	64.26
44531/0010	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2,699,170.17	2,699,170.17	1,871,776.35	1,871,776.35	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIOS	1	69,264	67	69.32
44532/0011	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	6,761,327.46	6,761,327.46	6,761,327.46	6,761,327.46	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	97	100.00
44533/0012	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	350,173.32	350,173.32	215,616.00	215,616.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	98	61.58

SECRETARIA DE FINANZAS
 COLOREN #101, COL. LOMAS ALTAS
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: (01722) 825942
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 125448

RECIBIDO
 13 OCT 2021
 SECRETARIA DE FINANZAS
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas
44534/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-02-25	2021-12-31	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	18 LUMINARIA	35	69,264	100	100.00	
47795/0014	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-06-01	2021-12-31	2021-06-01	2021-12-31	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	50 EQUIPO	1	69,264	100	100.00	
TOTAL											49,002,424.25	49,002,424.25	0.00	32,494,670.92	32,494,670.92	0.00				944		

Complementarios: 0

Directa: 0

ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO MANDARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



MARCELO EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS DE OBRAS DE CONSTITUCION PUBLICAS
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

