

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 09 de Noviembre de 2021.

Oficio Número: TMJ/183/2021



LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **OCTUBRE** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

c.c.p. archivo

MTGM/dns





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incidio	Otra Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Medias Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
46886/0001/22945	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE LA JOYA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-04-01	2021-04-30	429,276.44	429,276.44	0.00	423,808.69	0.00	01 METRO LINEAL	125.00		3 POBLADO	55	98	98.73
46887/0002/28248	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 15DPR0951X EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-04-12	2021-06-11	699,723.91	699,723.91	0.00	699,723.91	0.00	02 METRO CUADRAD	370.00		5 ALUMNO	107	100	100.00
46888/0003/51284	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-03	1,795,919.68	1,795,919.68	0.00	1,795,919.68	0.00	02 METRO CUADRAD	1,330.00		3 POBLADO	200	100	100.00
46894/0004/54137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2021-05-11	2021-06-12	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00	797,654.04	0.00	01 METRO LINEAL	1,276.00		3 POBLADO	600	81	61.36
46895/0005/54476	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR0958Q EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-16	498,400.13	498,400.13	0.00	432,374.03	0.00	02 METRO CUADRAD	535.50		5 ALUMNO	535	87	86.75
47015/0006/56258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGAEME	CONTRATO	2021-05-13	2021-06-27	999,539.92	999,539.92	0.00	999,539.92	0.00	01 METRO LINEAL	1,192.50		3 POBLADO	200	100	100.00
47016/0007/67974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2021-06-07	2021-09-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,598,229.16	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	200	89	86.79
47018/0008/67977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA / ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2021-06-06	2021-08-06	909,818.03	909,818.03	0.00	909,817.95	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO	120	100	100.00
47716/0009/28395	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2021-04-12	2021-05-12	474,641.32	474,641.32	0.00	474,641.32	0.00	02 METRO CUADRAD	296.00		3 POBLADO	95	100	100.00

RECIBIDO
11 NOV 2021
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obr./Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personales	Fig.	Fit.
47723/ 0010 41565	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYFFET EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-04-22	2021-04-30	478,400.00	478,400.00	0.00	456,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,200.00	3 POBLADO	1	600	95.34
47728/ 0011 51142	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-14	83,200.00	83,200.00	0.00	82,705.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	3 POBLADO	1	76	99.41
47729/ 0012 51405	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAJUE ASENTAMIENTO TIACAJUE / TIACAJUE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-06-30	390,950.24	390,950.24	0.00	359,700.75	0.00	02 METRO CUADRO	840.00	3 POBLADO	1	90	92.00
47732/ 0013 52163	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARA EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	49,840.00	49,840.00	0.00	49,439.90	0.00	04 KILOMETRO	0.26	3 POBLADO	1	28	99.20
47733/ 0014 52194	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA / ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	91,600.00	91,600.00	0.00	91,199.82	0.00	04 KILOMETRO	0.44	3 POBLADO	1	42	99.56
47736/ 0015 53198	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE VILLEJE // EX-HACIENDA SAN JOSÉ VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	294,070.57	294,070.57	0.00	284,070.57	0.00	02 METRO CUADRO	960.00	3 POBLADO	1	100	100.00
47739/ 0016 53223	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	272,820.47	272,820.47	0.00	272,820.47	0.00	02 METRO CUADRO	780.00	3 POBLADO	1	50	100.00
47741/ 0017 53305	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T.15FRFR871UV EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE // LAS ANIMAS VILLEJE	CONTRATO	2021-05-03	2021-07-30	1,099,820.41	1,099,820.41	0.00	1,099,808.49	0.00	03 METRO CUBICO	383.79	5 ALUMNOS	1	280	100.00
47744/ 0018 53385	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-04	185,000.00	185,000.00	0.00	182,742.03	0.00	19 POSTE	5.00	3 POBLADO	1	70	99.87

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NOVEDAD
TEL: (01722) 6250881
TEL: (01722) 6250881

RECIBIDO
11 NOV 2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Inclso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida
47748/001953864	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2021-05-17	2021-08-10	2,196,482.38	2,196,482.38	0.00	2,196,482.38	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	454	100.00
47747/002055367	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2021-05-12	2021-06-10	257,235.87	257,235.87	0.00	257,235.87	0.00	01 METRO LINEAL	144.00	3 POBLADO	1	330	100.00
47749/002157526	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	99,968.00	99,968.82	0.00	99,968.82	0.00	02 METRO CUADRAD	288.00	3 POBLADO	1	48	100.00
47750/002269982	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-18	2021-06-30	69,250.00	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	02 METRO CUADRAD	207.00	3 POBLADO	1	50	100.00
47751/00237077	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-07-31	250,138.31	250,138.31	0.00	250,138.31	0.00	02 METRO CUADRAD	500.00	3 POBLADO	1	750	100.00
47753/002470186	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-02	198,344.00	198,344.00	0.00	198,344.00	0.00	02 METRO CUADRAD	595.00	3 POBLADO	1	800	100.00
47754/002579390	17 URB	URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2021-05-18	2021-06-16	853,059.04	853,059.04	0.00	853,059.04	0.00	03 METRO CUBICO	900.00	3 POBLADO	1	900	100.00
47755/002680563	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-08	152,395.98	152,395.98	0.00	152,395.98	0.00	02 METRO CUADRAD	400.00	3 POBLADO	1	80	100.00

RECIBIDO
11 NOV 2021
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y PLANEACION

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION
RECIBIDO



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. In. Pro. Fac. In. Real	Fac. Ter. Pro. Fac. Ter. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Intereses B.	U. Medida	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo			Aprobada	Real	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fin.
48830/ 0027 52919	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL PARAJE PELLY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION RACION	2021-05-06	2021-06-18	128,299.99	128,299.99	128,299.99	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	20	100	100.00		
48834/ 0028 57703	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION RACION	2021-05-17	2021-06-30	151,779.82	151,779.82	151,779.82	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	48	100	100.00		
48835/ 0029 70037	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION RACION	2021-06-14	2021-08-14	145,659.99	145,659.99	145,659.99	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	300	100	100.00		
48841/ 0030 70750	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN PARAJE TONY EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-06-07	2021-06-20	81,803.83	81,803.83	81,803.83	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	100	100.00		
48847/ 0031 70845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ BARRIO LA PERA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-06-07	2021-06-30	102,359.87	102,359.87	102,359.87	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	100	100.00		
48851/ 0032 84988	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AJUAS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 150JUN2157W EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION RACION	2021-06-07	2021-06-28	49,647.80	49,647.80	49,647.80	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	1	16	100	100.00		
48852/ 0033 104649	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION RACION	2021-06-25	2021-07-23	449,164.35	449,164.35	449,164.35	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	115	100	100.00		
48854/ 0034 112864	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT 15EPR2291Q EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	CONTRATO	2021-07-06	2021-09-06	994,191.76	994,191.76	994,191.76	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	145	100	100.00		

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
AV. CALLES DE MEXICO S/N
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA TEL. (01722) 6280489

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049.JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniciio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Inicial	Fec Final	Fec Inicial	Fec Final	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida
4865/0035113176	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION RACION	2021-07-05	2021-08-20	199,998.71	199,998.71	0.00	199,998.71	199,998.71	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	120	100	100.00
4996/003645923	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE JOSÉ MARIA GARIYAY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2021-05-04	2021-06-16	323,739.34	323,739.34	0.00	311,299.50	311,299.50	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	70	96	96.16
4996/003753160	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO / RUSO, EL	ADMINISTRACION RACION	2021-05-06	2021-06-18	215,560.37	215,560.37	0.00	215,560.37	215,560.37	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	80	100	100.00
4998/003874666	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2021-06-07	2021-07-19	349,997.08	349,997.08	0.00	338,913.64	338,913.64	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	84	97	96.83
4997/003977388	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE TARGUO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-05-26	2021-07-23	139,175.17	139,175.17	0.00	139,175.17	139,175.17	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	300	100	100.00
4998/004095005	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION RACION	2021-06-06	2021-07-31	121,925.12	121,925.12	0.00	121,925.12	121,925.12	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	100	100	100.00
4999/004189447	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO AL EJIDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-06-07	2021-07-07	359,459.15	359,459.15	0.00	359,459.15	359,459.15	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	150	100	100.00
4999/004299580	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2021-06-14	2021-07-05	299,941.90	299,941.90	0.00	299,941.90	299,941.90	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	65	100	100.00
4999/0043108596	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-06-29	2021-08-30	254,350.55	254,350.55	0.00	254,350.55	254,350.55	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	100	100	100.00

RECIBIDO
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
11 NOV 2021
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances			
								Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Real	U. Real	U. Personas
48997/004/125031	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-07-08	2021-08-09	449,989.81	449,989.81	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00	100.00
48998/0045/144808	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 15EPR27541 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION RACION	2021-06-30	2021-08-31	367,140.00	367,140.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	88.00	5 ALUMNO	1	50	100.00	100.00
50002/0046/166875	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION RACION	2021-08-16	2021-08-30	199,124.54	199,124.54	0.00	0.00	05 KILOMETRO CUADRADO	633.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00
50006/0047/166947	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA GASOLINERA 2001 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION RACION	2021-08-16	2021-08-13	99,500.17	99,500.17	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00
50537/0048/128811	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION RACION	2021-07-12	2021-07-30	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00
50645/0049/127007	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUENMETLA ASENTAMIENTO HUENMETLA / HUENMETLA	ADMINISTRACION RACION	2021-07-12	2021-07-30	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00
50648/0050/128145	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION RACION	2021-07-13	2021-07-30	78,655.66	78,655.66	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	70	100.00	100.00
50669/0051/128623	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALISCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2021-07-05	2021-08-30	199,765.19	187,165.42	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	198.00	3 POBLADO	1	100	94	93.69
50672/0052/129138	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION RACION	2021-07-19	2021-08-30	61,887.25	61,887.25	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00	100.00
50679/0053/166989	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	CONTRATO	2021-07-19	2021-08-17	149,276.42	149,276.42	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	145.20	3 POBLADO	1	120	100	100.00

RECIBIDO
11 NOV 2021
SECRETARIA DE ECONOMIA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro. Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejercida	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
				Incep.	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo			U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.
50685/ 0064 168126	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO ASENTAMIENTO EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-09-20	114,299.68	107,399.71	0.00	107,399.71	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	80	94	93.96
50692/ 0055 170427	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA ROSA CUARTEL ALDAMA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-10-20	226,899.35	226,899.35	0.00	226,899.35	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	180	100	100.00
50693/ 0056 170480	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS BARRIO CENTRO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-08-16	2021-08-25	169,329.34	169,329.34	0.00	169,329.34	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	80	100	100.00
50695/ 0057 177018	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	CONTRATO	2021-08-23	2021-09-02	312,045.71	202,078.50	0.00	202,078.50	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	29	65	64.76
50721/ 0058 177965	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	2021-08-19	2021-08-20	1,122,609.19	1,122,609.19	0.00	1,122,609.19	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	37	100	100.00
50723/ 0059 205597	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2021-09-13	2021-11-19	299,350.26	299,350.26	0.00	299,350.26	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	170	100	100.00
51204/ 0060 54928	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE ECOLOGICO SIFFARI A UN COSTADO DEL CENTRO LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2021-05-11	2021-07-17	172,865.43	172,865.43	0.00	172,865.43	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	250	100	100.00
51213/ 0061 108543	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 CAMINOS BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-06-29	2021-08-15	115,399.63	97,299.68	0.00	97,299.68	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	80	84	84.32
51214/ 0062 113488	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-08-05	58,699.85	58,699.85	0.00	58,699.85	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	100	100	100.00

EDOM
SECRETARIA DE FINANZAS
11 NOV 2021
RECIBO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida
51227/0063/134315	15 URB	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO AL RANCHO LOS MOLINA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION RACION	199,988.64	199,988.64	199,988.64	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,098.00	3 POBLADO	1	200	100.00
51234/0064/152823	15 URB	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE JESUS CEDILLO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION RACION	59,999.50	59,999.50	59,999.50	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	162.00	3 POBLADO	1	85	100.00
51239/0065/168036	15 URB	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION RACION	116,498.10	116,498.10	116,498.10	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	210.00	3 POBLADO	1	40	100.00
51242/0066/170339	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS GIGANTES BARRIO LA SOLEDAD EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION RACION	111,769.75	111,769.75	111,769.75	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	270.00	3 POBLADO	1	80	100.00
51244/0067/170396	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION RACION	227,169.35	227,169.35	227,169.35	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	630.00	3 POBLADO	1	80	100.00
51250/0068/177920	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHÉ ASENTAMIENTO LA VENTA YECHÉ / BARRIO LA VENTA YECHÉ	ADMINISTRACION RACION	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	2,840.00	3 POBLADO	1	150	100.00
51254/0069/177943	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION RACION	132,899.65	132,899.65	132,899.65	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	2,940.00	3 POBLADO	1	150	100.00
51255/0070/183839	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO OTRO / JOCOTITLAN	ADMINISTRACION RACION	113,349.66	113,349.66	113,349.66	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	315.00	3 POBLADO	1	55	100.00
51256/0071/187357	15 URB	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	CONTRATO	280,588.29	280,588.29	159,061.96	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	33.44	3 POBLADO	1	48	56.69

EDOA
SECRETARÍA DE FINANZAS
11 NOV 2021
UNIDAD DE RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Med. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Intereses B.	R. del Fondo	Inversión Ejercida		Intereses B.	U. Medida	Metas Totales		U. Medida	Beneficiarios		Avances			
							2021-08-06	2021-09-27	Total	R. del Fondo			Total	R. del Fondo			Aprobada	Real		Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.		
51258/ 0072 197997	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ENCINOS / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2021-08-06	2021-09-27	67,599.81	67,599.81	0.00	67,599.81	67,599.81	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	222.00		1	25	100	100.00			
51259/ 0073 205527	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA HACIENDA DE ACIBAR EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-09-13	2021-10-30	80,789.82	80,789.82	0.00	80,789.82	80,789.82	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	177.00		1	140	100	100.00			
51260/ 0074 205582	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARA JE CHICHE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-09-13	2021-11-30	62,199.75	62,199.75	0.00	62,199.75	62,199.75	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	130.00		1	120	100	100.00			
51262/ 0075 205636	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-09-13	2021-10-16	50,649.86	50,649.86	0.00	50,649.86	50,649.86	0.00	02 METRO CUADRADOS	3 POBLADOS	150.00		1	80	100	100.00			
51264/ 0076 247268	15 AYS	APAGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-10-14	2021-12-12	150,551.19	150,551.19	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADOS	124.80		1	25	6	5.58			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 76									26,618,633.36	26,618,633.36	0.00	26,618,633.36	26,618,633.36	0.00	0.00	25,351,138.08	25,351,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Complementarios: 46

Directa: 30

ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO BIANJANET
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

EDOMINE
RECIBI
11 NOV 2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Inicio	Obral/Localidad		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personales	Fls.
44516/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	4,384,000.00	4,384,000.00	0.00	3,412,849.78	0.00	22.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	72	77.93
44516/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	7,444,654.16	7,444,654.16	0.00	5,756,080.27	0.00	32.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	64	77.27
44520/0003	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	11,558,782.13	0.00	108.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	61	64.21
44522/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	744,981.57	0.00	35.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	70	74.50
44523/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	3,919,320.77	0.00	35.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	90	93.31
44525/0006	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-03-31	900,000.00	900,000.00	0.00	433,951.80	0.00	118.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	48	46.22
44528/0007	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	193,763.01	0.00	108.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	96	96.88
44529/0008	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	264,852.36	0.00	36.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	50	52.97
44530/0009	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	852,355.22	0.00	30.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	78	85.23
44531/0010	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	2,699,170.17	2,699,170.17	0.00	2,456,152.00	0.00	30.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	88	90.97
44532/0011	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	7,207,596.77	7,207,596.77	0.00	7,207,596.77	0.00	4.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	100	100.00
44533/0012	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	350,173.32	350,173.32	0.00	323,424.00	0.00	4.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	91	92.37

SECRETARIA DE FINANZAS COLABORANDO CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD TEL: (01722) 625042
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA TEL: (01722) 625049

Reporte AvanceMunicipal de Fecha: 08/11/2021 12:19:46 Pagina 1/2

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Med. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Incluye	Otra Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas
44534/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	18 LUMINARIAS	500.00	35	69,264	100	100.00
47795/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-06-01	2021-12-31	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	50 EQUIPO	10.00	1	69,264	100	100.00
TOTAL									49,002,424.25	0.00	38,240,939.51	38,240,939.51	0.00						1108

Complementarios: 0

Directa: 0

ARMANDO SANCHEZ
MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO
MAYARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

