

1, 2, 3 y 6




Jocotitlán

México

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 14 de Octubre de 2019.

Oficio Número: TMJ/321/2019



JOCOTITLÁN  
Año del Bicentenario 2019 - 2021

1220 - 2019  
BICENTENARIO  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70  
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el reporte del SIAV/AMEN de los programas del ramo 33 en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** de 2019.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.


ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ  
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. activo  
MTC001046





REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Fisicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 049 JOCOTILAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2019, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17      REMIENGO: \$ 0.00

Reporte de Ejercicio Acumulado

Código	Sector	Programa	Subprograma	Índice	Objetivo	Ejecución		Financiamiento		Fecha de Ejercicio	Tipo de Contrato	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor	Valor	Valor	Valor
						Físico	Financiero	Comprobado	Disponible									
28971	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA - JOCOTILAN (COSTO REV) / PROVIDENCIA	CONTRAT	0	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	2019-08-08	CONTRAT	258 DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA - JOCOTILAN (COSTO REV) / PROVIDENCIA	METRO LINEAL	0.00	285.33	1,343,888.90	1,343,888.90	0.00
28971	06 EDU	18 INFRAESTRUCION	A CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TELEFONERIA / TIACUQUE	CONTRAT	0	0.00	947,899.51	947,899.51	2019-08-16	CONTRAT	207 TELEFONERIA / TIACUQUE	METRO CUADRAD	0.00	78.65	928,043.72	928,043.72	0.00
28971	16 AYS	15 AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / BARRIO LA VENTA	CONTRAT	0	0.00	843,814.00	843,814.00	2019-08-20	CONTRAT	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / BARRIO LA VENTA	METRO CUBICO	0.00	340.00	812,216.55	812,216.55	0.00
28971	05 EDU	15 INFRAESTRUCION	B	HABILITACION DE BANDA POTABLE	CONTRAT	0	0.00	884,118.00	884,118.00	2019-08-08	CONTRAT	211 PRIMARIA PRIMARIA IGNACIO ZAPAZOZA 1 ERA ETAPA / MAVORO	METRO LINEAL	0.00	150.00	794,395.20	794,395.20	0.00
28971	17 VIV	18 ELECTRICIDAD	B	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO BOYCHOA	CONTRAT	0	0.00	606,467.96	606,467.96	2019-08-19	CONTRAT	182 ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO BOYCHOA	METRO CUBICO	0.00	1.00	686,418.36	686,418.36	0.00
28971	05 EDU	15 INFRAESTRUCION	B	AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA	CONTRAT	0	0.00	350,000.00	350,000.00	2019-07-20	CONTRAT	211 PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO BARRIO DE LA LOMA EMPDARE	METRO CUADRAD	0.00	142.04	344,918.11	344,918.11	0.00
28971	16 AYS	15 AGUA POTABLE	B	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / COL SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	CONTRAT	0	0.00	700,000.00	700,000.00	2019-08-29	CONTRAT	217 RED O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOS REYES	METRO LINEAL	0.00	602.70	632,218.17	632,218.17	0.00
28971	06 EDU	16 INFRAESTRUCION	B	AMPLIACION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO / SANTIAGO YECHE	CONTRAT	0	0.00	650,000.00	650,000.00	2019-08-25	CONTRAT	248 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO / SANTIAGO YECHE	METRO CUBICO	0.00	541,929.81	541,929.81	0.00	
28971	16 AYS	16 AGUA POTABLE	B	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOS REYES	CONTRAT	0	0.00	700,000.00	700,000.00	2019-08-29	CONTRAT	217 RED O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOS REYES	METRO LINEAL	0.00	602.70	632,218.17	632,218.17	0.00
28971	06 EDU	16 INFRAESTRUCION	B	AMPLIACION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO / SANTIAGO YECHE	CONTRAT	0	0.00	650,000.00	650,000.00	2019-08-25	CONTRAT	248 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO / SANTIAGO YECHE	METRO CUBICO	0.00	541,929.81	541,929.81	0.00	
30170	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SANTA MARIA CITENDALE - SANTA MARIA CITENDALE	CONTRAT	0	0.00	399,999.97	399,999.97	2019-07-12	CONTRAT	266 DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SANTA MARIA CITENDALE - SANTA MARIA CITENDALE	METRO LINEAL	0.00	288.00	399,171.09	399,171.09	0.00
30174	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LLANO GRANDE / SANTIAGO CASANDELE	ADMINISTRACION	0	0.00	127,395.00	127,395.00	2019-07-31	ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LLANO GRANDE / SANTIAGO CASANDELE	METRO LINEAL	0.00	118,671.84	118,671.84	0.00	



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOCUILAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019, Al 30 de SEPTIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 90,916,276.17

RENTREGO: \$ 0.00

Table with columns for Program, Sub-program, Project, Activity, Description, Status, Budget, and Execution. Includes a summary row at the bottom with 'TOTAL DE OBRAS POR FONDO EJERCIDO' and 'TOTAL'.

Complementarios: 9

Directa: 15



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17  
REINTEGRO: \$ 0.00

Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		Módulo de Ejercicio		
Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	

IVAN DE JESUS ESQUER  
CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLAN, MEX.  
2019-2021




DRA. EN A. MARIA TERESA  
GARDUÑO MANJAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLAN, MEX.  
2019-2021



ING. ENTH CAMACHO  
VILCHIS  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLAN, MEX.  
2019-2021



LIC. EDUARDO CARRUELA  
GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLAN, MEX.  
2019-2021

