

1, 2, 3 y 6



MUNICIPIO DE  
**JOCOTITLÁN**

**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
Constitucional | 2016-2018



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Ciudad de Jocotitlan, México a 24 de Abril de 2017.  
OFICIO No.TMJ/0114/2017.

LIC. JOSÉ GÓMEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN  
PRESENTE.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, TIENEN LA OBLIGACION DE INFORMAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIAVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2017

MTRA. MIREYA MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR MUNICIPAL  
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS  
archivo\*



Plaza Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
www.jocotitlan.gob.mx



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pasos)

Año de Ejercicio 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Código	Sembré	Programa	Sub-Proyecto	Índice	Objeto Localidad	Mod. Eje-	Fec. Inic. Real		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Medios Físicos		Beneficiarios	Aportación		
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida				
9950/	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA	CONTRAT	2017-03-20	2017-07-12	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	820.00	3 POBLAD	1	1,000	25	100.00	
0001																				
27546																				
9951/	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B	AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA	CONTRAT	2017-03-20	2017-06-17	749,400.00	749,400.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,200.00	3 POBLAD	1	600	25	100.00	
0002																				
27446																				
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 2										1,449,400.00	1,449,400.00	0.00	0.00	1,449,400.00	1,449,400.00	0.00				

JUAN DE JESUS ESQUER CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MEX.  
2016-2018

M. EN C. Y. C. P. MIREYA MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MEX.  
2016-2018

ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MEX.  
2016-2018

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MEX.  
2016-2018






**REPORT DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Fisicos y Financieros  
 (Cifras en Pasos)  
 MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2017, AL 31 DE MARZO DEL 2017  
 Reporte de Ejercicio Acumulado



Control	Sector	Programa	Sub-programa	Proyecto	Objetivo	Mod. Ejec.	Fac. Inicial	Fac. Ter. Real	Fac. Ter. Pos.	Inversión Aprobada	Inversión Ejecutada	U. Medida	Monto Real	Beneficiarios	Avance			
																Total	R. del Fondo	Inversión Ejecutada
9020/0001	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	EQUIPAMIENTO	006	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	879,143.28	66 LITRO	25	62,000	18	39.96	
9030/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	EQUIPAMIENTO	006	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2,665,004.00	2,665,004.00	0.00	1,098,404.06	66 LITRO	40	62,000	18	41.21	
9033/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	079	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,189,000.00	1,189,000.00	0.00	144,340.42	63 MAQUINARIA	25	100	9	12.14	
9038/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO	126	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	962,000.00	962,000.00	0.00	161,831.04	34 VEHICULO	40	40	15	16.83	
9039/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	PERSONAL OPERATIVO	128	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	15,895,286.00	15,895,286.00	0.00	1,479,754.68	80 ELEMENTO	100	100	7	9.31	
9040/0006	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	3,672,089.22	3,672,089.22	0.00	189,218.72	81 PAGO	1	1	4	5.15	
9041/0007	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	1,709,256.20	81 PAGO	1	1	4	24.77	
9042/0008	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	EJERCICIOS ANTERIORES	134	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,183,823.78	1,183,823.78	0.00	730,773.12	81 PAGO	6	6	20	61.72	
9043/0009	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	128,766.83	50 EQUIPO	40	40	20	53.65	
9952/0010	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	REHABILITACION	028	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	464,256.22	02 METRO C UADRAD	600	600	10	46.43	
9954/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	113	ADQUISICION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	221,600.00	02 EQUIPO	15	15	15	22.16	
9955/0013	03 ASH	AP AGUA POTABLE	REHABILITACION	083	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	206,000.00	206,000.00	0.00	94,634.00	15 SISTEMA	1	1	20	45.94	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2</b>										<b>37,113,203.00</b>	<b>37,113,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,301,978.57</b>	<b>7,301,978.57</b>	<b>0.00</b>			

SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA  
 COLEGIO #101, COL. LOMAS ALTAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y NORMAMUNICIPAL  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
 TEL. (01722) 6250462  
 TEL. (01722) 6250469





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.88

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2017, AL 31 DE MARZO DEL 2017  
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ENGRANDE


Centro	Sector	Programa	Subprograma	Ingreso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fond. Int. Pro.	Sec. Ter. Pro.	Fond. Int. Reel.	Fond. Ter. Reel.	Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
												R. del Fondo	Atenuadas B.	Total	R. del Fondo	Atenuadas B.	U. Medidas Aprobadas	Aporta Reel	U. Medidas	Cantidad	U. Personales	Fin.

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL




PLANTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX  
2016-2018

M. EN C. Y C.P. MIRREY MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL




PLANTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX  
2016-2018

ARO. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



LIC. EDUARDO ZANARELA GARCIA  
CONYALOKU TERNERO MUNICIPAL



PLANTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX  
2016-2018

