



1, 2, 3 y 6

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Ciudad de Jocotitlan, México a 17 de Enero del 2018
OFICIO No.TMJ/0071/2018.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PRESENTE.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, TIENEN LA OBLIGACION DE INFORMAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIIVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.S.M.D.F.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE **AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018
MTRA. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR MUNICIPAL
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS
archivo*



Plaza Constitucion N°1
C.P. 50700
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 (Cifras en Pesos)
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
MUNICIPIO: 049 JOCOTILLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
9028/0001	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	1 EQUIPAMIENTOS	006 ADQUISICION DE MATERIALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2,690,200.82	2,690,200.82	0.00	2,690,200.82	2,690,200.82	0.00	66 LITRO	1.00		4 MUNICIPIOS	25	62,000	68	100.00
9030/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	1 EQUIPAMIENTOS	006 ADQUISICION DE MATERIALES	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	3,251,507.06	3,251,507.06	0.00	3,251,507.06	3,251,507.06	0.00	66 LITRO	1.00		4 MUNICIPIOS	40	62,000	74	100.00
9035/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	473,970.11	473,970.11	0.00	473,970.11	473,970.11	0.00	63 MAQUINARIA	25.00		4 MUNICIPIOS	25	100	45	100.00
9038/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	598,544.04	598,544.04	0.00	598,544.04	598,544.04	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIOS	40	62,000	50	100.00
9039/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	14,762,732.54	14,762,732.54	0.00	14,762,732.54	14,762,732.54	0.00	80 ELEMENTOS	100.00		4 MUNICIPIOS	100	62,000	83	100.00
9040/0006	08 ADM	SE SANAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	4,894,777.28	4,894,777.28	0.00	4,894,777.28	4,894,777.28	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIOS	1	62,000	88	100.00
9041/0007	08 ADM	SE SANAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	7,379,002.81	7,379,002.81	0.00	7,379,002.81	7,379,002.81	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIOS	1	62,000	79	100.00
9042/0008	08 ADM	SF SANAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	465,387.56	465,387.56	0.00	465,387.56	465,387.56	0.00	81 PAGO	6.00		4 MUNICIPIOS	6	62,000	28	100.00
9043/0009	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTOS	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	234,004.17	234,004.17	0.00	234,004.17	234,004.17	0.00	50 EQUIPO	40.00		4 MUNICIPIOS	40	62,000	58	100.00
9952/0010	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,386,514.14	1,386,514.14	0.00	1,386,514.14	1,386,514.14	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		4 MUNICIPIOS	600	62,000	68	100.00
9954/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	749,409.34	749,409.34	0.00	749,409.34	749,409.34	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIOS	15	62,000	77	100.00
9955/0013	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	374,992.00	374,992.00	0.00	374,992.00	374,992.00	0.00	15 SISTEMA	1.00		4 MUNICIPIOS	4	62,000	95	100.00
11485/0014	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTOS	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	143,016.00	143,016.00	0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	50 EQUIPO	90.00		4 MUNICIPIOS	4	62,000	98	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.88

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniso	Obrat. Localidad	Mod. Elec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
1374/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	420,399.45	420,399.45	0.00	420,399.45	420,399.45	0.00	50 EQUIPO	100.00	4 MUNICIPAL	1	62,000	45	100.00
14463/0017	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	261,384.64	261,384.64	0.00	261,384.64	261,384.64	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPAL	20	15	70	100.00
16282/0018	08 ADM	SF SANAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERESES) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	35,246.89	3,261.92	31,984.97	3,261.92	3,261.92	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPAL	1	62,000	19	18.51
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									38,111,088.85	38,079,103.88	31,984.97	38,079,103.88	38,079,103.88	0.00							1045

Complementarios: 0 Directa: 0

[Signature]
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEJ.
2016-2018

[Signature]
M. En C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL



N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEJ.
2016-2018

[Signature]
ARO. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEJ.
2016-2018

[Signature]
LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL



N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEJ.
2016-2018





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	ObjetLocalidad	Mod. Elec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
9950/27546	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA DO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 2 DE 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT O	2017-03-20	2017-07-12	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	03	920.00	3	1,000	100	100.00
9951/27446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA DO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 DE 3 / SANITARIO CASANDEJE	CONTRAT O	2017-03-20	2017-06-17	749,400.00	749,400.00	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00	03	1,200.00	3	600	100	100.00
10664/51446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRAT O	2017-03-09	2017-04-28	253,136.76	253,136.76	0.00	253,136.76	253,136.76	0.00	01	128.00	3	40	100	100.00
10991/76336	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DENIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / BARRIO DE ENGASEME	CONTRAT O	2017-04-03	2017-06-10	521,013.95	521,013.95	0.00	521,013.95	521,013.95	0.00	19	10.00	3	80	100	100.00
10994/82700	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / LOS REYES	ADMINISTRACION	2017-06-08	2017-07-16	200,582.31	200,582.31	0.00	200,582.31	200,582.31	0.00	01	2,800.00	3	200	100	100.00
10995/82666	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARRAL NANGUAYU CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA COTEMDEJE	CONTRAT O	2017-04-03	2017-06-01	560,782.73	560,782.73	0.00	560,782.73	560,782.73	0.00	19	9.00	3	75	100	100.00
10997/82989	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE / CONCEPCION CARO	CONTRAT O	2017-04-04	2017-05-18	399,495.90	399,495.90	0.00	399,495.90	399,495.90	0.00	01	322.00	3	150	99	100.00
10999/82971	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2017-04-13	2017-06-11	983,635.80	983,635.80	0.00	983,635.80	983,635.80	0.00	01	1.00	3	1,200	100	100.00
11000/82823	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / EL RUSO	CONTRAT O	2017-04-17	2017-06-15	299,827.66	299,827.66	0.00	299,827.66	299,827.66	0.00	01	750.00	3	150	100	100.00
11002/82791	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / MAVORO	CONTRAT O	2017-04-18	2017-06-16	369,501.75	369,501.75	0.00	369,501.75	369,501.75	0.00	01	850.00	3	200	100	100.00
11759/106964	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	214 PRIMARIA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIDRO MARTINEZ / SAN JOSE BOQUI	CONTRAT O	2017-04-11	2017-05-25	274,998.68	274,998.68	0.00	274,998.68	274,998.68	0.00	01	280.00	5	150	100	100.00
11760/106749	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA / HUENIMETA	CONTRAT O	2017-04-11	2017-06-23	275,622.70	275,622.70	0.00	275,622.70	275,622.70	0.00	19	6.00	3	24	96	100.00
11761/106983	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT O	2017-04-18	2017-05-17	194,649.33	194,649.33	0.00	194,649.33	194,649.33	0.00	01	1.00	3	460	100	100.00
11762/106792	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A JOCO / LA PROVIDENCIA	CONTRAT O	2017-07-19	2017-08-14	279,581.25	279,581.25	0.00	279,581.25	279,581.25	0.00	01	80.00	3	100	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS COLOMIN #101 COL. TOMAS ATLAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA TEL: (01722) 650048
 TEL: (01722) 650046



Reporte Avance Ramo 33 de Fecha: 22/01/2018 15:07:16 Pagina: 1



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
11763/0015/106761	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2017-06-12	2017-08-04	153,300.00	153,300.00	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	02 METRO C UADRADO	805.00		02 METRO C UADRADO	3 POBLADO	1	150	100	100.00
11764/0016/106757	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL / SANTA MARIA CITEDEJE	ADMINISTRACION	2017-05-25	2017-06-16	199,003.00	199,003.00	0.00	199,003.00	199,003.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	100	100.00
11766/0017/112169	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	214 PRIMARIA DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2017-04-03	2017-05-02	30,323.08	30,323.08	0.00	30,323.08	30,323.08	0.00	17 PIEZA	1.00			5 ALUMNO	1	80	100	100.00
12376/0018/106740	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	ENGEMENTADO DE CALLE FRENTE A LA HACIENDA DE PASTELE HACIA EL BARRIO DEL PROGRESO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTELE)	ADMINISTRACION	2017-06-20	2017-08-20	222,650.00	222,650.00	0.00	222,650.00	222,650.00	0.00	02 METRO C UADRADO	390.00		02 METRO C UADRADO	3 POBLADO	1	100	100	100.00
12391/0019/112194	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTELE)	ADMINISTRACION	2017-07-19	2017-08-14	46,884.00	46,884.00	0.00	46,884.00	46,884.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00		01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	50	100	100.00
12393/0020/112197	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA PRESA DEL MUERTO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTELE)	ADMINISTRACION	2017-06-29	2017-08-28	108,013.50	108,013.50	0.00	108,013.50	108,013.50	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	100	100.00
12400/0021/143030	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2017-06-29	2017-07-17	188,735.60	188,735.60	0.00	188,735.60	188,735.60	0.00	01 METRO LINEAL	200,200.00		01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	100	100.00
12401/0022/143033	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSEAU / MAVORO	ADMINISTRACION	2017-06-05	2017-07-20	219,999.20	219,999.20	0.00	219,999.20	219,999.20	0.00	01 METRO LINEAL	245.56		01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	1	150	100	100.00
12402/0023/142945	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR / SANTA MARIA CITEDEJE	ADMINISTRACION	2017-06-29	2017-08-14	457,719.52	457,719.52	0.00	457,719.52	457,719.52	0.00	02 METRO C UADRADO	1,592.00		02 METRO C UADRADO	3 POBLADO	1	300	100	100.00
13056/0024/106723	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2017-06-13	2017-08-21	171,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	02 METRO C UADRADO	560.00		02 METRO C UADRADO	3 POBLADO	1	100	100	100.00
13059/0025/106773	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BODEGA / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2017-06-20	2017-08-21	203,600.00	203,600.00	0.00	203,600.00	203,600.00	0.00	02 METRO C UADRADO	700.00		02 METRO C UADRADO	3 POBLADO	1	150	100	100.00
13060/0026/106994	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z.MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	215 PRIMARIA (SANTARIOS)	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA ETAPA / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2017-04-19	2017-06-01	199,865.43	199,865.43	0.00	199,865.43	199,865.43	0.00	02 METRO C UADRADO	34.00		02 METRO C UADRADO	3 POBLADO	1	100	100	100.00
13061/0027/112185	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / BARRIO DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2017-06-29	2017-07-31	215,932.59	215,932.59	0.00	215,932.59	215,932.59	0.00	01 METRO LINEAL	666.00		01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS COLONIA #101, COL. LOMAS ALTAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA TEL: (01722) 5259465
 Reporte AvanceMunicipal de Ejercicio Acumulado 15:07:16 Pagina 2/8





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado


Datos de la Obra y/o Acción										Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniso	Dir/et/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Todal	R. del Fondo	Intereses B.	Todal	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Acrob. Real	U. Medida	Beneficiarios	U. Personas	Fis.	Fin.		
13063/0028	17 URB	09 OBRAS CO MPLMENTAR LAS	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL TALLER DE HOJALATERIA / BARRIO LA MANGA	ADMINIST RACION	2017-06-05	2017-08-07	100,950.00	100,950.00	0.00	100,950.00	100,950.00	0.00	01	66.50		01	3	1	100	100	100.00	100.00
13064/0029	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINIST RACION	2017-06-19	2017-07-31	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01	120.00		01	3	1	180	100	100.00	100.00
13065/0030	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 56/ SANTIAGO YECHE	CONTRAT O	2017-05-16	2017-07-14	748,913.71	748,913.71	0.00	748,913.71	748,913.71	0.00	01	464.00		01	5	1	120	100	100.00	100.00
13069/0031	17 URB	09 OBRAS CO MPLMENTAR LAS	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALE PRINCIPAL / BARRIO LA SOLEDA	ADMINIST RACION	2017-06-19	2017-07-20	149,404.16	149,404.16	0.00	149,404.16	149,404.16	0.00	02	406.00		02	3	1	60	100	100.00	100.00
13070/0032	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE ENDUPEYI CUARTEL CENTRO / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINIST RACION	2017-07-05	2017-08-25	90,148.00	90,148.00	0.00	90,148.00	90,148.00	0.00	01	225.00		01	3	1	135	100	100.00	100.00
13071/0033	17 URB	09 OBRAS CO MPLMENTAR LAS	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALE LAS ACACIAS / LOS REVES	ADMINIST RACION	2017-06-19	2017-07-22	87,199.61	87,199.61	0.00	87,199.61	87,199.61	0.00	02	406.00		02	3	1	60	100	100.00	100.00
13073/0034	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHINDORA CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRAT O	2017-07-05	2017-07-11	599,707.68	599,707.68	0.00	599,707.68	599,707.68	0.00	19	12.00		19	3	1	132	100	100.00	100.00
13074/0035	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLE SIN NOMBRE HACIA RANCHO DE LOS LEONES / LOS REVES	CONTRAT O	2017-07-05	2017-09-09	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	19	6.00		19	3	1	100	100	100.00	100.00
13075/0036	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN OCSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE COL. SAN ANDRES / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2017-07-10	2017-09-14	316,116.96	316,116.96	0.00	316,116.96	316,116.96	0.00	19	5.00		19	3	1	150	100	100.00	100.00
13080/0037	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	CONTRAT O	2017-07-10	2017-08-31	249,334.68	249,334.68	0.00	249,334.68	249,334.68	0.00	19	4.00		19	3	1	40	100	100.00	100.00
13087/0038	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO A PALACIO / BARRIO DE TULA	ADMINIST RACION	2017-07-17	2017-08-31	57,744.00	57,744.00	0.00	57,744.00	57,744.00	0.00	01	120.00		01	3	1	100	100	100.00	100.00
13088/0039	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO DE CHIVONO	ADMINIST RACION	2017-07-17	2017-08-25	180,420.45	180,420.45	0.00	180,420.45	180,420.45	0.00	01	244.00		01	3	1	100	100	100.00	100.00
13089/0040	17 URB	09 OBRAS CO MPLMENTAR LAS	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONCRETO HIDRAULICO EN CALE PRINCIPAL / LAS ANIMAS VILLAJE	ADMINIST RACION	2017-07-24	2017-08-31	347,907.35	347,907.35	0.00	347,907.35	347,907.35	0.00	02	700.00		02	3	1	180	100	100.00	100.00





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción										Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/localidad	Mod. Ejecc.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Beneficiarios	Fis.	Fin.		
13090/0041	04 SAL	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRAT O	2017-06-12	2017-08-09	496,233.16	496,233.16	0.00	496,233.16	496,233.16	0.00	02	45.00		02	3 POBLAD O	1	600	99	100.00
13091/0042	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR) / SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACION	2017-07-24	2017-08-12	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	01	1.00		01	3 POBLAD O	1	600	100	100.00
13092/0043	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA / SIFFARI	CONTRAT O	2017-06-29	2017-08-02	298,670.97	298,670.97	0.00	298,670.97	298,670.97	0.00	01	255.00		01	3 POBLAD O	1	200	100	100.00
13093/0044	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA AUN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2017-07-03	2017-07-31	74,998.64	74,998.64	0.00	74,998.64	74,998.64	0.00	01	1.00		01	3 POBLAD O	1	400	100	100.00
13759/0045	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	189 CALLES ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ROBLE / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2017-08-28	2017-10-20	167,709.58	167,709.58	0.00	167,709.58	167,709.58	0.00	02	630.00		02	3 POBLAD O	1	120	100	100.00
13763/0046	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	189 CALLES ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / REYES, LOS TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2017-07-19	2017-08-22	375,300.00	375,300.00	0.00	375,300.00	375,300.00	0.00	02	1,566.64		02	3 POBLAD O	1	120	100	100.00
13765/0047	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC, COLONIA SAHELITE / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2017-05-26	2017-07-09	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19	3.00		19	3 POBLAD O	1	80	100	100.00
14588/15170	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LO BODEGA / REYES, LOS	ADMINISTRACION	2017-06-03	2017-08-25	186,127.00	186,127.00	0.00	186,127.00	186,127.00	0.00	01	295.00		01	3 POBLAD O	1	130	100	100.00
13768/0049	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE EK JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA EDUCACION INICIAL COL. ZAPATA II / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2017-05-24	2017-07-07	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19	3.00		19	3 POBLAD O	1	120	100	100.00
13769/0050	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE, COL. CENTRO / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2017-07-10	2017-08-31	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19	3.00		19	3 POBLAD O	1	60	100	100.00
13774/14586	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / EIIDO DE PROVIDENCIA	CONTRAT O	2017-06-05	2017-07-19	179,419.45	179,419.45	0.00	179,419.45	179,419.45	0.00	19	3.00		19	3 POBLAD O	1	20	100	100.00
13776/0052	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARALEL CHICHEJE BARRIO LA CRUZ / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT O	2017-06-05	2017-07-19	272,089.18	272,089.18	0.00	272,089.18	272,089.18	0.00	19	4.00		19	3 POBLAD O	1	100	100	100.00
13781/14586	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / BARRIO BOYECCHA	CONTRAT O	2017-06-12	2017-07-27	319,718.09	319,718.09	0.00	319,718.09	319,718.09	0.00	19	5.00		19	3 POBLAD O	1	100	100	100.00
13783/0054	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO SAN JOAQUIN	CONTRAT O	2017-06-19	2017-08-16	249,063.83	249,063.83	0.00	249,063.83	249,063.83	0.00	19	4.00		19	3 POBLAD O	1	100	100	100.00
13786/0055	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE POR LOS CAMPOS DE FUTBOL / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2017-08-14	2017-09-15	58,519.85	58,519.85	0.00	58,519.85	58,519.85	0.00	01	165.00		01	3 POBLAD O	1	100	100	100.00





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado


Datos de la Obra y/o Acción

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Inj. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
13793/0056	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	286 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO LA PALMA I / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2017-08-14	2017-09-15	43,895.45	43,895.45	0.00	43,895.45	43,895.45	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	3 POBLAD	1	50	100	100.00	100.00
146216	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO / LOS REYES	CONTRATO	2017-06-19	2017-08-17	499,990.61	499,990.61	0.00	499,990.61	499,990.61	0.00	19 POSTE	8.00	3 POBLAD	1	58	100	100.00	100.00
13794/0057	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PALMA I / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	179,746.37	179,746.37	0.00	179,746.37	179,746.37	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD	1	50	100	100.00	100.00
13799/0058	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PALMA I / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	179,746.37	179,746.37	0.00	179,746.37	179,746.37	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD	1	50	100	100.00	100.00
146214	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PALMA I / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	179,746.37	179,746.37	0.00	179,746.37	179,746.37	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD	1	50	100	100.00	100.00
13796/0059	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO LA COMASUPO / SAN JUAN CASANDEJE	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	398,890.61	398,890.61	0.00	398,890.61	398,890.61	0.00	19 POSTE	6.00	3 POBLAD	1	150	100	100.00	100.00
145994	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO LA COMASUPO / SAN JUAN CASANDEJE	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	398,890.61	398,890.61	0.00	398,890.61	398,890.61	0.00	19 POSTE	6.00	3 POBLAD	1	150	100	100.00	100.00
13797/0060	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (APOQUIN, ASPALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2017-09-01	2017-10-31	147,935.36	147,935.36	0.00	147,935.36	147,935.36	0.00	02 METRO C UADRADO	510.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00	100.00
146217	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (APOQUIN, ASPALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2017-09-01	2017-10-31	147,935.36	147,935.36	0.00	147,935.36	147,935.36	0.00	02 METRO C UADRADO	510.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00	100.00
13800/0061	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2017-09-01	2017-10-31	698,706.80	698,706.80	0.00	698,706.80	698,706.80	0.00	01 METRO LINEAL	1,352.00	3 POBLAD	1	20	100	100.00	100.00
219029	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2017-09-01	2017-10-31	698,706.80	698,706.80	0.00	698,706.80	698,706.80	0.00	01 METRO LINEAL	1,352.00	3 POBLAD	1	20	100	100.00	100.00
14601/0062	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS ACAOGAS / LOS REYES	CONTRATO	2017-05-22	2017-06-30	498,301.97	498,301.97	0.00	498,301.97	498,301.97	0.00	19 POSTE	7.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00	100.00
112206	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS ACAOGAS / LOS REYES	CONTRATO	2017-05-22	2017-06-30	498,301.97	498,301.97	0.00	498,301.97	498,301.97	0.00	19 POSTE	7.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00	100.00
14602/0063	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ GRANDE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	577,185.18	577,185.18	0.00	577,185.18	577,185.18	0.00	19 POSTE	9.00	3 POBLAD	1	210	100	100.00	100.00
145971	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ GRANDE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	577,185.18	577,185.18	0.00	577,185.18	577,185.18	0.00	19 POSTE	9.00	3 POBLAD	1	210	100	100.00	100.00
14603/0064	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE TIJACQUE	CONTRATO	2017-06-29	2017-08-24	299,824.66	299,824.66	0.00	299,824.66	299,824.66	0.00	19 POSTE	9.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00	100.00
254080	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE TIJACQUE	CONTRATO	2017-06-29	2017-08-24	299,824.66	299,824.66	0.00	299,824.66	299,824.66	0.00	19 POSTE	9.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00	100.00
14606/0065	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA FLIBERTO GOMEZ COL. BENITO JUAREZ/ SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2017-07-17	2017-08-30	214,535.11	214,535.11	0.00	214,535.11	214,535.11	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD	1	30	100	100.00	100.00
251494	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA FLIBERTO GOMEZ COL. BENITO JUAREZ/ SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2017-07-17	2017-08-30	214,535.11	214,535.11	0.00	214,535.11	214,535.11	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD	1	30	100	100.00	100.00
14616/0066	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2017-07-17	2017-09-14	228,324.76	228,324.76	0.00	228,324.76	228,324.76	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD	1	27	100	100.00	100.00
254078	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2017-07-17	2017-09-14	228,324.76	228,324.76	0.00	228,324.76	228,324.76	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD	1	27	100	100.00	100.00
14618/0067	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR DEL CENTRO DE SALUD A LA LICONSA / SANTIAAGO VECHO	CONTRATO	2017-09-01	2017-10-01	256,760.31	256,760.31	0.00	256,760.31	256,760.31	0.00	02 METRO C UADRADO	408.91	3 POBLAD	1	180	100	100.00	100.00
256619	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR DEL CENTRO DE SALUD A LA LICONSA / SANTIAAGO VECHO	CONTRATO	2017-09-01	2017-10-01	256,760.31	256,760.31	0.00	256,760.31	256,760.31	0.00	02 METRO C UADRADO	408.91	3 POBLAD	1	180	100	100.00	100.00
15175/0068	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	218 REVESTIMIENTOS	MEJORAMIENTO DE CAMINOS (REVESTIMIENTOS) / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2017-08-07	2017-09-07	53,810.56	53,810.56	0.00	53,810.56	53,810.56	0.00	02 METRO C UADRADO	6,000.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00	100.00
155172	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	218 REVESTIMIENTOS	MEJORAMIENTO DE CAMINOS (REVESTIMIENTOS) / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2017-08-07	2017-09-07	53,810.56	53,810.56	0.00	53,810.56	53,810.56	0.00	02 METRO C UADRADO	6,000.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00	100.00
15330/0069	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA PARAIE SHARES / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2017-09-05	2017-10-31	79,918.98	79,918.98	0.00	79,918.98	79,918.98	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00	100.00
254079	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA PARAIE SHARES / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2017-09-05	2017-10-31	79,918.98	79,918.98	0.00	79,918.98	79,918.98	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00	100.00
15231/0070	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / HUENETLA	ADMINISTRACION	2017-08-21	2017-09-04	152,560.95	152,560.95	0.00	152,560.95	152,560.95	0.00	01 METRO LINEAL	80.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00	100.00
146088	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / HUENETLA	ADMINISTRACION	2017-08-21	2017-09-04	152,560.95	152,560.95	0.00	152,560.95	152,560.95	0.00	01 METRO LINEAL	80.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS COAJOMULCO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA TEL: (01722) 6250482





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado


Datos de la Obra y/o Acción										Fec. Inl./Pro.		Fec. Ter./Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	Subprograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Inl./Pro.	Fec. Ter./Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
15232/0071	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL HACIA EL JARDIN DE NIÑOS / LOS JAVIERES	CONTRAT O	2017-08-07	2017-09-25	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19	3.00	3	1	36	100	100.00	100.00	
15233/0072	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / OJO DE AGUA	CONTRAT O	2017-08-14	2017-10-12	248,388.35	248,388.35	0.00	248,388.35	248,388.35	0.00	19	5.00	3	1	120	100	100.00	100.00	
15234/0073	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO / BARRIO DE LA LOMA, ENDARE	CONTRAT O	2017-08-21	2017-10-04	149,808.29	149,808.29	0.00	149,808.29	149,808.29	0.00	19	2.00	3	1	40	100	100.00	100.00	
15235/0074	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LE SHARES / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2017-09-10	2017-10-17	135,199.23	135,199.23	0.00	135,199.23	135,199.23	0.00	01	120.00	3	1	42	100	100.00	100.00	
15236/0075	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AL DEPOSITO / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2017-09-01	2017-10-30	105,805.54	105,805.54	0.00	105,805.54	105,805.54	0.00	02	255.80	3	1	120	100	100.00	100.00	
15240/0076	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL / BARRIO DE LA LUZ	CONTRAT O	2017-10-01	2017-10-30	214,657.33	214,657.33	0.00	214,657.33	214,657.33	0.00	19	4.00	3	1	204	100	100.00	100.00	
15242/256234	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SANTA MARIA CITEDELEJE	CONTRAT O	2017-10-02	2017-10-25	46,173.34	46,173.34	0.00	46,173.34	46,173.34	0.00	01	10.00	3	1	300	100	100.00	100.00	
15243/0078	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DOLORES / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2017-10-27	2017-11-15	118,052.75	118,052.75	0.00	118,052.75	118,052.75	0.00	01	230.00	3	1	120	100	100.00	100.00	
15244/256126	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2017-10-02	2017-10-30	96,404.00	96,404.00	0.00	96,404.00	96,404.00	0.00	02	330.00	3	1	25	100	100.00	100.00	
15245/304486	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	218 REVESTIMIENTO	MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVESTIMIENTO) / BARRIO LA VENTA	CONTRAT O	2017-11-03	2017-11-20	429,739.56	429,739.56	0.00	429,739.56	429,739.56	0.00	02	950.20	3	1	200	100	100.00	100.00	
16137/0081	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL CARRIL / SANTIAGO VECHÉ	CONTRAT O	2017-06-28	2017-08-24	392,751.87	392,751.87	0.00	392,751.87	392,751.87	0.00	19	8.00	3	1	40	100	100.00	100.00	
16140/0082	17 URB	08 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	218 REVESTIMIENTO	MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVESTIMIENTO) / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2017-11-01	2017-11-30	48,723.48	48,723.48	0.00	48,723.48	48,723.48	0.00	05 KILOM ADRAADO	1.00	3	1	60	100	100.00	100.00	
16157/0083	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DEPOSITO AGUA POTABLE EN BARRIO EL PANTENON / SANTIAGO CASANDELE	CONTRAT O	2017-06-29	2017-09-25	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	03	100.00	3	1	800	100	100.00	100.00	
16172/331422	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COL. CENTRO / SANTIAGO CASANDELE	CONTRAT O	2017-12-01	2017-12-31	449,999.99	449,999.99	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	01	1.00	3	1	80	100	100.00	100.00	
16179/0085	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	B AMPLIACION COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT O	2017-09-01	2017-11-01	299,579.82	299,579.82	0.00	299,579.82	299,579.82	0.00	19	3.00	3	1	30	100	100.00	100.00	
16181/253994	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	CONTRAT O	2017-08-28	2017-10-26	196,540.56	196,540.56	0.00	196,540.56	196,540.56	0.00	19	10.00	3	1	80	100	100.00	100.00	





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	Subprograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Elec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
										Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fig.	Fin.
16182/251500	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	CONTRAT O	2017-12-01	2017-12-31		25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	3 POBLAD O	1	250	100	100.00	
16194/259628	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVERTEMIENTO	MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVERTEMIENTO) / SAN JOSE BOQUI	ADMINISTRACION	2017-10-09	2017-11-30		38,320.92	38,320.92	0.00	38,320.92	38,320.92	0.00	65 KILOMETROS CUADRADOS	1.00	3 POBLAD O	1	120	100	100.00	
16196/256624	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / MELE	CONTRAT O	2017-09-04	2017-11-02		240,862.40	240,862.40	0.00	240,862.40	240,862.40	0.00	01 METRO LINEAL	452.00	3 POBLAD O	1	400	100	100.00	
16202/256625	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ESCUELAS / BARRIO LA VENTA	CONTRAT O	2017-09-08	2017-11-06		149,970.53	149,970.53	0.00	149,970.53	149,970.53	0.00	19 POSTE	1.00	3 POBLAD O	1	25	100	100.00	
16204/259985	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL AUDITORIO / LA PROVIDENCIA	CONTRAT O	2017-09-11	2017-11-11		149,983.64	149,983.64	0.00	149,983.64	149,983.64	0.00	01 METRO LINEAL	150.00	3 POBLAD O	1	400	100	100.00	
16228/256127	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL / BARRIO DE BUENAVISTA	CONTRAT O	2017-09-11	2017-11-11		149,983.64	149,983.64	0.00	149,983.64	149,983.64	0.00	19 POSTE	2.00	3 POBLAD O	1	100	100	100.00	
16230/304972	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRAT O	2017-09-11	2017-11-09		59,992.62	59,992.62	0.00	59,992.62	59,992.62	0.00	01 METRO LINEAL	9.00	3 POBLAD O	1	180	100	100.00	
16232/324707	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL / SANTA CLARA	CONTRAT O	2017-11-01	2017-11-15		112,953.41	112,953.41	0.00	112,953.41	112,953.41	0.00	01 METRO LINEAL	540.00	3 POBLAD O	1	72	100	100.00	
16233/324393	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	259 DRENAJE PLUVIAL	INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AUN COSTADO DE RANCHO SECO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTELE)	ADMINISTRACION	2017-11-10	2017-11-30		54,201.64	54,201.64	0.00	54,201.64	54,201.64	0.00	01 METRO LINEAL	45.00	3 POBLAD O	1	20	100	100.00	
16234/324315	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA ELECTRIFICACION, DRENAJE)	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA / BARRIO LA VENTA	CONTRAT O	2017-11-01	2017-12-10		250,173.13	250,173.13	0.00	250,173.13	250,173.13	0.00	01 METRO LINEAL	50.00	5 ALUMNO	1	60	100	99.99	
16236/396103	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTTES)	CONTRAT O	2017-11-12	2017-12-12		282,840.43	282,840.43	49,729.37	282,840.43	282,840.43	49,729.37	17 PIEZA	1.00	3 POBLAD O	1	3	100	100.00	
16236/324182	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARALE LOS CHIMENDES / SANTA MARIA CHIMENDES	ADMINISTRACION	2017-12-10	2017-12-20		12,437.40	12,437.40	0.00	12,437.40	12,437.40	0.00	01 METRO LINEAL	50.00	3 POBLAD O	1	100	100	100.00	
16238/324186	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / SANTA MARIA CHIMENDES	ADMINISTRACION	2017-12-15	2017-12-22		11,625.40	11,625.40	0.00	11,625.40	11,625.40	0.00	01 METRO LINEAL	50.00	3 POBLAD O	1	100	100	100.00	
16247/324523	17 URB	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LOS POZITOS / BARRIO DE LAS FUENTES	CONTRAT O	2017-10-10	2017-11-22		110,252.93	110,252.93	0.00	110,252.93	110,252.93	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD O	1	20	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 100										24,620,276.60	24,320,374.00	299,902.50	24,620,276.49	24,320,374.00	299,902.49							9994	





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pasos)
Año de Ejercicio 2017.

Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obrat. localidad	Mod. Elec.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Beneficiarios		Avances					
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
Complementarios: 26										Directa: 74													

[Signature]
IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTTLÁN, MEX.
2016-2018

[Signature]
M. En C. y C.P. MIREYA
MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTTLÁN, MEX.
2016-2018

[Signature]
ARO. FELICIANO DÍAZ
RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTTLÁN, MEX.
2016-2018

[Signature]
LIC. EDUARDO
CAREOLA GARCIA
CONTADOR INTERNO
MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTTLÁN, MEX.
2016-2018

